

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Kutnohorská, rek. ul., č. akce 999014, Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/5900/005/1

číslo smlouvy zhotovitele: 10000156213

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 15904

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15

č. účtu: 1000564927/3500

zastoupen: Ing. Alešem Krupkou – prokuristou

a Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Michal Pfaf, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

a Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

email pro účely fakturace: SKC-Faktury@skanska.cz ; alena.pourova@skanska.cz ;

lukas.radil@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku

I. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/21/5900/005 (č. smlouvy objednatele) ze dne 17.03.2021 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. Jedná se o změnu čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky).
4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

Vzhledem k obligatorní koordinaci stavby, ve smyslu stavebního povolení č.j. MHMP124898/2021 (podmínka č.7), s probíhajícími pracemi na stavbě prodejny LIDL severovýchodně od konce úseku 1. etapy bylo ustoupeno od navržené sanace neúnosné aktivní zóny v km +4,545 až km +4,775 na levé straně (= DC) chemickou stabilizací zemin, přičemž v určitých úsecích byla navržena změna záměnou za technologii výměny aktivní zóny.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména ve smyslu její povahy, neboť sanaci neúnosné aktivní zóny není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky. S ohledem na podmínky stavebního povolení a aktuální stav sousední stavby se jednalo o nejvhodnější možné řešení. Změna rovněž nepřekračuje zákonem definované limity pro tento druh změny.

Vzhledem k obligatorní koordinaci stavby, ve smyslu stavebního povolení č.j. MHMP124898/2021 (podmínka č.7), s probíhajícími pracemi na stavbě prodejny LIDL severovýchodně od konce úseku 1. etapy bylo ustoupeno od navržené sanace neúnosné aktivní zóny v km +4,545 až km +4,775 na pravé straně (= DC) chemickou stabilizací zemin, přičemž v určitých úsecích byla navržena změna záměnou za technologii výměny aktivní zóny. Souhlasné stanovisko s koordinací vyplývá z pravomocného stavebního povolení, a je tím prakticky podmíněn začátek prací na stavbě Kutnohorská, rek. ul., č. akce 999014, Praha 15. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. A to zejména ve smyslu její povahy, neboť sanaci neúnosné aktivní zóny není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky. S ohledem na podmínky stavebního povolení a aktuální stav sousední stavby se jednalo o nejvhodnější možné řešení. Změna rovněž nepřekračuje zákonem definované limity pro tento druh změny, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Při kontrole stavby 12.4.2021 (první den omezení ul. Přátelství a Kutnohorské) zástupci O PKD a PČR byl vznesen požadavek na provizorní rozšíření krajnice v km +4,67 až km +4,775 pro umožnění průjezdu rozměrných vozidel na pravé straně ZC. Změna představuje změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (tzv. de minimis), o zadávání veřejných zakázek. Změna je povahou požadavkem třetí strany a nepřesahuje zákonem daný limit hodnoty, a to ani samostatně ani v součtu všech změn.

Konstrukce vozovky v km +2,6 až km +4,775 km na levé straně (= DC) nepočítala v projektové dokumentaci s nevhodným podloží v kraji konstrukce vozovky a v krajnici. Změna spočívala v doplnění podkladních konstrukčních vrstvách. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla místa s nevhodným podložím pod vozovkou zastižena. Změna vyvolává řetězení změn, resp. vyvolává změnu č. 5a a 5b. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

V km +2,6 až km +4,775 km na levé straně (= DC) bylo před zřízením nových konstrukčních vrstev nutno vyměnit nevyhovující zeminy z aktivní zóny vozovky. Zemní pláň nebyla dostatečně únosná. S ohledem na proměnlivou mocnost neúnosných zemín v aktivní zóně na daném úseku byly navrženy dvě varianty sanace. Tyto varianty se na trase střídaly. Skladba sanace aktivní zóny dle Varianty č.1: zaválcování ŠD 63/125 v tl. 150 mm do parapláně, vrstva ŠD 0/63 v tl. 200 mm. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla zastižena místa s nevhodným složením zeminy z aktivní zóny vozovky. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Změna představuje tzv. řetězcí se změnu související se změnou č. 4.

V km +2,6 až km +4,775 km na levé straně (= DC) bylo před zřízením nových konstrukčních vrstev nutno vyměnit nevyhovující zeminy z aktivní zóny vozovky. Zemní pláň nebyla dostatečně únosná. S ohledem na proměnlivou mocnost neúnosných zemín v aktivní zóně na daném úseku byly navrženy dvě varianty sanace. Tyto varianty se na trase střídaly. Skladba sanace aktivní zóny dle Varianty č.2: zaválcování ŠD 63/125 v tl. 150 mm do parapláně, vrstva ŠD 0/63 v tl. 200 mm a vrstva SC C8/10 v tl. 150 mm. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla zastižena místa s nevhodným složením zeminy z aktivní zóny vozovky. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Změna představuje tzv. řetězcí se změnu související se změnou č. 4.

Dle IGP (inženýrsko-geologického průzkumu) jádrového vývrtu č. V6-4 byla v konstrukci vozovky identifikována CB deska mocností 300 mm. Původně bylo navrženo předláždění krytu z žulových kostek se sanací trhlín této CB desky. Po rozebrání kamenného krytu se ukázalo, že CB deska byla jen v menší části zastávkového zálivu a větší část zálivu je na neúnosném podkladu. Změna spočívá v odstranění nevhodných stávajících podkladních vrstev a zřízení nových konstrukčních vrstev dle původní dokumentace. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla místa s nevhodným podložím pod zastávkou zastižena a byla zastižena CB deska. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Změna vyplývá ze zjištění, že po odfrézování 150 mm asfaltového souvrství byly objeveny lokální místa s rozlámanou podkladní vrstvou z CB (cementobetonových) desek. Z tohoto důvodu byla navržena sanace této poškozené vrstvy novou CB deskou tl. 200 mm vyztuženou kari sítí, přetažení nové vrstvy geomříží a rozhraní stávající a nové vrstvy bude rovněž doplněno geomříží. Změna je ze své povahy nepředvídatelnou změnou, kterou Zadavatel nemohl předvídat ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lokální podklad z CB desek nebyl při průzkumech zastižen. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Konstrukce vozovky v km +2,6 až km +4,775 km na pravé straně (= ZC) nepočítala v projektové dokumentaci s nevhodným podloží v kraji konstrukce vozovky a v krajnici. Změna spočívala v doplnění podkladních konstrukčních vrstev. Změna představuje změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při provedených průzkumech nebyla místa s nevhodným podložím vozovky odhalena. Změna vyvolává řetězení změn, resp. vyvolává změnu č. 9a a 9b. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

V km +2,6 až km +4,775 km na pravé straně (= ZC) bylo před zřízením nových konstrukčních vrstev nutno vyměnit nevyhovující zeminy z aktivní zóny vozovky. Zemní pláň nebyla dostatečně únosná.

S ohledem na proměnlivou mocnost neúnosných zemín v aktivní zóně na daném úseku byly navrženy tři varianty sanace. Tyto varianty se na trase střídaly.

Skladba sanace aktivní zóny dle Varianty č.1: zaválcování kameniva hrubého drceného vel. 64/125 v tl. 150 mm, vrstva ŠD 0/63 v tl. 200 mm. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla zastižena místa s nevhodným složením zeminy z aktivní zóny vozovky. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Změna představuje tzv. řetězíci se změnu související se změnou č. 8.

V km +2,6 až km +4,775 km na pravé straně (= ZC) bylo před zřízením nových konstrukčních vrstev nutno vyměnit nevyhovující zeminy z aktivní zóny vozovky. Zemní pláň nebyla dostatečně únosná. S ohledem na proměnlivou mocnost neúnosných zemín v aktivní zóně na daném úseku byly navrženy tři varianty sanace. Tyto varianty se na trase střídaly. Skladba sanace aktivní zóny dle Varianty č.3: zaválcování kameniva hrubého drceného vel. 64/125 v tl. 150 mm, vrstva ze směsi stmelené cementem SC tl. 150 mm.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při předem provedených průzkumech nebyla zastižena místa s nevhodným složením zeminy z aktivní zóny vozovky. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku a to samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Změna představuje tzv. řetězíci se změnu související se změnou č. 8.

Během realizace stavebního objektu SO 106 v km 4,775 po levé straně komunikace došlo k nutnosti úprav propustku, a to konkrétně jeho čela. Důvodem pro tuto nutnost byl stav propustku, který se neshodoval se stavem propustku, před jeho odkrytím. V době zpracování PD nevykazoval propustek havarijní stav, a proto jeho oprava nebyla součástí PD. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna rovněž nepřesahuje limity pro změnu závazku, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

| | |
|--|--------------------------|
| Cena dle Smlouvy bez DPH: | 136.887.807,53 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: | 33.526.899,23 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: | - 1.609.378,85 Kč |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH: | 168.805.327,91 Kč |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50%

původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV Kutnohorská přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy + Rozdílové rozpočty 1 až 10

V Praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2021.11.16 11:09:41
+01'00'

Filip Hájek

Digitálně podepsal Filip
Hájek
Datum: 2021.11.16
11:37:53 +01'00'

V Praze dne

Za Skanska a.s.

**Ing. Aleš
Krupka**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Krupka
Datum: 2021.11.05
12:52:59 +01'00'

Ing. Aleš Krupka
prokurista

Michal Pfaf

Digitálně podepsal Michal Pfaf
Datum: 2021.11.05 06:54:11
+01'00'

Michal Pfaf
ředitel závodu inženýrské stavitelství Čechy

PRÉHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Kutnohorská, rek. ul., č. ácke 999014, Praha 15

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Příjate smluvní částka bez rezervy z DPH | 130 087 807,50 Kč |
| 2) Akční smluvní částka (cena stavby) | 168 085 228,94 Kč |
| 3) Procento změny přijaté smluvní částky | 128,37% |
| 4) Předávání vykazovaných změn dle § 100 ZZVZ | 0,00% |
| 5) Předávání zamýšlených změn dle § 222 odst. 1) ZZVZ | 0,00% |
| 15 % v Příloze přehledná částka | 20 255 171,10 Kč |

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | 31 925 485,20 Kč | Změn neprojektovaných |
| Základní limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | 41 066 542,55 Kč | Změn neprojektovaných |

| | | |
|--|------------------|--|
| Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 0,00% | Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) |
| Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 35,40% | Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) |
| Základní limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | 60 445 933,77 Kč | |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Středování limitů pro Změny do minima dle § 222 odst. 4) ZZVZ | | | |
| Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 0,00% | Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 0,00% |
| Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 33 433 471 Kč | Středování limitů 50 % pro nepřijaté žádosti o provedení změn dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ (A85) | 13 926 Kč |
| Základní limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | 33 433 471 Kč | Základní limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | 28 558 538 Kč |

OK v kódu

| ID | ZDĚL | Název ZDĚL a předmět Změny | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | Změny kladné | Hrubá cena ZDĚL | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | | Změny kladné | | Nerubné kladné práce dle § 222 odst. 1) a 2) ZZVZ | | | | Změny do minima dle § 222 odst. 4) ZZVZ | | | | Změny do výjimky dle § 222 odst. 5) ZZVZ | |
|-----|------|---|--|---------------|-----------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|---|--|--------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a kladných | Změny kladné | Suma Změn záporných a kladných | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a kladných | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a kladných | Změny záporné (pokud na zprávkách mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a kladných |
| 100 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 01 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - DOLNÍ ÚROVŇ | 1 884 878,50 | 33 528 898,33 | 35 413 776,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 02 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - STŘEDNÍ ÚROVŇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 03 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - HORNÍ ÚROVŇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 04 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA ZEMĚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 05 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 06 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 07 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 08 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 09 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 11 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 12 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 13 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 14 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 15 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 16 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 17 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 18 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 19 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 20 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 21 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 22 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 23 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 24 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 25 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 26 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 27 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 28 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 29 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 30 | PRÁCE ZÁKLADNÍ VYKONANÉ V RÁMCI ÚLOHY STAVBY - PRÁCE NA VEŠTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podpis: _____ Formulář má evidenční číslo a je základem stavby pro předání souvisejících zpráv