

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00745/2019

č. zhotovitele 1921/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora

TEMI engineering, s.r.o. – xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

koordinátor BOZP
IČ 00253014

Ing. Vladimír Kofroň, xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

tel. xxx xxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxx – TEMI engineering, s.r.o.)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

zástupce pro věci smluvní

xxxxxxxxx xxxxxx, jednatel

zástupce pro věci technické

xxxxxx xxxx, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxx xxxxxxxx

- obor autorizace:

Pozemní stavby

- číslo autorizace:

xxxxxx

IČ 450 21 309

DIČ CZ 45021309

obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 1363

bankovní spojení

KB a.s.

číslo účtu

339941301/0100

tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení z důvodů opožděných dodávek skleněných výplní oken způsobených covidovou situací na trhu koncem roku 2020 a změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve Změnových listech č. 8 až 14, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 4.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. IV. DOBA PLNĚNÍ a čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, které nově zní:

IV. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla **do 5.4.2022**. Tento termín vychází z objektivně stanoveného skluzu stavebních prací 8 týdnů v důsledku nedostatku skel okenních výplní způsobeném covidovou situací na konci roku 2020.

V. CENA

5.1 Cena díla stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH 207.607.812,97 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 207.607.812,97 Kč

12.711.248,59 Kč bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)

2.669.362,21 Kč DPH, tj. 21 %

194.896.564,38 Kč bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)

29.234.484,66 Kč DPH, tj. 15 %

239.511.659,84 Kč celkem vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 207.119.977,97 Kč

12.711.248,59 Kč bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)

2.669.362,21 Kč DPH, tj. 21 %

194.408.729,38 Kč bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)

29.161.309,41 Kč DPH, tj. 15 %

238.950.649,59 Kč celkem vč. DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

Změnový list č. 5, objekt demolice Trafostanice 441.776,00 Kč

Změnový list č. 6, objekt SO 06.0 kanalizace..... 359.863,00 Kč

Změnový list č. 7, objekt SO 03.0 oplocení TS - 52.099,26 Kč

Celkem vícepráce bez DPH 749.539,74 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

Celkem bez DPH 207.869.517,71 Kč

z toho:

13.100.925,33 Kč bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)

2.751.194,31 Kč DPH, tj. 21 %

194.768.592,38 Kč bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)

29.215.288,86 Kč DPH, tj. 15 %

239.836.000,88 Kč celkem vč. DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo:

Změnový list č. 8, vyrovnání a stěrkování ŽB balkonů – 1.část

..... 189.049,06 Kč

Změnový list č. 9, parapetní systém 115.500,00 Kč

Změnový list č. 10a, systém sestra/pacient	- 351.553,44 Kč
Změnový list č. 10b, systém sestra/pacient	674.505,56 Kč
Změnový list č. 11a, vany odpočet.....	- 910 828,65 Kč
Změnový list č. 11b, vany–změna výr. programu....	1.158.802,00 Kč
Změnový list č. 12, úprava fasády skutečnost	222.684,44 Kč
Změnový list č. 13, oplocení	144.049,87 Kč
<u>Změnový list č. 14, vrtání otvorů v ŽB</u>	<u>47.061,25 Kč</u>
Celkem vícepráce bez DPH	2.551.652,18 Kč
Celkem méněpráce bez DPH	1.262.382,09 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo:

Celkem bez DPH 209.158.787,80 Kč

z toho:

13.244.975,20 Kč	bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)
2.781.444,79 Kč	DPH, tj. 21 %
195.913.812,60 Kč	bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)
29.387.071,89 Kč	DPH, tj. 15 %
241.327.304,48 Kč	celkem vč. DPH

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Centrum pro seniory v Táboře“ a jejich hodnota činí spolu s hodnotou dle dodatku č. 2, která je ve výši **2.640.165 Kč bez DPH**, hodnotou dle dodatku č. 3 ve výši **853.738,26 Kč bez DPH** a hodnotou dle tohoto dodatku č. 4 ve výši **3.814.034,27 Kč bez DPH** celkem **7.307.937,53 Kč bez DPH**, což je celkem **3,52%** původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 4 nemění.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Přílohy: **Změnové listy č. 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 13 a 14**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.4 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne

V Soběslavi, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
XXXXXXXX XXXXXX
jednatel

Změnový list č.:8

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DPS, SO 01.1 ASŘ

Technický popis změny stavby:

- potažení monolitických konstrukcí fasády lepidlem vč. vyztužení sít'ovinou
- při provádění kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno nutné doplnění povrchové vyztužení monolitických konstrukcí před provedením finálních fasádních úprav

Dopad na cenu:

vícepráce: 189.049,06 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +189.049,06 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

xxx. xxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

Změnový list č.8

Stavba: **95033102 DPS Tábor**
Objekt: **01 DPS - SO 01.1 ASŘ**
Rozpočet: **01 Vyrovnání a stěrkování ŽB balkonů - 1.část**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			189 049,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			189 049,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 049,06 CZK
Základní DPH	21 %	39 700,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 228 749,36 CZK

v **Soběslavi** dne _____

Spilka Ladislav

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			41 456,40	22
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			147 355,50	78
99	Staveništní přesun hmot	HSV			237,16	0
Cena celkem					189 049,06	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	95033102	DPS Tábor
O:	01	DPS SO 01.1 ASŘ
R:	01	Vyrovnání a stěrkování ŽB balkonů - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				41 456,40
1	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	579,00000	71,60	41 456,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				147 355,50
2	621481113R00	Potažení vnějších pohledů sklotextilním pletivem, vypnutí	m2	579,00000	254,50	147 355,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				237,16
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,81639	290,50	237,16
Celkem						189 049,06

Změnový list č.:9

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DPS – SO 01.1 ASŘ
objekt DS – SO 01.2 ASŘ

Technický popis změny stavby:

- parapetní systém
- z důvodu systémového řešení KZS, klempířských prvků, vnějších žaluzií byly doplněny klempířské prvky o systémové řešení umožňující vyřešení detailu styku vnějšího parapetu, žaluzií a KZS

Dopad na cenu:

vícepráce:	115.500,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+115.500,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZLč .9 - parapetní systém objekt DPS SO 01.1 ASŘ

Navýšení DPS Tábor			měrná jednotka	množství	Kč/ jednotka	celkem Kč bez DPH
<i>M</i>		<i>SOL-PAD 280/30 - přípravek pod parapet</i>	<i>pár</i>	<i>87,000</i>	<i>660,00</i>	<i>57 420,00</i>
K	713131141	Montáž přípravků parapetních	ks	87,000	0,00	0,00
Celkem Kč bez DPH						57 420,00

ZLč .9 - parapetní systém ojekt DS SO 01.2 ASŘ

Navýšení DS Tábor			měrná jednotka	množství	Kč/ jednotka	celkem Kč bez DPH
<i>M</i>		<i>SOL-PAD 280/30 - přípravek pod parapet</i>	<i>pár</i>	<i>88,000</i>	<i>660,00</i>	<i>58 080,00</i>
K	713131141	Montáž přípravků parapetních	ks	88,000	0,00	0,00
Celkem Kč bez DPH						58 080,00

Změnový list č.:10a

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS – SO.01.2 EISla

Technický popis změny stavby:

- systém služby systém sestra/pacient
- během výstavby byl změněn systém drátové komunikace sestra/pacient na systém bezdrátový

Dopad na cenu:

méněpráce:	-351.553,44 Kč bez DPH
ZL celkem: Snížení ceny o:	-351.553,44 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce - změny do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce - změny nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce – změny nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č. 10 a - systém sestra, pacient, odpočty - objekt DS SO 01.2 EI Sla**Náklady stavby celkem****-351 553,44**

2 - Systém Sestra/Pacient

-351 553,44

D 2 Systém Sestra/Pacient

-351 553,44

1	K	Pol108	Systémová zásuvka pro terminály pacientů a sester, např. SCHRACK SM - materiál + montáž	ks	-48,000	1 333,78	-64 021,44
4	K	Pol243	Pacientský (Lůžkový) terminál, včetně nástěnného držáku, připojení do SM, např. PAT LIGHT + PAT-K - materiál + montáž	ks	-45,000	6 389,60	-287 532,00

-1

1		D	0
4	K		1
4	K		1

ROZPOCET
ROZPOCET
ROZPOCET

						-351 553,44	
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	2	#####	4 124
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	2	#####	4 130

Změnový list č.:10b

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS – SO 01.2 EISla

Technický popis změny stavby:

- systém služby systém sestra/pacient
- během výstavby byl změněn systém drátové komunikace sestra/pacient na systém bezdrátový

Dopad na cenu:

vícepráce: 674.505,56 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +674.505,56 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č.10b - systém sestra pacient, přípočty - objekt DS SO 01.2 EISla**Náklady stavby celkem****674 505,56**

2 - Systém Sestra/Pacient

674 505,56

D 2

Systém Sestra/Pacient

674 505,56

3	K	D01	přijímací bezdrátový modul s lokalizací (D+M)	ks	48,000	5 265,01	252 720,56
4	K	D02	bezdrátové tlačítko s identifikací průchodu	ks	45,000	7 881,00	354 645,00
5	K	D03	SW-bezdrátový modul	ks	45,000	748,00	33 660,00
6	K	D04	nastavení bezdrátového ovládání, začlenění do systému	ks	45,000	744,00	33 480,00

ROZPOCET

#ODKAZ!

Změnový list č.:11a

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS – SO 01.2 ZTI

Technický popis změny stavby:

- vany a desinfikátory
- během stavby došlo k změně výrobního programu van a desinfikátorů dodavatelské firmy těchto prvků. Tyto prvky byly nahrazeny dle současného výrobního sortimentu

Dopad na cenu:

méněpráce:	-910.828,65 Kč bez DPH
ZL celkem: Snížení ceny o:	-910.828,65 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce – změny do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce - změny nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce - změny nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č. 11a - vany a desinfikátory odpočet objekt DS SO 01.2 ZTI

Vana RHAPSODY a desinfikátor NINJO

pol.č.105	vana	-3	198 145,30	-594 435,90
pol.č.106	desinfikátor	-3	105 464,25	-316 392,75
				-910 828,65

Celkem Kč bez DPH	-910 828,65
--------------------------	--------------------

Změnový list č.:11b

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS – SO 01.2 ZTI

Technický popis změny stavby:

- vany a desinfikátory
- během stavby došlo k změně výrobního programu van a desinfikátorů dodavatelské firmy těchto prvků. Tyto prvky byly nahrazeny dle současného výrobního sortimentu

Dopad na cenu:

vícepráce: 1.158.802,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +1.158.802,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č. 11b vana RHAPSODY a desinfikátor NINJO přípočet - objekt DS SO 01.2 ZTI

Vana RHAPSODY a desinfikátor NINJO - objekt DS

		dodavatel ARJO	
vana dle OL	3	262 319	786 957
desinfikátor dle OL	3	102 084	306 252
			1 093 209
režie a kordinace - 6%			65 593
Celkem Kč bez DPH			1 158 802

Změnový list č.:12

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DPS – SO 01.1 ASŘ

Technický popis změny stavby:

- úprava fasád
- během provádění KZS byl zjištěn množstevní rozdíl udávaný ve VV oproti skutečnosti

Dopad na cenu:

vícepráce: 222.684,44 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +222.684,44 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č.12 - fasáda doplnění skutečnost - objekt DPS SO 01.2 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Potažení ŽB konstrukce skutečnost						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				11 148,12
1	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová - původní výměra 579 m2, skutečnost počítaná po výstavbě lešení 734,7 m2	m2	155,70000	71,60	11 148,12
po jednotlivých vrstvách						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				39 625,65
2	621481113R00	Potažení vnějších podhledů sklotextilním pletivem, vypnutí - původní výměra 579 m2, skutečnost počítaná po výstavbě lešení 734,7 m2	m2	155,70000	254,50	39 625,65
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				63,77
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,21953	290,50	63,77
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
Dilatační lišta široká						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				17 517,50
		Dilatační lišta ŠIROKÁ vč.krytu - nebylo počítáno s žádnou dilatační lištou, protože balkony byly původně pouze v omítkovině, dilatační lišty se doplnily až s realizací perlinky a lepidla	bm	32,50000	539,00	17 517,50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				154 329,40
102	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo v pruzích na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn - doplnění perlinky do skutečného množství	m2	132,05000	280,00	36 974,00
101	62152101.2	Tenkovrstvá syst.omítka těsná proti vodním srážkám i dostatečně odolný uči mikroorganismům. V rozpočtu je 1739,173 m2 a ve skutečnosti je změněno 2048 m2	m2	308,83000	380,00	117 355,40
CELKEM bez DPH						222 684,44

Změnový list č.:13

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt Opěrné zdi, oplocení – SO 03.0 oplocení pro Domov s pečovatelskou službou

Technický popis změny stavby:

- oplocení objektu DPS
- z důvodu využitelnosti plochy zahrad u objektu DPS byla zvýšena podezdívka oplocení

Dopad na cenu:

vícepráce:	144.049,87 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+144.049,87 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

**U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....**

ZL č. 13 SO 03.0 oplocení pro Domov s pečovatelskou službou

Stavba :	DPS Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 03.0 oplocení pro Domov s pečovatelskou službou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311321815U00	Zed' nosná ŽB C30/37	m3	12,87	2 887,59	37 163,28
2	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	51,49	418,75	21 561,44
3	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	51,49	127,45	6 562,40
4	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,42	42 550,00	60 335,90
5	311351911R00	Příplatek za pohledové bednění	m2	51,49	182,07	9 374,78
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				134 997,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998232131U00	Přípl přesun oplocení monolit v-3m	t	36,23	249,85	9 052,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 052,07

Změnový list č.: 14

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DPS – SO 01.1 ASŘ
objekt DPS – SO 01.2 ASŘ

Technický popis změny stavby:

- vrtání monolitických konstrukcí objekt DPS, DS
- nutné vrtání prostupů pro rozvody technologií v monolitických konstrukcích

Dopad na cenu:

vícepráce: 47.061,25 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +47.061,25 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ing. Milan Svoboda

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL č.14 - vrtání otvorů

Stavba: **95033101 DPS SO 01.1 ASŘ**
Objekt: **01 Vrtání otvorů v monolitické části**
Rozpočet: **01 Vrtání otvorů v monolitické části**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 808,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem Kč bez DPH			12 808,00

v **Soběslavi** dne _____

Spilka Ladislav

Za zhotovitele

Za objednatele

ZL č. 14 přípočet vrtání otvorů žb kce

S:	95033101	DPS SO 01.1 ASŘ
O:	01	Vrtání otvorů v monolitické části
R:	01	Vrtání otvorů v monolitické části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 808,00
1	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	2,70000	2 240,00	6 048,00
2	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	2,60000	2 600,00	6 760,00

ZL č.14 - vrtání otvorů

Stavba: **95033101 DS SO 01.2 ASŘ**

Objekt: **01 Vrtání otvorů v monolitické části**

Rozpočet: **01 Vrtání otvorů v monolitické části**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 253,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem Kč bez DPH			34 253,25

v **Soběslavi** _____ dne _____

Spilka Ladislav

Za zhotovitele

Za objednatele

ZL č 14

S:	95033101	DS SO 01.2 ASŘ
O:	01	Vrtání otvorů v monolitické části
R:	01	Vrtání otvorů v monolitické části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 253,25
3	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	6,60000	3 560,00	23 496,00
4	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,80000	4 720,00	3 776,00
5	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	1,00000	5 405,00	5 405,00
6	970053018R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 450 mm	m	0,25000	6 305,00	1 576,25