

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Buštěhrad, vodovod Bouchalka“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-510/20-D1
Číslo zakázky: 30100219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **RISL s.r.o.**
se sídlem U Vodárny 461, 253 01 Hostivice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 8650
IČO: 45310653
DIČ: CZ45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno

2

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně/více prací. Zejména méně prací bylo dosaženo změnou technologie provedení stavby, při zachování rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně/více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení stavby, jehož prodloužení je způsobeno změnou použité technologie, jejíž použití vedlo ke snížení celkové ceny realizace (viz popis v bodě 2.1 a změnovém listu), ale dostupná byla až ve 2. pol. roku 2021.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **30. 11. 2021**

- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	7 352 586,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	- 453 948,26 Kč
Celková cena bez DPH	6 898 637,74 Kč
DPH 21 %	1 448 713,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 347 351,67 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-510/21 (**Buštěhrad, vodovod Bouchalka**), uzavřené dne 3. 2. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-510/21 (**Buštěhrad, vodovod Bouchalka**), uzavřené dne 3. 2. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-510/21 (**Buštěhrad, vodovod Bouchalka**), uzavřené dne 3. 2. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **18. 11. 2021**

OBJEDNATEL

V Hostivici dne **18. 11. 2021**

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti