

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/238**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372527903/0300
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku číslo 1 této smlouvy je změna článku III. **Doba a místo plnění, odstavec 2 Časový harmonogram prací** této smlouvy - zhotovení díla „MČ Líšeň nástavby (Molákova)“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele ze dne 29. 3. 2021 a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované společností spol. Teplárny Brno, a.s. v 09/2020, č. zakázky 20-038, (dále jen „dílo“).

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu pozdního vydání stavebního povolení a změn dispozičního vedení potrubních tras v jednotlivých domech se mění původní znění článku č. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ následovně (nové znění):

1. Místem plnění je MČ Brno Líšeň Molákova
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 31. 5. 2021
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31. 10. 2021
 - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 11. 2021
 - 2.4. provedení topné zkoušky do 31. 12. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel