

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202150
Číslo smlouvy zhotovitele: D70313/INV/2021/13

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
kontaktní adresa:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
1104
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „*objednatel*“)
na straně jedné

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo
61974757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
akciová společnost
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
46678468
CZ46678468
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1491516064/2700
xxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
kontaktní doručovací adresa: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „*zhotovitel*“)
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „*Smluvní strany*“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „*dodatek*“)

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 02. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „*Smlouva*“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - II**“ (dále též jen „*Dílo*“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly v místě provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. 3.7 písm. (i) Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.
3. Konkrétně bylo při demoličních pracích (po odhalení nosných železobetonových stropních konstrukcí) stavebním průzkumem zjištěno, že stávající nosné prvky stropů jsou nevyhovující z hlediska mezních stavů použitelnosti, resp. nosnosti. S ohledem na skutečnost, že zjištěné poruchy jsou dle statického posouzení progresivního charakteru, je nutné zajistit statickou stabilitu železobetonových stropních konstrukcí v rozsahu větším, než jak bylo navrhováno v PD a jak bylo sjednáno ve Smlouvě.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se v důsledku výše popsaných skutečností mění předmět Díla tak, jak je popsáno v příložených Změnových listech č. 6, 7 a 8. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány v jednotlivých Rozpočtech víceprací, jež jsou přílohou Změnových listů.

2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

<i>Původní cena celkem:</i>	<i>164 832 830,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 1</i>	<i>166 411 782,25 Kč bez DPH</i>
<i>Změnový list č. 6</i>	
<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>1 054 696,36 Kč bez DPH</i>
<i>Změnový list č. 7</i>	
<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>4 959 681,57 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>1 993 140,81 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>3 026 540,76 Kč bez DPH</i>
<i>Změnový list č. 8</i>	
<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>1 873 984,14 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem vícepráce dle ZL č. 6, 7, a 8</i>	
<i>po odečtení méněprací:</i>	<i>5 955 221,26 Kč bez DPH</i>
<i>Nová celková smluvní cena Díla:</i>	<i>172 367 003,51 Kč bez DPH</i>

3. Smluvní strany tímto dodatkem současně konstatují, že změna rozsahu předmětu Díla sjednaná tímto dodatkem má vliv na termín provedení Díla sjednaný v bodě 5.1.2 Smlouvy. Změna termínu dokončení díla bude předmětem samostatného dodatku, který smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zpracuje a předloží objednateli upravený harmonogram stavebních prací. V případě, že nedojde k dohodě o úpravě harmonogramu, má se za to, že platí původní termíny sjednané ve Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky - p49cezi. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: *Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2*

Příloha č. 2: *Změnový list č. 6 včetně příloh*

Příloha č. 3: *Změnový list č. 7 včetně příloh*

Příloha č. 4: *Změnový list č. 8 včetně příloh*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
XXX

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
XXX