

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 2020/045

č. OBJEDNATELE: 115/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
číslo účtu: 11117722/0800
94-5014161/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

SILNICE ČÁSLAV, s. r. o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
číslo účtu: 2801486388/2010
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ ze dne 14.10.2020

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 14.10.2020 Smlouvu o dílo, dále dne 16.03.2021 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1 a dne 29.10.2021 mezi sebou uzavřely dodatek č. 2.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.

čl. II.

Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo ve spojitosti s uzavřenými dodatky, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH dle SOD	18.470.000,00	Kč
Cena bez DPH dle D2	18.471.977,60	Kč
DPH v sazbě 21 %	3.879.115,30	Kč
<hr/>		
Cena včetně DPH	22.351.092,90	Kč

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	18.448.138,60	Kč
DPH v sazbě 21 %	3.874.109,11	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	22.322.247,71	Kč

čl. III.**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/495/2021 ze dne 10.11.2021.

V Čáslavi

Ve Zbraslavicích

Za objednatele:

Město Čáslav

JUDr.

Vlastislav
Málek

Digitálně podepsal
JUDr. Vlastislav Málek
Datum: 2021.11.12
10:24:14 +01'00'

JUDr. Vlastislav Málek
starosta

Za zhotovitele:

SILNICE ČÁSLAV, s. r. o.

Ing. Michal
Holík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Holík
Datum: 2021.11.11
14:07:26 +01'00'

Ing. Michal Holík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
---------------------------	----------

název	Odvodnění vozovky na lávce
--------------	-----------------------------------

název stavby:	Cyklostezka Čáslav - Filipov
----------------------	------------------------------

SoD:	Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045
-------------	---

objednatel	zhotovitel
TDS: CS road construction, s. r. o., IČ: 02217791, Daniel Balla, DiS.	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085 Ing. Alois Holík
Investor: město Čáslav, IČ: 00236021, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
projektant, autorský dozor	
Ateliér projektování inženýrských staveb, s. r. o., IČ: 61853267 Ing. Viktor Nejedlý Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4	


cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Odvodnění vozovky na lávce	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
MĚNĚPRÁCE	Odvodnění vozovky na lávce	kpl	1	-23 839,00 Kč	-23 839,00 Kč
CENA CELKEM					-23 839,00 Kč

POPIS:	VSAKOVACÍ JÍMKA - odpočty Oproti projektové dokumentaci bylo zhotovitelem v rámci odvodnění vozovky na lávce navrženo provedení vsakovací jímky bez předchozího svodu do horské vpusť (s ohledem na údržbu). Realizované provedení vsakovací jímky je jednodušší variantou původního řešení, plní funkci obdobně jako původní řešení. Vzhledem k tomu, že autorský i technický dozor nový, levnější návrh schvalují, bylo rozhodnuto a odpočtu položek viz rozpočet změny.
ODŮVODNĚNÍ:	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 23.839,00 Kč, což představuje 0,13 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s předchozím změnovým listem dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 0,47 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku).
DOPAD DO PD:	Nemá vliv.
DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:	Nemá vliv.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

2

	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU							2	
název: Odvodnění vozovky na lávce								
Stavba: 3168 Cyklostezka Čáslav - Filipov								
Smlouva: 115/2020 Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Rozpočet: SO 201.1 Lávka - způsobilé náklady pro dotaci SFDI							-23 839,00	
1		Zemní práce					-477,00	
9	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	-2,250	212,00	-477,00	
8		Potrubí					-23 362,00	
51	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	-1,000	23 362,00	-23 362,00	