



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků + úpravy KZS + demontáže skleněných výplní přístřešků			
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně řešena eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků, pomocí nosných, tepelně-izolačních prvků. Dále nebyly řešeny s tím spojené úpravy kontaktního zateplovacího systému a demontáže skleněných výplní přístřešků.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků + úpravy KZS Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně řešena eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků, pomocí nosných, tepelně-izolačních prvků. Dále nebyly řešeny s tím spojené úpravy kontaktního zateplovacího systému.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 163,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 100 163,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-25

Stavba: ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 163,69

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	100 163,69	21 034,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 121 198,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-25

Stavba: ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 163,69	121 198,06
ZL č.25.1	ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce	86 934,38	105 190,60
ZL č.25.2	ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce	13 229,31	16 007,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 934,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	86 934,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 934,38	21,00%	18 256,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 105 190,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	86 934,38
HSV - Práce a dodávky HSV	86 934,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 926,56
998 - Přesun hmot	7,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 934,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 934,38

D HSV Práce a dodávky HSV 86 934,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 926,56

1	K	953511820.R01	Nosný tepelně-izolační prvek PROPASIV Block R300	kus	6,000	5 550,00	33 300,00	R-položka
			W 6		6,000			
2	K	953511820.R02	Nosný tepelně-izolační prvek PROPASIV Block A	kus	15,000	3 250,00	48 750,00	R-položka
			W 10*5		15,000			
3	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	72,000	67,73	4 876,56	CS ÚRS 2020 02-18%
			W 6*2		12,000			
			W 15*4		60,000			
			W Součet		72,000			
			D 998 Přesun hmot				7,82	
4	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,046	170,00	7,82	cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

13 229,31

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

13 229,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 229,31	21,00%	2 778,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 007,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 229,31
HSV - Práce a dodávky HSV	7 766,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 275,28
997 - Přesun sutě	2 504,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	976,12
998 - Přesun hmot	10,88
PSV - Práce a dodávky PSV	623,39
787 - Dokončovací práce - zasklívání	623,39
767 - Konstrukce zámečnické	4 839,10

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **13 229,31**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 229,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 766,82	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 275,28	
1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	M2	4,450	610,00	2 714,50	cena dle SOD
	W		" zapravení otvorů!					
	W		1*0,4		0,400			
	W		1*0,8		0,800			
	W		1*1*2		2,000			
	W		2,5*0,5		1,250			
	W		Součet		4,450			
2	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 160mm	M2	4,673	334,00	1 560,78	cena dle SOD
	W	A27	4,45*1,05		4,673			
D	997		Přesun sutě				2 504,54	
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	0,501	300,00	150,30	cena dle SOD
	W		0,501		0,501			
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,501	213,50	106,96	cena dle SOD
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	4,509	14,60	65,83	cena dle SOD
	W		0,501*9		4,509			
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,509	483,80	2 181,45	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		4,509		4,509			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				976,12	
7	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	10,442	93,48	976,12	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		2,27*2,3*2		10,442			
	W		Součet		10,442			
D	998		Přesun hmot				10,88	
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,064	170,00	10,88	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				623,39	
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				623,39	
9	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	10,442	59,70	623,39	CS ÚRS 2020 02-18%
D	767		Konstrukce zámečnické				4 839,10	
10	K	767002R10	D+M PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUP SEVER ROZMĚR CCA 2,0 *1,0 M ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO	KUS	-1,000	48 391,00	-48 391,00	cena dle SOD
11	K	767002R10.1	D+M PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUP SEVER ROZMĚR CCA 2,2 *1,0 M ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO	KUS	1,000	53 230,10	53 230,10	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy hromosvodu			
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na změnu projektové dokumentace hromosvodů (skryté fasádní svody hromosvodu dle platné aktuální legislativy) byly dotčeny i některé prováděné práce a zároveň vznikly nové práce.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy hromosvodu		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na změnu projektové dokumentace hromosvodů (skryté fasádní svody hromosvodu dle platné aktuální legislativy) byly dotčeny i některé prováděné práce a zároveň vznikly nové práce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	423 669,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
423 669,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-26

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 669,29

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	423 669,29	88 970,55
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 512 639,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-26

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 669,29	512 639,84
ZL č.26.1	ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce	245 094,40	296 564,22
ZL č.26.2	ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění	132 731,50	160 605,12
ZL č.26.3	ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění	105 729,93	127 933,22
ZL č.26.4	ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna	-59 886,54	-72 462,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	245 094,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	245 094,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 094,40	21,00%	51 469,82
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **296 564,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **245 094,40**

21-M - Elektromontáže 245 094,40

D1 - Materiál 81 691,80

D2 - Ostatní 18 042,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **245 094,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 094,40

D 21-M

Elektromontáže

245 094,40

1	K	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	ks	33,000	104,00	3 432,00	cena CN
2	K	210220002	uzem.v zemi FeZn R=10 mm bez nátěr.ochr.posp.	m	340,000	117,00	39 780,00	cena CN
3	K	210220002.1	uzem. na povrchu nerez 50mm2 bez nátěr ochr.posp.	m	10,000	416,00	4 160,00	cena CN
4	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč svorek,propoj aj.	m	160,000	28,60	4 576,00	cena CN
5	K	210220101	svodové vodiče AlMgSi0,5 s izolací d=8/11mm, pevně na zdi	m	610,000	116,20	70 882,00	cena CN
6	K	210220301	svorka SR 02, páska-páska	ks	4,000	129,70	518,80	cena CN
7	K	210220301.1	svorka SR 03, páska-drát	ks	62,000	129,70	8 041,40	cena CN
8	K	210220302	svorka SZ	ks	34,000	93,20	3 168,80	cena CN
9	K	210220372	ochr.úhelník OU s držáky do zdi Duz	ks	8,000	436,60	3 492,80	cena CN
10	K	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	34,000	65,60	2 230,40	cena CN
11	K	210220431	tvarování mont dílu OU	ks	8,000	116,00	928,00	cena CN
12	K	Pol1	svorka SK	ks	28,000	129,70	3 631,60	cena CN
13	K	Pol2	svorka SP1	ks	4,000	129,70	518,80	cena CN

D D1

Materiál

81 691,80

14	M	00307	* krabice KO 125 *	ks	33,000	98,00	3 234,00	cena CN
15	M	01401	* FeZn 30x4 *	m	160,000	44,00	7 040,00	cena CN
16	M	01401.1	nerezový pásek 50mm2	m	10,000	357,20	3 572,00	cena CN
17	M	01402	* AlMgSi0,5 s izolací, d= 8/11mm *	m	610,000	68,00	41 480,00	cena CN
18	M	Pol3	110 014 Přilchytka vedení d=8/11mm, vč.příslušenství	ks	760,000	14,00	10 640,00	cena CN
19	M	01403	* FeZn R=10mm *	m	340,000	29,80	10 132,00	cena CN
20	M	01428	* svorka zkušební SZ *	ks	34,000	39,80	1 353,20	cena CN
21	M	Pol4	* svorka SK	ks	28,000	23,80	666,40	cena CN
22	M	Pol5	* svorka SP1	ks	4,000	17,50	70,00	cena CN
23	M	01437	* svorka SR 02 *	ks	4,000	23,60	94,40	cena CN
24	M	01437.1	* svorka SR 03 *	ks	62,000	22,50	1 395,00	cena CN
25	M	Pol6	ochranný úhelník OU	ks	8,000	167,60	1 340,80	cena CN
26	M	Pol7	držák úhelníku Duz	ks	16,000	29,80	476,80	cena CN
27	M	01488	* označovací štítek *	ks	34,000	5,80	197,20	cena CN

D D2

Ostatní

18 042,00

28	K	Pol10	Vyhledání vývodů uzemnění	hod.	16,000	291,00	4 656,00	cena CN
29	K	Pol11	vodivé pospojování dešťových svodů nýtováním, d=5mm	hod.	30,000	291,00	8 730,00	cena CN
30	K	Pol8	Práce neobsažené v ceníku 21M	hod.	8,000	291,00	2 328,00	cena CN
31	K	Pol9	Dokončovací práce, práce mimo ceník	hod.	8,000	291,00	2 328,00	cena CN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vicepráce

Objekt:

ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	132 731,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	132 731,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 731,50	21,00%	27 873,62
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **160 605,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

• Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt: ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 132 731,50

D1 - 132 731,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 132 731,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 731,50

D D1

132 731,50

1	K	Pol12	Izolační trubka GFK/PE	m	30,000	925,00	27 750,00	cena CN
2	K	Pol13	Přichytka trubky GFK/PE	kus	100,000	150,00	15 000,00	cena CN
3	K	Pol14	Svorka spojovací-trubička	kus	50,000	98,00	4 900,00	cena CN
4	K	Pol15	Přichytka vedení AlMgSi 110014	kus	760,000	45,00	34 200,00	cena CN
5	K	Pol16	Vulkanizace svorek	kus	110,000	75,45	8 299,50	cena CN
6	K	Pol17	Přichytka kabelová vč hmožinky a vrutu	kus	675,000	56,00	37 800,00	cena CN
7	K	Pol18	Montážní desky do zatepl.pod kamery	kus	6,000	797,00	4 782,00	cena CN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	105 729,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	105 729,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 729,93	21,00%	22 203,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 127 933,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **105 729,93**

1 - Zemní práce 105 729,93

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **105 729,93**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt: ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 729,93

D 1 Zemní práce 105 729,93

1	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	63,979	1 100,00	70 376,90	cena dle SOD
	W		-322,28*0,6*0,6			-116,021		
	W		Mezisoučet			-116,021		
	W		(340+160)*0,6*0,6			180,000		
	W		Součet			63,979		
2	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	M3	63,979	270,00	17 274,33	cena dle SOD
	W		-322,28*0,6*0,6			-116,021		
	W		Mezisoučet			-116,021		
	W		(340+160)*0,6*0,6			180,000		
	W		Součet			63,979		
3	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,600	407,54	5 135,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		35*0,6*0,6			12,600		
5	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	35,000	82,00	2 870,00	CS ÚRS 2020 02-18%
4	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	35,000	287,82	10 073,70	CS ÚRS 2020 02-18%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-59 886,54
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-59 886,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 886,54	21,00%	-12 576,17
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-72 462,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-59 886,54
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-59 886,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-59 886,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-59 886,54

D 741

Elektroinstalace - silnoproud


-59 886,54

10	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	M	-203,000	140,00	-28 420,00	cena dle SOD
11	M	35441080	drát D 8mm nerez	KG	-102,515	196,00	-20 092,94	cena dle SOD
12	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	KUS	-42,000	99,90	-4 195,80	cena dle SOD
13	M	35442049	svorka uzemnění nerez 1 1/2" - 49mm	KUS	-42,000	78,40	-3 292,80	cena dle SOD
14	M	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, nerez	KUS	-14,000	277,50	-3 885,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 11.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Páková ovládání k oknům, interiérové žaluzie, posun a úprava revizních dvířek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ovládání některých oken je dle projektové dokumentace příliš vysoko, a proto budou navíc dodány pákové ovladače oken.			
Projektová dokumentace dále neřešila nutné zastínění některých oken, budou proto dodatečně dodány interiérové žaluzie.			
Po zateplení jsou revizní dvířka zapuštěna příliš hluboko ve fasádě – je tedy potřeba je předsunout blíže k líci fasády.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	11.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Páková ovládání k oknům, interiérové žaluzie, posun a úprava revizních dvířek Popis a zdůvodnění změny: Ovládání některých oken je dle projektové dokumentace příliš vysoko, a proto budou navíc dodány pákové ovladače oken. Projektová dokumentace dále neřešila nutné zastínění některých oken, budou proto dodatečně dodány interiérové žaluzie. Po zateplení jsou revizní dvířka zapuštěna příliš hluboko ve fasádě – je tedy potřeba je předsunout blíže k líci fasády.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 35 757,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 35 757,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-27
Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 757,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 757,20	7 509,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 43 266,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-27

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 757,20	43 266,21
ZL č.27	Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek - vícepráce	35 757,20	43 266,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče -
vícepráce

Objekt:

ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek -
vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 757,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 757,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 757,20	21,00%	7 509,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 43 266,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče -
vícepráce

Objekt: ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek -
vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 35 757,20

PSV - Práce a dodávky PSV 34 593,20

766 - Konstrukce truhlářské 24 367,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 156,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 10 069,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 164,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 757,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

Objekt: ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:



Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 757,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 593,20	
D	766		Konstrukce truhlářské				24 367,20	
1	K	566622218	pákový ovladač k oknu	kus	2,000	12 183,60	24 367,20	R-položka
D	783		Dokončovací práce - nátěry				156,60	
2	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,480	42,07	20,19	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		0,6*0,8			0,480		
3	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,480	3,73	1,78	CS ÚRS 2020 02-18%
4	K	783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480	97,58	46,84	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	0,480	90,20	43,30	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480	92,66	44,48	CS ÚRS 2020 02-18%
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				10 069,40	
7	K	786624122.R01	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	13,429	245,00	3 290,11	R-položka
	W		1,46*0,75*3			3,285		
	W		1,46*1,3*3			5,694		
	W		0,727*2,3*2			3,344		
	W		1,455*0,76*1			1,106		
	W		Součet			13,429		
8	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	14,100	440,34	6 208,79	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		13,429*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			14,100		
9	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	949,890	0,60	570,50	CS ÚRS 2020 02-18%
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 164,00	
10	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	HOD	4,000	291,00	1 164,00	cena dle SOD
	W		" úprava revozních dvířek rozvaděče"					
	W		4			4,000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 11.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství + nátěry klempířských konstrukcí + ochranná mříž			
Popis a zdůvodnění změny:			
S ohledem na stáří stávajících klempířských konstrukcí, lokální poruchy a zároveň i na jednotný estetický vzhled bylo rozhodnuto o výměně původních dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství za nové.			
Dále byly doplněny chybějící ochranné mříže na okna v soklové části.			
Projektová dokumentace tyto práce původně nezahrnovala.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tich			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	11.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství + nátěry klempířských konstrukcí + ochranná mříž Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na stáří stávajících klempířských konstrukcí, lokální poruchy a zároveň i na jednotný estetický vzhled bylo rozhodnuto o výměně původních dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství za nové. Dále byly doplněny chybějící ochranné mříže na okna v soklové části. Projektová dokumentace tyto práce původně nezahrnovala.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	113 562,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 562,63 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-28
Stavba: ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **113 562,63**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	113 562,63	23 848,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **137 410,78**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-28

Stavba: ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 562,63	137 410,78
ZL č.28	Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce	113 562,63	137 410,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	113 562,63
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	113 562,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 562,63	21,00%	23 848,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 137 410,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	113 562,63
HSV - Práce a dodávky HSV	113 562,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 117,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 688,00
PSV - Práce a dodávky PSV	60 156,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 763,92
764 - Konstrukce klempířské	56 392,82
767 - Konstrukce zámečnické	4 288,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 562,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 562,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 562,63	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 117,00	
1	M	WBR.747392G	hmoždinka STR U 2G ø 8/60 x 395	kus	140,000	67,35	9 429,00	R-položka
	W		" hmoždinka pro ukotvení objímky svodu do KZS"					
	W		140		140,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 688,00	
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	44,000	902,00	39 688,00	CS ÚRS 2020 02-18%
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 156,74	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 763,92	
3	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,650	67,24	716,11	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		(37+34)*0,15		10,650			
4	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	82,82	882,03	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	91,02	969,36	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	112,34	1 196,42	CS ÚRS 2020 02-18%
D	764		Konstrukce klempířské				56 392,82	
7	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	74,000	68,72	5 085,28	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		40*34		74,000			
8	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,000	344,40	25 485,60	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	21,000	429,68	9 023,28	CS ÚRS 2020 02-18%
10	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	M	3,000	467,00	1 401,00	cena dle SOD
11	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 104,033	1,90	15 397,66	cena dle SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				4 288,89	
12	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	KG	25,000	37,80	945,00	cena dle SOD
	W		25		25,000			
13	M	MŘÍŽER12	DODÁVKA MŘÍŽÍ NA OKNA V SOKLU roz. 700x1115 mm	M2	0,805	3 744,00	3 013,92	cena dle SOD
	W		0,7*1,15		0,805			
14	K	767VÝROBNÍDO KUMENTAC	Zpracování výrobní dokumentace zámečnických prvků	KČ	1,000	250,00	250,00	cena dle SOD
15	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	42,089	1,90	79,97	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 29	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 25.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Navýšené náklady na vybavení staveniště vlivem prodloužením termínu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu víceprací v dodatcích č. 1 a č. 2, a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace je v soupisu prací již vyčerpána částka na VON (vedlejší a ostatní náklady) pro vybavení staveniště.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	25.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšené náklady na vybavení staveniště vlivem prodloužením termínu Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu víceprací v dodatcích č. 1 a č. 2, a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace je v soupisu prací již vyčerpána částka na VON (vedlejší a ostatní náklady) pro vybavení staveniště.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 154 000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 154 000,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-29
Stavba: ZL č.29 - VON - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **154 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	154 000,00	32 340,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **186 340,00**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-29

Stavba: ZL č.29 - VON - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 000,00	186 340,00
ZL č.29.1	VON dodatek č. 1+2 - vícepráce	154 000,00	186 340,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Objekt:

ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	154 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	154 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 000,00	21,00%	32 340,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **186 340,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Objekt:

ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **154 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 154 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **154 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Objekt:

ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady






154 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště



154 000,00

1	K	030001000.1	VON - dodatek č.1	tyden	5,000	14 000,00	70 000,00	cena dle SOD
2	K	030001000.2	VON - dodatek č.2	tyden	6,000	14 000,00	84 000,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 25.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dodávka a montáž chybějících sklepních oken a parapetů + úpravy ostění oken			
Popis a zdůvodnění změny:			
V projektové dokumentaci nebyla původně zahrnuta dodávka a montáž 2 ks oken a parapetů do sklepních prostor, zároveň nebyly zahrnuty úpravy ostění 13 ks oken v administrativní části.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land. 			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	25.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž chybějících sklepních oken a parapetů + úpravy ostění oken Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně zahrnuta dodávka a montáž 2 ks oken a parapetů do sklepních prostor, zároveň nebyly zahrnuty úpravy ostění 13 ks oken v administrativní části.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 85 364,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 85 364,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  09. 11. 2021 Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 364,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 364,43	17 926,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 103 290,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Místo: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 364,43	103 290,96
ZL č.30	Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač	85 364,43	103 290,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Objekt:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				85 364,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 364,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	85 364,43	21,00%	17 926,53	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		103 290,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Objekt:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 364,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 811,19	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 613,67	
1	K	612325302	Vápencementová omítka ostění nebo nadpraží štukov	m2	1,176	330,00	388,08	cena dle SOD
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*0,3		1,176			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	95,800	168,00	16 094,40	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2*2		11,040			
	W		Součet		95,800			
3	K	622143003.1	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	95,800	24,30	2 327,94	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2*2		11,040			
	W		Součet		95,800			
4	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	66,570	18,90	1 258,17	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2)*13		58,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2)*2*2		4,640			
	W		Součet		63,400			
	W		63,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		66,570			
5	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	M	17,010	32,90	559,63	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1)*13		13,000			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8)*2*2		3,200			
	W		Součet		16,200			
	W		16,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,010			
6	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	M	17,010	40,80	694,01	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1)*13		13,000			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8)*2*2		3,200			
	W		Součet		16,200			
	W		16,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,010			
7	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatuj	M	79,600	19,10	1 520,36	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13		71,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*2		7,840			
	W		Součet		79,600			
8	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	M	83,580	32,70	2 733,07	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13		71,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*2		7,840			
	W		Součet		79,600			
	W		79,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		83,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 m	M	90,280	180,00	16 250,40	cena dle SOD
	W		"zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz. 1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		"zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2"		5,520			
	W		Součet		90,280			
10	M	28376351	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 40mm	M2	28,438	92,50	2 630,52	cena dle SOD
	W	A29	90,28*0,3*1,05		28,438			
11	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	M2	22,704	260,00	5 903,04	cena dle SOD
	W		"zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz. 1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13*0,3		21,528			
	W		"zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*0,3"		1,176			
	W		Součet		22,704			
12	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	31,756	8,00	254,05	cena dle SOD
	W		1*2,3*13		29,900			
	W		0,8*0,58*2*2		1,856			
	W		Součet		31,756			
	D	998	Přesun hmot				118,83	
13	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,699	170,00	118,83	cena dle SOD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 016,80	
14	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	58,500	36,00	2 106,00	cena dle SOD
	W		1,5*3*13		58,500			
	W		Součet		58,500			
15	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	877,500	1,00	877,50	cena dle SOD
	W		58,5*15		877,500			
16	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	58,500	33,00	1 930,50	cena dle SOD
17	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	M2	0,800	128,50	102,80	cena dle SOD
	W		"sklepní okna - 2ks"					
	W		0,8*0,5*2		0,800			
	W		Součet		0,800			
	D	997	Přesun sutě				61,89	
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	0,038	300,00	11,40	cena dle SOD
	W		0,038		0,038			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,038	213,50	8,11	cena dle SOD
	W		0,038		0,038			
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,342	14,60	4,99	cena dle SOD
	W		0,038*9		0,342			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,038	984,00	37,39	CS ÚRS 2020 02-18%
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 553,24	
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 885,99	
22	K	566622218	pákový ovladač k oknu	kus	1,000	12 183,60	12 183,60	R-položka
23	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	KUS	2,000	42,70	85,40	cena dle SOD
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	766622131.1	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřavých do zdiva, výšky do 1,5 m	M2	0,928	359,00	333,15	cena dle SOD
	W		" 2 ks sklepní okna"					
	W		0,8*0,58*2		0,928			
	W		Součet		0,928			
25	M	61140050	okno plastové otevřavé/sklepné trojsklo do plochy 1m2	M2	0,928	4 760,00	4 417,28	cena dle SOD
	W		" 2 ks sklepní okna"					
	W		0,8*0,58*2		0,928			
	W		Součet		0,928			
26	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	KUS	2,000	116,50	233,00	cena dle SOD
	W		2		2,000			
27	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	M	1,600	359,00	574,40	cena dle SOD
	W		0,8*2		1,600			
28	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	59,163	1,00	59,16	cena dle SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 024,43	
29	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	91,320	55,02	5 024,43	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" vytmelení spáry u oken"					
	W		(1*2+2,3*2)*13		85,800			
	W		(0,8*2+0,58*2)*2		5,520			
	W		Součet		91,320			
D 764 Konstrukce klempířské							6 512,28	
30	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	15,000	19,80	297,00	cena dle SOD
	W		13*2		15,000			
	W		Součet		15,000			
31	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	M	16,100	378,50	6 093,85	cena dle SOD
	W		13*1,1+2*0,9		16,100			
32	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	63,909	1,90	121,43	cena dle SOD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							130,54	
33	K	784211003	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	M2	3,920	33,30	130,54	cena dle SOD
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken"					
	W		(0,58*2+0,8)*2		3,920			
	W		Součet		3,920			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Datum: 29. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.30	Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravv ostění+1 pák. ovladač		
A114	A114		1 200,000
A119	A119		1 393,144
A120	A120		569 127,870
A121	A121		3 719,790
A129	A129		0,998
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A139	A139		123,939
A20	A20		154,940
A21	A21		1 587,711
A22	A22		370,677
A23	A23		318,971
A24	A24		154,940
A28	A28		71,400
A29	A29		28,438
A29	90,28*0,3*1,05		28,438
A32	A32		42,000
A33	A33		804,901
A35	A35		2 517,932
A65	A65		21,000
A68	A68		4,680
A73	A73		1,200
A77	A77		3,960
A78	A78		1,460
A93	A93		1,200
A95	A95		63,860
AA20	AA20		204,800
AA24	AA24		28,200
AA32	AA32		40,600
AA65	AA65		5,600
AB20	AB20		250,280
AB24	AB24		28,200
AB32	AB32		68,800
AB65	AB65		8,000
AC20	AC20		29,180
AC24	AC24		1 635,416
AC32	AC32		51,800
AC65	AC65		7,000
AD20	AD20		49,375
AD32	AD32		34,400
AD65	AD65		92,262
AE20	AE20		533,635

Kód	Popis	MJ	Výměra
AE32	AE32		195,600
AE65	AE65		7,200
AF20	AF20		19,300
AF32	AF32		5,800
AF65	AF65		25,800
AG20	AG20		19,300
AG32	AG32		5,800
AG65	AG65		33,000
AH20	AH20		2 140,776
AH32	AH32		1 463,456
AH65	AH65		8,000
AI65	AI65		16,000
AJ65	AJ65		10,150
AK65	AK65		5,700
AL65	AL65		39,850
AM65	AM65		376,437
B119	B119		465,528
B129	B129		0,930
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B20	B20		224,800
B24	B24		224,800
B28	B28		35,100
B32	B32		49,940
B35	B35		50,000
B65	B65		7,650
B68	B68		0,640
B73	B73		8,100
B77	B77		1,296
B78	B78		1,117
B93	B93		8,100
C119	C119		1 239,066
C129	C129		1,460
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
C20	C20		133,000
C24	C24		133,000
C28	C28		44,600
C32	C32		42,000
C35	C35		548,796
C65	C65		28,900
C68	C68		2,920
C73	C73		1,800
C77	C77		1,382
C78	C78		2,880
C93	C93		1,800
D119	D119		129,390
D129	D129		1,117
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940

Kód	Popis	MJ	Výměra
D20	D20		512,740
D24	D24		512,740
D28	D28		64,060
D32	D32		210,400
D35	D35		3 116,728
D65	D65		15,170
D68	D68		15,380
D73	D73		1,200
D77	D77		2,910
D78	D78		0,876
D93	D93		1,200
E119	E119		492,662
E129	E129		3,600
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
E20	E20		0,000
E24	E24		0,000
E28	E28		9,692
E32	E32		42,000
E65	E65		9,475
E68	E68		22,800
E73	E73		0,900
E77	E77		11,475
E78	E78		0,600
E93	E93		0,900
F119	F119		3 719,790
F129	F129		0,876
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
F20	F20		3,540
F24	F24		3,540
F28	F28		13,947
F32	F32		70,000
F65	F65		6,530
F68	F68		46,420
F73	F73		1,000
F77	F77		3,066
F78	F78		0,684
F93	F93		1,000
G129	G129		0,600
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
G20	G20		85,856
G24	G24		85,856
G28	G28		16,400
G32	G32		42,000
G65	G65		88,725
G73	G73		0,730
G77	G77		1,460
G78	G78		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
G93	G93		0,730
H129	H129		0,684
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
H20	H20		59,820
H24	H24		59,820
H28	H28		255,199
H32	H32		70,000
H65	H65		7,200
H73	H73		2,000
H77	H77		1,117
H78	H78		0,640
H93	H93		2,000
I129	I129		10,265
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
I20	I20		47,600
I24	I24		47,600
I32	I32		42,000
I65	I65		10,600
I73	I73		16,930
I77	I77		2,880
I78	I78		0,000
I93	I93		16,930
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
J20	J20		92,380
J24	J24		92,380
J32	J32		610,340
J65	J65		7,200
J77	J77		7,200
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
K20	K20		100,600
K24	K24		100,600
K32	K32		77,800
K65	K65		52,000
K77	K77		1,300
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
L20	L20		50,260
L24	L24		50,260
L32	L32		26,000
L65	L65		7,200
L77	L77		2,520
M130	M130		51,185
M20	M20		53,000
M24	M24		53,000
M32	M32		25,600
M65	M65		12,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
M77	M77		5,400
N20	N20		643,556
N24	N24		643,556
N32	N32		18,940
N65	N65		7,200
N77	N77		0,876
O20	O20		64,360
O24	O24		64,360
O32	O32		40,888
O65	O65		12,000
O77	O77		0,600
P20	P20		112,440
P24	P24		112,440
P32	P32		26,544
P65	P65		7,200
P77	P77		0,684
Q20	Q20		54,560
Q24	Q24		54,560
Q32	Q32		33,944
Q65	Q65		122,600
Q77	Q77		1,000
R20	R20		12,200
R24	R24		12,200
R32	R32		49,200
R65	R65		14,700
R77	R77		0,640
S20	S20		34,200
S24	S24		34,200
S32	S32		87,600
S65	S65		4,800
S77	S77		0,000
T20	T20		13,400
T24	T24		13,400
T32	T32		28,000
T65	T65		4,600
U20	U20		291,160
U24	U24		291,160
U32	U32		34,400
U65	U65		3,470
V20	V20		45,860
V24	V24		45,860
V32	V32		40,000
V65	V65		8,096
W20	W20		0,000
W24	W24		0,000
W32	W32		488,916
W65	W65		5,048
X20	X20		0,000
X24	X24		0,000
X32	X32		42,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
X65	X65		6,648
Y20	Y20		113,900
Y24	Y24		113,900
Y32	Y32		120,800
Y65	Y65		8,400
Z20	Z20		159,760
Z24	Z24		159,760
Z32	Z32		162,800
Z65	Z65		15,900

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 318,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 606 352,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	606 352,95 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	606 353 Kč ≤ 149 224 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,53 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	660 446,29 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,93 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 464 526,76 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 172 227,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 475 146,41 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 760 912,35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	20,63 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 475 146,41 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 849 826,76 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,29 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 132 291,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 172 227,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 960 064,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 842 179,71 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	16 842 179,71 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl

Harmonogram prací

Měsíc	leden					únor					březen					duben				
týden	01.I	04.I	11.I	18.I	25.I	01.II	08.II	15.II	22.II	01.III	08.III	15.III	22.III	29.III	01.IV	05.IV	12.IV	19.IV	26.IV	
Etapa 1																				
sokl Etapa 1																				
Etapa 2																				
Etapa 3																				
sokl Etapa 3																				
Etapa 4																				

Harmonogram prací

Měsíc	květen				červen				červenec				srpen					
týden	03.V	10.V	17.V	24.V	01.VI	07.VI	14.VI	21.VI	28.VI	05.VII	12.VII	19.VII	26.VII	02.VIII	09.VIII	16.VIII	23.VIII	30.VIII
Etapa 1																		
sokl Etapa 1																		
Etapa 2																		
sokl 2 Etapa 2																		
Etapa 3																		
sokl 3 Etapa 3																		
Etapa 4																		
sokl 4 Etapa 4																		

Harmonogram prací

Měsíc	září				říjen				listopad					prosinec		
týden	06.IX	13.IX	20.IX	27.IX	04.X	11.X	18.X	25.X	01.XI	08.XI	12.XI	22.XI	29.XI	06.XII	13.XII	17.XII
Etapa 1																
Etapa 2																
sokl etapa 2																
Etapa 3																
sokl 3 etapa																
Etapa 4																
etapa 4 sokl																
klempířské práce																
výměna oken																
terenní úpravy																
úklidové práce, vyklizení staveniště, předání																

