

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Opravy komunikací – Zalužanská silnice“

Kód akce: A783

č. ORS/Kre/208/2021

### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
DIČ CZ00007536 Most  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxx  
e-mail / tel. č.:

**Ve věcech obchodních:**  
e-mail / tel. č.:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **HERKUL a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO 25004638 **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
DIČ CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. B 1820

**Zastoupena:** Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva  
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva  
Naděždou Valdauf Vančurovou, členem představenstva

**Ve věcech technických:** xxx  
e-mail / tel. č.:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Opravy komunikací – Zalužanská silnice“, kód akce: A783, uzavřené dne 29. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna postupu prací a ceny díla z následujících důvodů:

V průběhu realizace díla po odfrézování asfaltové vrstvy silnice byl zjištěn skutečný stav její panelové konstrukce. Mezi jednotlivými panely jsou značné výškové rozdíly, zároveň příčný sklon silnice je v určitých úsecích silnice různý. Někde je spád ve směru staničení v celé šířce stejný, na některých úsecích se panelový podklad uprostřed silnice láme a vytváří tak příčný sklon na obě strany.

Nad rámec původního rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, je třeba realizovat navíc jednu vyrovnávací vrstvu asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 50 mm, díky které dojde k vyrovnání výškových rozdílů jednotlivých panelů a bude vytvořen stejný spád v úsecích, kde se panely lámou a tvoří tzv. stříšku. V návaznosti na tuto dodatečnou položku je nutno doplnit jeden spojovací postřik ze silniční emulze pro spojení jednotlivých vrstev (dále jen „postřik“).

Dále byl zjištěn nevhodný technologický postup prací vyplývající z projektové dokumentace, konkrétně provedení geomříže pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. Tato geomříž má být dle standardního postupu pokládána na postřik a následně by měla být znovu opatřena postřikem. V původním soupisu prací z projektové dokumentace, který byl Zhotovitelem v rámci nabídky v zadávacím řízení oceněn a tvoří přílohu Smlouvy, je však uveden pouze horní postřik. Dále je nevhodné, při popsání nerovnosti Zalužanské silnice, na vrstvu geomříže položit pouze 40 mm asfaltové vrstvy ACO 11. V případě nedodržení výše uvedeného postupu hrozí, že finišér tuto geomříž zachytí a potrhá nebo vytáhne. Jelikož tato geomříž má ve skladbě zásadní funkci pro vyztužení asfaltového povrchu, je třeba tuto geomříž umístit již na novou vyrovnávací vrstvu ACP 16, tl. 50 mm, čili pod původní podkladní vrstvu ACP 16, tl. 70 mm, navíc opatřenou i spodním postřikem pod geomříž tak, jak je vyžadováno dle standardních technologických postupů.

Podrobné vyčíslení a popis dodatečných stavebních prací (dále jen „vícepráce“), včetně jejich vlivu na změnu ceny díla, je uvedeno v příloženém protokolu změny č. A783/01/2021 ze dne 20. 10. 2021 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn (příloha č. 1 protokolu změny).

Uvedené řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota víceprací činí celkem 22,98 %.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	3 480 887,39 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	799 952,55 Kč
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>4 280 839,94 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A783/01/2021 včetně příloh

V Chlumci dne 10. 11. 2021

V Obrnicích dne 15. 11. 2021

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Radek Braum  
předseda představenstva  
HERKUL a.s.  
(Zhotovitel)

Ing. Václav Roth  
místopředseda představenstva  
HERKUL a.s.  
(Zhotovitel)