

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

#### 1.

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,  
náměstkyní primátora

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **SMO**

a

##### AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30  
zastoupena jednatelkou společnosti  
Mgr. Bc. Darinou Daňkovou

IČO: 47973145

DIČ: CZ47973145 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **AKORD & POKLAD**

**SMO a AKORD & POKLAD** dále též společně označováni jako **objednatel**

#### 2.

##### Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupena: Jiřím Stacke,  
předsedou představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 5743

a

##### GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupena na základě pověření: [REDACTED]

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

**Ridera Stavební a.s.**

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Lenkou Peškovou, členkou představenstva

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 408

**sdržení ve Společnost** bez právní subjektivity vystupující pod názvem „**Společnost POKLAD Z+G+R**“  
se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

**čl. I.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 8 této smlouvy.“*

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9, Evidenční list změny stavby č. 256, 257 a 258, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH 369.450.784,85 Kč**

**DPH 77.584.664,82 Kč**

**Cena celkem 447.035.449,67Kč**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “*

**čl. II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 08048/RM1822/124 ze dne 16.6.2021.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Dle § 222 odst. 6 se mění cena o méněpráce o 614.828,28 Kč bez DPH a vícepráce o 646.081,49 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 6 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy
  - Příloha č. 2: Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy
  - Příloha č. 3: Evidenční list změny stavby č. 256, 257 a 258 (příloha č. 9 smlouvy)

*Podpisy následují na další straně*

**Za SMO  
POKLAD Z+G+R“:**  
**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

[REDACTED]

a

**Za AKORD & POKLAD**  
**Mgr. BC. Darina Daňková**  
jednatelka

[REDACTED]

**Za zhotovitele „Společnost**

**Za Zlínstav a.s.**  
**Jiří Stacke**  
předseda představenstva

[REDACTED]

a

**Za GEOSAN GROUP a.s.**

[REDACTED]

[REDACTED]

a


**Za RIDERU stavební a.s.**  
**Ing. Vlastimil Kaňovský**  
předseda představenstva

[REDACTED]

**Ing. Lenka Peškova**  
členka představenstva

[REDACTED]

Harmonogram realizace díla



ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
38		OST1 Ostatní výrobky	183 dny	05.08.20	15.04.21
39		OST2 dodatečné informace (Vř)	161 dny	05.09.20	15.04.21
40					
41		Požární bezpečnostní řešení	201 dny	05.04.20	15.04.21
42					
43		Zdravotně technické instalace	401 dny	05.10.19	15.04.21
44		Plynová zařízení	389 dny	05.10.19	30.03.21
45		Zařízení pro vytápění staveb	401 dny	05.10.19	15.04.21
46		Zařízení pro ochlazování staveb	401 dny	05.10.19	15.04.21
47		Zařízení vzduchotechniky	401 dny	05.10.19	15.04.21
48		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	401 dny	05.10.19	15.04.21
49		Měření a regulace (ASR)	401 dny	05.10.19	15.04.21
50					
51		PS 01 Strukturovaná kabeláž	401 dny	05.10.19	15.04.21
52		PS 02 EPS - Elektrická požární signalizace	401 dny	05.10.19	15.04.21
53		PS 03 Evakuační rozhlas	401 dny	05.10.19	15.04.21
54		PS 04 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	401 dny	05.10.19	15.04.21
55		PS 05 CCTV - Kamerový systém	401 dny	05.10.19	15.04.21
56		PS 06 STA - Společná televizní anténa	401 dny	05.10.19	15.04.21
57		PS 07 Telefonní ústředna - Není součástí			
58		PS 08 Ostatní slaboproudá zařízení	401 dny	05.10.19	15.04.21
59		PS 10 Technologie kuchyně a barů	109 dny	17.11.20	15.04.21
60		Stavební práce předcházející montáži PS 12 D.T.	220 dny	05.10.19	06.08.20
61		PS 12 Divadelní technologie	183 dny	05.08.20	15.04.21
62		Jevištní technologie	183 dny	05.08.20	15.04.21
63		AVT	183 dny	05.08.20	15.04.21
64		Scénické osvětlení	183 dny	05.08.20	15.04.21
65		PS 26 - Hromosvod a uzemnění	431 dny	05.10.19	27.05.21
66		PS 27 - Výťahy	249 dny	05.05.20	15.04.21
67		PS 28 - Trafostanice	126 dny	11.10.20	01.04.21
68					
69		SO 08.1 Veřejně přístupné zpevněné plochy, komunikace, komunikace, chodníky	128 dny	01.12.20	27.05.21
70		SO 08.2 Neveřejně zpevněné plochy, komunikace, chodníky	151 dny	01.11.20	27.05.21
71		SO 09 Sadové úpravy a oplotení	151 dny	01.11.20	27.05.21
72					

Úkol	Vnější úkoly	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení
Rozdělení	.....	.....	.....
Mlíník	.....	.....	.....
Souhrny	.....	.....	.....
Souhrn projektu	.....	.....	.....

**Termin provedení díla - 83 týdnů od předání a převzetí staveniště**

Jiří Štacke, předseda představenstva Zlinstav a.s.

"Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"																				
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokolení	07.X.19	18.XI.19	30.XII.19	10.II.20	23.III.20	04.V.20	15.VI.20	27.VII.20	07.IX.20	19.X.20	30.XI.20	11.I.21	22.II.21	05.IV.21	17.V.21	
73	IO 01_02_04 Venkovní rozvody vody, kanalizace, lapáče tuků - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
74	IO 03 Venkovní rozvody NN	41 dny	01.04. 21	27.05. 21																
75	IO 05 STL Připojka plynu - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
76																				
77	Vedlejší a ostatní náklady stavby	506 dny	21.06. 19	27.05. 21																
78																				
79	Ostatní konstrukce a práce jině neuvedené	452 dny	05.09. 19	27.05. 21																
80																				
81	Dokolení prací na díle	0 dny	27.05. 21	27.05. 21																◆ 27.05.
82																				
83	Dokumentace skutečného provedení	120 dny	11.12. 20	27.05. 21																
84	Komplexní vyzkoušení, dokončovací a kompletační práce	11 dny	01.04. 21	15.04. 21																
85	Geodetické zaměření, dokladování a kompletační práce	29 dny	26.04. 21	03.06. 21																
86	Výzva k přejímánímu řízení vnitřky	0 dny	16.04. 21	16.04. 21																◆ 16.04.
87	Výzva k přejímánímu řízení venky	0 dny	28.05. 21	28.05. 21																◆ 28.05.
88	Přejímání řízení vnitřky a venky	26 dny	29.04. 21	03.06. 21																◆ 03.06.
89	Dokolení díla - předání a převzetí díla objednatelům	0 dny	03.06. 21	03.06. 21																◆ 03.06.
90	Vykližení staveniště - do 5ti prac.dnů od předání	5 dny	04.06. 21	10.06. 21																◆ 03.06.
91																				◆

Úkol	Vnější úlohy	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení
Rozdělení	.....	Pouze s dobou trvání	Konečný termín
Milník	◆	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Průběh
Souhrnný	◆	Ruční souhrn	
Souhrn projektu	◆	Pouze zahájení	

Datum: 04.02.2019

Termin provedení díla - 83 týdnů od předání a převzetí staveniště

Jiří Štacko, předseda představenstva Zinstav a.s.

název zakázky: "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"			
<b>Finanční harmonogram</b>			
Časové období	Prostavenost v daném období	Fakturace v daném období	Předpokládaná platba
	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)
06/2019	0,00	0,00	0,00
07/2019	1 263 853,79	0,00	0,00
08/2019	2 799 921,32	1 263 853,79	0,00
09/2019	7 556 799,70	2 799 921,32	1 137 468,41
10/2019	8 665 790,14	7 556 799,70	2 519 929,19
11/2019	9 678 487,34	8 665 790,14	6 801 119,73
12/2019	9 667 093,45	9 678 487,34	7 799 211,13
<b>Celkem rok 2019</b>	<b>39 631 945,74</b>	<b>29 964 852,29</b>	<b>18 257 728,46</b>
01/2020	11 674 612,71	9 667 093,45	8 710 638,61
02/2020	18 771 726,17	11 674 612,71	8 700 384,11
03/2020	14 453 214,18	18 771 726,17	10 507 151,44
04/2020	20 303 783,80	14 453 214,18	16 894 553,55
05/2020	14 805 497,28	20 303 783,80	13 007 892,76
06/2020	13 030 532,08	14 805 497,28	18 273 405,42
07/2020	20 397 394,63	13 030 532,08	13 324 947,55
08/2020	10 849 892,90	20 397 394,63	11 727 478,87
09/2020	14 916 081,85	10 849 892,90	18 357 655,16
10/2020	28 013 434,91	14 916 081,85	9 764 903,61
11/2020	36 815 283,06	28 013 434,91	13 424 473,66
12/2020	23 311 437,97	36 815 283,06	25 212 091,42
<b>Celkem rok 2020</b>	<b>227 342 891,52</b>	<b>213 698 547,00</b>	<b>167 905 576,15</b>
01/2021	15 003 941,24	23 311 437,97	33 133 754,75
02/2021	17 756 785,77	15 003 941,24	20 980 294,17
03/2021	25 671 465,12	17 756 785,77	13 503 547,12
04/2021	19 924 698,68	25 671 465,12	15 981 107,19
05/2021	7 165 952,56	19 924 698,68	23 104 318,61
06/2021	9 792 665,77	7 165 952,56	17 932 228,81
07/2021	6 489 344,50	9 792 665,77	6 449 357,30
08/2021	0,00	6 489 344,50	8 813 399,19
09/2021	0,00	0,00	5 840 410,05
10/2021	671 093,94	0,00	0,00
11/2021	0,00	671 093,94	0,00
12/2021	0,00	0,00	603 984,55
<b>Celkem rok 2021</b>	<b>102 475 947,58</b>	<b>125 787 385,55</b>	<b>146 342 401,75</b>
<b>Pozastávka 10%</b>			<b>36 945 078,49</b>
<b>Celkem za dílo bez DPH</b>	<b>369 450 784,85 Kč</b>	<b>369 450 784,85 Kč</b>	<b>369 450 784,85 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>77 584 664,82 Kč</b>	<b>77 584 664,82 Kč</b>	<b>77 584 664,82 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>447 035 449,67 Kč</b>	<b>447 035 449,67 Kč</b>	<b>447 035 449,67 Kč</b>
Fakturace a platby včetně uvolnění zádržného budou probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.			
V Ostravě, dne 14.10.2021			
			.....
			Jiří Stacke
			předseda představenstva Zlínstav a.s



**Kalkulace nákladů**

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	N18-064_exp6_VR_08		
Stavba:	REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA		
KSO:	801 43 1	CC-CZ:	1261
Město:	Ostrava_Fruba	Datum:	14.10.2021
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48
Zadavatel:		IČ:	
DK POKLAD, S.R.O.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	283 15 669
ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín		DIČ:	CZ283 15 669
Projektant:		IČ:	
KANĀ a.s., Ostrava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	<p>Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.</p>		
<b>Cena bez DPH</b>			<b>369 450 784,85</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	369 450 784,85	77 584 664,82
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>447 035 449,67</b>

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ										
Kód: N18-064_exp6_VR_08										
Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA										
Město: Ostrava_Poruba Datum: 14.10.2021										
Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O. Projektant: KANA a.s., Ostrava										
Uchazeč: ZLIŠŤAV a.s. Bartoškova 5532, 760 01 Zlín Zpracovatel:										
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		SOD	DODATEK č.1	DODATEK č.2	DODATEK č.3	DODATEK č.4	DODATEK č.5	DODATEK č.6	CENA CELKEM	CENA CELKEM
Náklady z rozpočtů		354 986 020,00	3 316 772,78	6 627 754,20	4 545 251,22	2 545 152,80	-2 601 419,36	31 253,21	369 450 784,85	447 035 449,67
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	8 175 000,00	41 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110,73	8 215 065,74	9 940 229,55
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	248 770 078,00	3 275 596,31	5 142 732,51	4 098 046,45	2 569 081,79	-2 272 762,49	23 147,25	261 605 919,82	316 543 162,98
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	163 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 108,49	0,00	147 411,09	178 367,42
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	240 490 508,54	3 275 596,31	5 142 732,51	4 039 000,05	1 395 108,24	-4 801 026,76	111 864,26	249 653 783,15	302 081 077,61
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	165 518 660,50	1 005 290,89	2 507 238,74	319 981,04	1 035 951,08	-3 778 526,12	134 538,26	166 743 134,39	201 759 192,62
D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	6 319 906,04	374 577,10	968 757,14	0,00	142 905,21	-470 187,43	0,00	7 325 958,06	8 864 409,25
D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	789 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 820,00	765 576,00	926 346,96
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	67 862 546,00	1 895 728,32	1 676 736,63	3 719 019,02	216 251,95	-552 313,21	1 146,00	74 819 114,70	90 531 128,78
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	6 567 952,00	1 158 225,52	455 836,77	4 127,40	9 519,20	-935 176,20	0,00	7 260 484,69	8 785 186,47
D.1.4.2	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	36 606,00	0,00	120 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	157 075,36	190 061,18
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	10 348 911,00	0,00	2 386,71	10 142,07	0,00	49 411,77	1 848,00	10 412 699,55	12 599 366,46
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	6 965 904,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,00	6 959 952,00	8 421 541,92
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	13 841 835,00	-54 210,67	387 142,64	78 862,95	80 733,00	170 276,78	0,00	14 504 669,70	17 550 650,34
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	25 152 787,00	746 470,62	574 301,96	3 625 856,59	125 969,75	-98 843,50	0,00	30 126 572,43	36 453 152,64
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	4 948 551,00	50 492,85	136 599,19	0,00	0,00	262 017,93	0,00	5 397 660,97	6 531 169,78
SO 08.1	VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	4 705 115,00	0,00	0,00	59 046,40	1 173 973,55	2 490 940,15	-69 282,93	8 359 792,17	10 115 348,52
SO 08.2	NEVEŘEJNÉ ZPEVN. PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	1 650 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 114,47	49 948,23	2 536 244,70	3 068 856,09
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOČENÍ	1 760 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 681,86	-69 382,31	908 688,71	1 099 513,34
D2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	98 040 942,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	-23 928,99	-328 656,88	9 216,70	99 629 799,29	120 552 057,14
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	331 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 470,01	0,00	22 626,99	27 378,66
IO 01_02_04	VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NEMACENOAVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	331 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 470,01	0,00	22 626,99	27 378,66
IO 05	STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NEMACENOAVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	97 709 845,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	-23 928,99	-20 186,87	9 216,70	99 607 172,30	120 524 678,48
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	4 218 626,00	0,00	90 480,21	111 048,19	11 108,50	271 676,25	0,00	4 703 940,15	5 691 767,58
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	3 923 085,00	0,00	184 984,94	219 235,29	0,00	-23 366,06	0,00	4 303 939,17	5 207 766,40
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 185 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 504,69	0,00	1 083 898,31	1 311 516,96
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TISŇOVÝ SYSTÉM	739 719,00	0,00	-57 932,32	0,00	0,00	24 128,24	0,00	705 914,92	854 157,05
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	714 105,00	0,00	0,00	217 560,89	0,00	62 890,05	0,00	994 555,94	1 203 412,69
PS 06	STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	222 772,00	0,00	-3 822,00	0,00	0,00	73 888,17	0,00	292 838,17	354 334,19
PS 07	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NEMACENOAVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	193 988,00	0,00	0,00	-18 990,60	0,00	0,00	9 216,70	184 214,10	222 899,06
PS 10	TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARŮ	5 929 650,00	0,00	0,00	-81 650,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00	7 076 080,00
PS 12	DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	74 497 767,00	0,00	831 016,74	0,00	-35 037,49	176 101,18	0,00	75 469 847,42	91 318 515,38
PS 26	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	1 698 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 411,00	2 055 077,31
PS 27	VÝTAHY	4 218 000,00	0,00	183 823,53	0,00	0,00	-504 000,00	0,00	3 897 823,53	4 716 366,47
PS 28	TRAFOSTANICE	167 319,00	0,00	256 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	423 789,59	512 785,40

Příloha č.3 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D6/ 2021 / OI  
Počet listů: 16

	Projekt/Project:	<b>DK Poklad</b>				
	Zhotovitel/Contractor:	<b>Z+G+R</b>				
	Název/Title:	<b>Seznam VCP a MNP</b>				
ev. č.	Číslo/N o.	Popis změny/Description of the change	Méněpráce	Vícepráce	ODSOUHLESENÁ Cena	
DODATEK Č. 6						
		<b>SUMA DODATKU č.6</b>	<b>-614 828,28</b>	<b>646 081,49</b>	<b>31 253,21</b>	
	256	ZMĚNA POVRCHU BOČNÍ RAMPY KŘÍDLA A	-230 530,41	26 184,49	-204 345,92	
	257	PODSTAVEC PRO SOCHU VE FOYER 1.NP		24 334,98	24 334,98	
	258	Požadavky SÚ a NIPÍ včetně ostatních	-384 297,87	595 562,02	211 264,16	

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě</b> – Poruba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 256</b>	Číslo změny stavby: <b>256</b>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartoňova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669				
Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení mémé a viceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Předmětem tohoto ZL 256 je změna povrchu na zásobovací rampě křídla A. Původní nášlapná vrstva tvořená epoxidovým stěrčkovým souvrstvím se nadržuje úpravou povrchu betonové podlahy kartáčováním. <u>Zdůvodnění změny:</u> Ve změnových listech již uzavřených dodatků Smlouvy byly předmětné práce spojené s úpravou nášlapné vrstvy na rampě opomenuty. Tato změna v principu odpovídá úpravě nášlapné vrstvy hlavního vstupního schodiště a jejím provedením nedochází ke snížení požadovaného standardu.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-230 530,41	-0,06%	26 184,40	0,01%	-204 345,02
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ ZMĚNA POVRCHU BOČNÍ RAMPY KŘÍDLA A**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Prč.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst <sup>4</sup>	J.cena [CZK1]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-204 345,92</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 184,49	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 875,36	
40	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	4,373	244,80	1 070,51	CS ÚRS 2018 01
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5*0,1		4,373			
	WV		Součet					
	K	R009	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za provedení striáže s úpravou kartáčováním	m2	43,725	452,94	19 804,85	ZL 231
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5		43,725			
	WV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 303,46	
	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	43,725	5,21	227,81	ZL 231
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5		43,725			
	WV		Součet					
	M	24551515	hmota nátěrová akrylátová flexibilní na pohledový beton	litr	5,238	267,00	1 398,55	ZL 231
	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici závluku v CB krytu	m	10,300	123,00	1 266,90	ZL 231
	WV		boční rampa 2,65+2,5+2,5+1,65+1		10,300			
	WV		Součet					
	K	919121223	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	10,300	234,00	2 410,20	ZL 231
	WV		boční rampa 2,65+2,5+2,5+1,65+1		10,300			
	WV		Součet					
D	998		Přesun hmot				5,67	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,010	541,20	5,67	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-230 530,41	
D	777		Podlahy lité				-217 727,73	
635	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou písek plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	-43,725	1 140,00	-49 846,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5		43,725			
	WV		Součet					
638	K	777121125	Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 epoxidovou stěrkou ZKD 1 mm přes 5 mm	m2	-437,250	222,00	-97 069,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		(43,725)*10		437,250			
	WV		Součet					
640	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 3 mm (vysoká zátěž) lité podlahy	m2	-43,725	1 380,00	-60 340,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5		43,725			
	WV		Součet					
645	K	777612103	Uzavírací epoxidový nátěr vnějších podlah	m2	-43,725	198,00	-8 657,55	CS ÚRS 2018 01
649	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	-2 159,141	0,84	-1 813,68	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-12 802,68	
679	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	-43,725	132,00	-5 771,70	CS ÚRS 2018 01
	WV		položka vztážená k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ					
	WV		"boční rampa_P12" 2,65*16,5		43,725			
	WV		Součet					
680	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	-43,725	160,80	-7 030,98	CS ÚRS 2018 01

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 257</b>	Číslo změny stavby: <b>257</b>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 689				
Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívaz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 2) Schéma podstavce pod sochu včetně statického výpočtu 3) Příslušné zápisy z KD bod C/88/2		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Předmětem ZL 257 je zhotovení podstavce pro bronzovou sochu z betonových protěvacích tváří s výztuží o rozměru 1,5*0,6*0,79 m. <u>Odůvodnění:</u> Vzhledem k tomu, že původní podstavec pod sochou nebyl dochován, pak pro osazení původně dochované sochy zahalené ženy, je třeba zhotovit podstavec nový. Socha na podstavci je totiž jednou z dominant hlavního vstupního foyer rekonstruovaného objektu kulturně významné památky v Porubě.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 334,98</b>	<b>0,01%</b>	<b>24 334,98</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ PODSTAVEC PRO SOCHU VE FOYER 1.NP**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst <sup>4</sup>	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 334,98</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 350,77	
D		998	Přesun hmot				2 350,77	
K		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,781	1 320,00	2 350,77	CS ÚRS 2021 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 264,00	
705	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zřízení a odstranění zakrytí (ochranný) hotových podlah foyeru geotextilií + OSB desky, úklid - 2 lidi x 2 dny x 7,5 hod		30,000			
	VV		Součet		30,000			
706	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,000	216,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rozměření podstavce 2 hod x 2 lidi		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				15 720,21	
712	K	N00_R05	D+M kompletní konstrukce venkovních schodišť (podstavec pro sochu ve foyer)	m <sup>3</sup>	0,711	22 110,00	15 720,21	CS VLASTNÍ
	VV		"podstavec" 1,5*0,6*0,79		0,711			
	VV		Součet		0,711			

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, 02 OBJEKT DOMU KULTURY, 08 ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE A CHODNÍKY, 09 SADOVÉ ÚPRAVA OPLOCENÍ, PS 08 OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 01, 02, 08, 09 a PS 08 / 258</b>	Číslo změny stavby: <b>258</b>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: TVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669				
Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálůva 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty 2) Nabídky zhotovitelů (stěrkových podlah, kácení a likvidace biomasy, nerezových a hliníkových kcí, bezpečnostních značení, truhlářských kcí, betonových prvků, systému GK a zámečnických kcí 3) Kolaudační rozhodnutí č. 24/2021/dopr. 4) Rozhodnutí č. 153/2021/výst. 5) Příslušné zápisy z KD bod C/88/1, E/88/1, E/89/1, E/99/1, B/87/1, E/93/1, C/94/1, C/94/2, D/96/2		Počet par: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Předmětem ZL 258 jsou jak odpočty dodávek a prací zhotovitelem nerealizovaných na základě skutečnosti, tak přípočty dodávek a prací dodatečně požadovaných specifikovaných zástupci dotčených orgánů státní správy při kontrolních obchůzkách a zakotvených v jejich závazných stanoviscích pro uvedení do provozu. Odůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací, dle požadavků stavebního úřadu k uvedení budovy do zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu ke kolaudaci veřejně přístupných zpevněných ploch, komunikací a chodníků.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-384 297,87	-0,11%	595 562,02	0,17%	211 264,15
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				Číslo paré:
Změna stavby (ZBV) - krycí list				



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-064\_exp6\_VR\_08

**Stavba:** REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>211 264,15</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>	
<b>D1</b>	<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>	202 047,45
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	-1 110,73
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	291 875,20
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	314 549,20
D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	-23 820,00
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	1 146,00
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
D.1.4.2	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	1 848,00
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	-702,00
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	
SO 08.1	VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	-69 282,94
SO 08.2	NEVEŘEJNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	49 948,23
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ	-69 382,31
<b>D2</b>	<b>DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>	9 216,70
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	0,00
IO 01_02_04	VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	
IO 05	STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	9 216,70
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM	
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	
PS 06	STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	
PS 07	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	9 216,70
PS 10	TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARŮ	
PS 12	DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	
PS 26	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	
PS 27	VÝTAHY	
PS 28	TRAFOSTANICE	

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD\_III\_ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis:

**SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

Místo:

Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Př.	Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 110,73</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 110,73	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-744,00	
5	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m <sup>2</sup>	kus	-1.000	744,00	-744,00	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				-366,73	
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-0,285	420,00	-119,70	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
7	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-0,285	122,40	-34,88	CS ÚRS 2018 01
8	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 40,52*20 Přepočtené koeficientem množství	t	-5,700	29,00	-165,30	CS ÚRS 2018 01
9	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-0,285	164,40	-46,85	CS ÚRS 2018 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba  
Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
Uchazeč: ZLNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
Projektant: KANA a.s., Ostrava  
Zpracovatel:

PA	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>314 549,20</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 938,82	
D	1		Zemní práce				-4 356,36	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-40,000	60,84	-2 433,60	CS ÚRS 2018 01
			Součet			40,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-49,000	39,24	-1 922,76	CS ÚRS 2018 01
			Součet			49,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 897,60	
	K	63721121	Okapový chodník z betonových dlaždic II 40 mm kladených do písku (dlaždice 400/400/40)	m2	12,800	617,00	7 897,60	CS ÚRS 2021 02
			*okapový chodník rampa křídla A* 16,0*0,8			12,800		
			Součet			12,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 073,28	
199	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	16,000	169,20	2 707,20	CS ÚRS 2018 01
			*okapový chodník* 16			16,000		
			Součet			16,000		
200	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	17,600	90,00	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
			16*1,1 *fřepočtené koeficientem množství			17,600		
201	M	58932571	beton C 16/20 kamenivo frakce 0/16	m3	1,008	2 760,00	2 782,08	CS ÚRS 2018 01
			*okapový chodník* 16*0,063023			1,008		
			Součet			1,008		
D	998		Přesun hmot				4 324,30	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,990	541,20	4 324,30	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				238 903,91	
D	766		Konstrukce truhlářské				20 350,59	
	K		T-01 - D+M Madlo, dřevěné hranoly 60x30mm na konzolách a nalakováno	m	12,600	668,24	8 419,76	sub
			vedl. úniková schodiště B z 1.PP do 1.NP			12,600		
			Součet			12,600		
	K		T-06 - Doplnění stupňování malého kinosálu pro imobilní	kpl.	1,000	11 709,41	11 709,41	sub
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/otvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.					
527	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	201,292	1,10	221,42	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické				142 083,31	
	K		Doplnění samozavírače do prosklené vstupní části F-AL-02 - D+M	ks	2,000	4 282,35	8 564,71	sub
			vstup 2 ks - boční dveře			2,000		
	K		Doplnění samozavírače do skleněné stěny s dveřmi F-AL-04 - D+M	ks	2,000	4 282,35	8 564,71	sub
			vstup zádveří 2 ks - boční dveře			2,000		
	K		Z-T-01 - D+M kovové konzole, barva bílá pro dřevěné madlo T-01	ks	16,000	389,41	6 230,59	sub
			vedl. úniková schodiště B z 1.PP do 1.NP			16,000		
			Součet			16,000		
	K		Z-xx - D+M Nerezové madla - doplnění na skleněné zábradlí_společenský sál	ks	3,340	6 051,43	20 211,76	sub
			POŽADAVEK NPI - 2x1,67			3,340		
			Součet			3,340		
	K		Prodloužení madel na schodištích	ks	26,000	5 019,46	130 505,88	sub
581	K	767494N54	Z-28 - D+M Nerezové zábradlí šikmé rampy, celkem 4ks	m	-18,000	1 812,00	-32 616,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/otvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.					
601	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 243,322	0,50	621,66	CS ÚRS 2018 01
D	776		Podlahy povlakové				9 571,56	
615	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,780	30,00	143,40	CS ÚRS 2018 01
			2,5*2,28			4,780		
			Součet			4,780		
	K		Nalepení kobercových čtverců- rampa pro vozíčkáře včetně režijních materiálů	kpl.	1,000	4 117,65	4 117,65	sub
			<i>Dodávka kobercových čtverců</i>					
				m2	6,000	641,18	3 847,06	sub
	M		Doprava	kpl.	1,000	1 176,47	1 176,47	sub
	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4,120	60,40	248,85	CS ÚRS 2021 02
			1,62*2,5			4,120		
			Součet			4,120		
634	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	95,334	0,40	38,13	CS ÚRS 2018 01
D	777		Podlahy lité				66 898,45	
	K		Nášlap prvního a posledního stupně schodu - nátěr Remmers FLJR Aqua Color Top 2K M RAL 7019	ks	38,000	1 358,82	51 635,29	sub
			Součet			38,000		
	K		5 x WC invalida lokálně po demontáži otopných těles	ks	5,000	2 352,94	11 764,71	sub
			Součet			5,000		
	K		Řezání a tmelení podlah na rozhraní podkladu mramor/beton	ks	10,000	294,12	2 941,18	sub
			Součet			10,000		
649	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	663,412	0,84	557,27	CS ÚRS 2018 01

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							3 456,00	
706	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělníků zednických výpomocí - Podlahové orientační značení schodů - POŽADAVEK NIFI	hod	16,000	216,00			3 456,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		POŽADAVEK NIFI - Podlahové orientační značení schodů - fotoluminiscentní, pr. 9 cm							
	VV		2 lidi * 8 hod		16,000					
D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky							57 250,47	
721	K	795496N02	X-02 - D+M Sestava madel pro bezbariérové WC, 1ks pevného vodorovného madla 600mm, 1ks sklopného madla délky 850mm	sestava	1,000	3 585,48			3 585,48	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
722	K	795496N03	X-03 - D+M Madlo na dveře do WC pro ZTP včetně uchycení	ks	1,000	1 483,92			1 483,92	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
733	K	795496N14	X-11 - D+M Sestava madel pro bezbariérové umyvadlo, 2ks pevného madla (oboustranné) délky 600mm průměr madel 32mm	sestava	1,000	1 976,16			1 976,16	CS VLASTNÍ
734	K	795496N15	X-12 - D+M Přenosná nájezdová rampa, teleskopická, provedeno z eloxovaného AL, celková délka v rozloženém stavu 3m, nosnost 200kg	ks	1,000	19 800,00			19 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
	K		Podlahové orientační značení schodů - fotoluminiscentní, pr. 9 cm	kus	100,000	68,41			6 841,18	CS VLASTNÍ
	VV		POŽADAVEK NIFI - 100,0		100,000					
	VV		Součet		100,000					
	K	787200802	Vysklívání schodišového zábradlí plochy do 3 m2	m2	2,160	75,80			163,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		Demontáž původního zábradlí dle PD - POŽADAVEK NIFI - 2x0,9*1,2		2,160					
	VV		Součet		2,160					
746	K	795496N27	S-12 - D+M Skleněné zábradlí výšky 1100mm, lepené čiré sklo, mezi skly 2 fólie, bez madla, spára mezi skly - tl. 2mm plocha cca 30m2	m	1,500	15 600,00			23 400,00	CS VLASTNÍ
	VV		Náhrada za původně instalované zábradlí s přípravou pro nerezová madla - POŽADAVEK NIFI - 2*0,75		1,500					
	VV		Součet		1,500					

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD\_III ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis:

SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3:

### D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Ostrava\_Foruba

Datum:

Zadavatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANA a.s., Ostrava

Uchazeč:

ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-23 820,00</b>	
D	371-M		Požární zařízení a prvky				-23 820,00	
40	K	371250040	D+M (PC1.06/NC1) - hasicí přístroj práškový - 13A - vč. osazení	kus	-5,000	1 164,00	-5 820,00	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD (PBR) a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek					
	VV		"dodávka a osazení vč. kotvicích prvků					
	VV		"kompletní příslušenství viz výpis prvků a zařízení - PBR					
	VV		-5			-5,000		
	VV		Součet			-5,000		
44	K	371250044	Dodávka a osazení označení únikových cest dle ČSN ISO 16069, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010	soubor	-1,000	18 000,00	-18 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DŮM KULTURY POKLAD \_ D.1.4.3

Objekt:

Ova\_Poruba\_DK - D.1.4.3 - Zařízení pro vytápění staveb, Rekonstrukce DK Poklad III. etapa

Místo:

Ostrava-Poruba

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 848,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 848,00	
D	735		Ústřední vytápění				1 848,00	
2	K	99301	Pomocné práce při montáži (Demontáž otopných těles z prostorů WC invalida v 1.PP B - 2. NP.B)	hod	5,000	369,60	1 848,00	SoD
	VV		WC invalidní - Demontáž otopného tělesa trubkového		5,000			

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Speciasita

P.Č.	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-702,00</b>
D	N00		Technika prostředí staveb				-702,00
1	K	N00_R01	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	-702,00	-702,00

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: H00 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 4.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
4	Větrání CHŮC	
4	Celkem montáž	-702,00
	<u>Celkem</u>	<u>-702,00</u>

### ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: H00 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 4.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Větrání CHŮC					
4.5			Výška komfortní dvouřadá, přírodní, s regulací R1, barva dle výběru arch., vč. montážního a spojovacího materiálu 425x425		ks	2		0
4.5			Výustky předány investorem, montáž odečtena Montáž_(viz výše - materiálová položka)		ks	-2	351	-702
			Dodávka celkem					
			Montáž celkem					-702
			Společné celkem					



SOUPIS PRACÍ		ÚPRAVA NEVEŘEJNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 04/2021							
Stavba:		REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA							
Objekt:		D.1 - Zpevněné plochy pro realizaci rekonstrukce DK Poklad							
Místo:	Ostrava_Poruba			Datum:					
Zadavatel:	DK POKLAD, S.R.O.			Projektant:		KANIA a.s., Ostrava			
Uchazeč:	ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 948,23</b>		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 948,23		
	D	767	Konstrukce zámečnické				49 948,23		
56	K	767431R12	D+M _dvoukřídlová brána (včetně souvisejících základových prvků)	ks	1,000	35 152,94	35 152,94	ZL 250	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství</i>						
57B	K	767431R13	D+M _systémové oplocení ze svařovaných 3D plotových panelů v 1230 mm (včetně souvisejících základových prvků a úpravy ploch pod oplocením_viz 17039-DPS_04)	m	5,000	2 376,47	11 882,35	ZL 250	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství</i>						
58	K		D+M _GENERÁLNÍHO KLÍČE do dvoukřídlové brány	kpl	1,000	2 912,94	2 912,94	sub	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství</i>						



**SOUPIS PRACÍ ODPOČET SADOVÝCH ÚPRAV U VEŘEJNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_III\_ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Soupis: **SO 09 - SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-69 382,31</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-69 382,31	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-38 344,55	
4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	33,600	114,00	3 830,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		úprava výšky zelených ploch před DK Poklad 84*2*0,2		33,600			
	VV		Součet		33,600			
5	K	131201109	Připlátek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	33,600	25,32	850,75	CS ÚRS 2018 01
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,600	82,80	2 782,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		úprava výšky zelených ploch před DK Poklad 84*2*0,2		33,600			
	VV		Součet		33,600			
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	33,600	34,92	1 173,31	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: -na mezdeponii</i>					
	VV		33,6*1 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
30	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	33,600	78,96	2 653,06	CS ÚRS 2018 01
7	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-302,000	12,20	-3 684,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz v.č. SO 09_3, TZ" (1302,0)		-302,000			
	VV		Součet		-302,000			
8	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-74,745	388,80	-29 060,86	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přeusny (objem _ pro zemnu objemové hmotnosti 1500 kg/m3)</i>					
	VV		302*0,2475 *Přepočtené koeficientem množství		-74,745			
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-302,000	14,90	-4 499,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz v.č. SO 09_3, TZ" (302,0)		-302,000			
	VV		Součet		-302,000			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-9,060	109,10	-988,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		302*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		-9,060			
12	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-302,000	1,65	-498,30	CS ÚRS 2018 01
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-302,000	0,80	-241,60	CS ÚRS 2018 01
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-302,000	4,05	-1 223,10	CS ÚRS 2018 01
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-302,000	0,50	-151,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5	t	-0,006	6 708,00	-40,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,02*302)/1000		-0,006			
	VV		Součet		-0,006			
17	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	-6,600	28,20	-186,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,05*1100 *Přepočtené koeficientem množství		55,000			
18	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu 2 měsíců _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	-302,000	30,00	-9 060,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: -sekání travnatých ploch _ 4x včetně přeusnu a likvidace -zakládání travnatých ploch (dle počasí) _ min 10x -doplnění travního semene (nevezšty travnatý porost) _ dle potřeb</i>					
	VV		"viz v.č. SO 09_3, TZ" (302,0)		-302,000			
	VV		Součet		-302,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-31 037,76	
21	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	-74,761	685,20	-51 226,00	CS ÚRS 2010 02
	K		Rizikového kácení poškozené Lípy, volné kácení padlé Lípy a Jeřábu obecného vč. odvozu a likvidace vzniklé biomasy	kpl	1,000	20 188,24	20 188,24	CS VLASTNÍ
			Provedeno z důvodů poškození stromů boufkou					

**SOUPIS PRACÍ - DOPLNĚNÍ SIGNALIZACE WC INVALIDNÍ 3. NP (MINIKINO)**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_II\_ETAPA  
 Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 Soupis: PS - PROVOZNÍ SOUBORY  
 Úroveň 3: **PS 08 - OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba Datum:  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O. Projektant: KANA a.s., Ostrava  
 Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín Zpracovatel: Specialista

PK	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 216,70</b>	
D	N00	Provozní soubory					9 216,70	
1	K	N00_R01	PS 08_viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	9 216,70	9 216,70	

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	CS
<b>Dodávky signalizace z WC invalidů</b>											
5	Svítilidlo (Led Dioda)	ks	1,00	1 001,70	1 001,70		0,00	0,00	1 001,70	1 001,70	VLASTNÍ
7	Táhlo nouzového volání	ks	1,00	959,90	959,90		0,00	0,00	959,90	959,90	VLASTNÍ
<b>Dodávky signalizace z WC invalidů - celkem</b>					<b>1 961,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961,60</b>			
<b>Elektromontáže signal. z WC invalidů</b>											
12	Svítilidlo (Led Dioda)	ks	1,00	0,00	0,00		200,30	200,30	200,30	200,30	VLASTNÍ
14	Táhlo nouzového volání	ks	1,00	0,00	0,00		192,00	192,00	192,00	192,00	VLASTNÍ
15	Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00	0,00	0,00		395,00	395,00	395,00	395,00	SUB
<b>Elektromontáže signal. z WC invalidů - celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,30</b>	<b>787,30</b>			
<b>Montážní materiál a práce</b>											
23	Sign. z WC										
27	J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm, pevně	m	90,00	18,20	1 638,00		17,10	1 539,00	35,30	3 177,00	VLASTNÍ
<b>TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.</b>											
28	2316 D 16 MM	m	50,00	11,50	575,00		51,20	2 560,00	62,70	3 135,00	VLASTNÍ
<b>KRABICE POD OMIŤKU</b>											
29	KO 68	ks	2,00	9,70	19,40		68,20	136,40	77,90	155,80	VLASTNÍ
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>					<b>2 232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 235,40</b>	<b>6 467,80</b>			

**Odstanění stávajících zpevněných ploch, zvýšení únosnosti zemní pláně před křídlem "C" - 300 mm a 500 mm kameniva, vodící linie pro slabozraké, kačírek pod arkýři**

**ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fm  
Objekt: IO 08.1-Veřejně přístupné zpevněné plochy, komunikace, chodníky

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

JKSQ: 822 52

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>-37 809,22</b>
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>-9 126,40</b>
		571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm 12,4*2	m2		-24,800	368,00	-9 126,40	-9 126,40
							24,800		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>-26 454,80</b>
45	221	916231213	Osazení chodňového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - kompl.provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech souvisejících prací vodící linie pro slepce - 124 arkýře - 2x(3+3+4,2)	m	-4,200	229,20		-962,64	-962,64
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m3	-0,080	3 348,00		-267,17	-267,17
			(124+20,4)*0,019						
		59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm vodící linie pro slepce - 124 dplnění vodící linie pro slepce 10,9+14,8	kus		-149,700	95,00	-14 221,50	-14 221,50
		592	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 124 "dle pol.916231213" dplnění vodící linie pro slepce 10,9+14,8 arkýře - 2x(3+3+4,2) 4	m	-118,700	92,70	-11 003,49	-11 003,49
						124,000			
						-25,700			
						20,400			
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>-2 228,02</b>
59	221	598223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždovým	t	-10,431	213,60		-2 228,02	-2 228,02
<b>ODPOČTY</b>									<b>-37 809,22</b>