

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **Stavění energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Hesperova**  
 Registrační číslo:  
 Číslo směnky o dílo zhotovitele:  
 Číslo směnky o dílo objednatele: 570216/2020/01  
 Cena díla dle SdD bez DPH (c): 35 011 875 87  
 Zhotovitel stavby: **Průmysl Stavební a.s. - Deloitka 382732 - 708 00 Ostrava - Poruba**  
 Objednatel stavby: **Statutární město Ostrava městský úřad s úřadovnou v Hory a Holavě a Přemyslovců 63 - 709 06 Ostrava - Masarův Hory**

## Datum:

Změna čílo:

## Popis změny:

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

#### Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Projekt IKOP OP2P	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	připocet ceny			
ZL 22	ZTI	-16 600,13	2 134,46	IROP 6b N	-14 465,67	18 734,59
ZL 23	MNP Elektro	-97 789,44	1 556,79	IROP 3c	-96 232,65	99 346,23
ZL 24	Osvětlení a čidla	-202 397,72	5 101,94	OPŽP 2b	-197 295,78	207 499,66
ZL 25	Výtahová šachta	0,00	18 809,59	IROP 3a	18 809,59	18 809,59
ZL 26	Jádrové vrty VZT	0,00	88 547,58	OPŽP 2a	88 547,58	88 547,58
ZL 27	Přístavba světlů a čidla	0,00	3 529,42	IROP 3c	3 529,42	3 529,42
ZL 28	Doplnění reproduktorů	0,00	14 568,64	IROP 3c	14 568,64	14 568,64
ZL 29	Změna technologie	-22 601,16	45 351,70	IROP 3e	22 750,54	67 952,86
ZL 30	Signalizace m.č. 2.08	0,00	9 737,92	IROP 3c	9 737,92	9 737,92
ZL 31	Přívod k Tabulím	0,00	13 517,27	IROP 3c	13 517,27	13 517,27
ZL 32	Přívod ke klim. Jednotkám	0,00	3 914,35	IROP 3c	3 914,35	3 914,35
ZL 33	Ovládače klim	-16 496,64	23 100,00	OPŽP 5a	6 603,36	39 596,64
ZL 34	Tesařské a klemp. úpravy	0,00	89 347,59	OPŽP 1a	89 347,59	89 347,59
ZL 35	Odpočítání pažení	-25 600,05	0,00	OPŽP 1a	-25 600,05	25 600,05
ZL 36	Zábradlí	-37 504,02	45 476,82	IROP 3a	7 972,80	82 980,84
ZL 37	Malby	-5 924,30	30 640,09	IROP 3a	24 715,79	36 564,39
ZL 38	Kon. klim. Jednotek	0,00	11 271,70	OPŽP 4a	11 271,70	11 271,70
ZL 39	Přípojka CETIN	0,00	22 080,00	IROP 3d	22 080,00	22 080,00
ZL 40	Zazdívkový a osvětlní dveř	0,00	155 856,08	IROP 3a	155 856,08	155 856,08
ZL 41	Přívody ve řídicích	0,00	54 465,94	IROP 3b	54 465,94	54 465,94
ZL 42	Úpravy ÚT	-52 474,90	13 290,98	OPŽP 1b	-39 183,92	65 765,88
ZL 43	Odpočítání dlažba + PVC vslup	-14 886,70	17 746,29	OPŽP 4a	2 859,59	37 632,99
ZL 44	Čistící zóna	0,00	11 727,20	IROP 6a	11 727,20	11 727,20
ZL 45	Magnety x PIR čidla	-7 527,41	14 020,49	IROP 6d	6 493,08	21 547,90
ZL 46	Zábor + El. poplatek	-55 494,00	0,00	OPŽP 1a	55 494,00	55 494,00
	<b>CELKEM</b>	<b>-555 296,47</b>	<b>695 792,84</b>		<b>140 496,37</b>	<b>1 251 089,31</b>

#### Dopad změny na provádění díla:

1	termín převzetí díla:	beze změny	
		nový termín dokončení díla:	<b>bez změny</b>
2	cena díla:	zvýšení ceny díla	140 496,37
		snížení ceny díla	<b>0,00</b>
		bez dopadu na cenu díla:	<b>x</b>
3	celková hodnota změny díla - bez DPH		1 251 089,31
4	Cena díla po provedení změny - bez DPH		35 152 372,24
5	Celková změna %		3,57

#### Za objednatele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat  
ve věcech realizace  
smlouvy

funkce


vedoucí projektové  
týmu  
Průmysl Stavební a.s.

#### Ostatní ujednání:

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	22
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem: Stebořice 234, 745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6b- IROP-ZTI N	2 134,46	-16 600,13	-14 465,67

## Popis změny

Při výstavbě byly respektovány dodatečné požadavky objednatele a to zrušena jedna vanička a provedena jedna bidetová sprcha navíc. V příloze je vyčíslení těchto prací.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	26.10.2021		
Zhotovitel	26.10.2021		
Dozor objednatele	26.10.2021		
Objednatel	26.10.2021		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova NEZPŮSOBILÉ

Objekt: 2

Část: ZTI vanyčka a sprcha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>												
<b>725 Zdravotechnika - zařízovací předměty</b>												
113	R	725829141	Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových soupřav	kus	1,000	151,66	8,54	143,12	151,66	0,00000	0,00000	0,00000
Součet					1,000							0,000
114	S51	551455570	baterie bidetová páková s otvřráním odpadů m.č. 2 08	kus	1,000	1 516,56	1 516,56	0,00	1 516,56	0,00000	0,00000	0,00000
Součet					1,000							0,000
115	R	725863311	Zápachové uzávěrky zařízovacích předmětů pro bidety DN 40 m.č.2.08	kus	1,000	466,24	330,94	135,30	466,24	0,00000	0,00000	0,00000
Součet					1,000							0,000
130	R	725241513	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm m.č. 0.17	soubor	-1,000	4 672,63	-3 834,87	-837,76	-4 672,63	0,00000	0,00000	0,00000
131	R	725245172	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly 900 mm s rohovým vstupem, šířky m.č. 0.17	soubor	-1,000	10 349,47	0,00	-10 349,47	-10 349,47	0,00000	0,00000	0,00000
132	R	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterii s nastavitelnou výškou sprchy m.č. 0.17	kus	-1,000	225,43	-38,45	-186,98	-225,43	0,00000	0,00000	0,00000
133	S51	551455520	baterie sprchové páková nástěnná m.č. 0.17	kus	-1,000	1 352,60	-1 352,60	0,00	-1 352,60	0,00000	0,00000	0,00000
Součet					-1,000							0,000
Součet					-1,000							0,000
<b>Více práce</b>							<b>1 856,04</b>	<b>278,42</b>	<b>2 134,46</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Méně práce</b>							<b>-5 225,92</b>	<b>-11 374,21</b>	<b>-16 600,13</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>-3 369,88</b>	<b>-11 095,79</b>	<b>-14 465,67</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	23
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**


Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	1 556,79	-97 789,44	-96 232,65

## Popis změny

Při výstavbě byla po demontáži osvětlení provedena kontrola části svítidel a následně bylo konstatováno, že svítidla jsou plně funkční mohou být použita zpět. Provádí se tedy odpočet dodávky V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum	
Autorský dozor	26.10.2021	
Zhotovitel	26.10.2021	
Dozor objednatele	26.10.2021	
Objednatel	26.10.2021	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: MNP elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	
<b>D1 PSV SILNOPROUD</b>													
R		Po1a	Časový fond položek - hledání, sondování, spojování kabelů	hod	5,150	302,29	0,00	1 556,79	1 556,79	0,000	0,000000	0,000	
										<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>D11 HL.III-HZS</b>													
96	R	50435109	Zednické práce pro ucely tohoto	hod	-2,000	302,29	0,00	-604,58	-604,58	0,000	0,000000	0,000	
										<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>D4 SPECIF.PSV KABELY</b>													
30	R	34111032	Kabel CVKY 3x1x1,5 mm2- B	m	-150,750	10,05	-1 515,04	0,00	-1 515,04	0,000	0,000000	0,000	
										<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>D5 PSV KOMPLETACE</b>													
R		Po1	Časový fond položek - 60 %	hod	-17,960	302,29	0,00	-5 429,13	-5 429,13	0,000	0,000000	0,000	
										<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>D6 SPECIF.PSV KOMPLETACE</b>													
48	R	34535850	Kryt jednoduchy	kus	-8,000	30,14	-241,12	0,00	-241,12	0,000	0,000000	0,000	
49	R	34535851	Kryt dvojity byly B	kus	-6,000	37,45	-224,70	0,00	-224,70	0,000	0,000000	0,000	
50	R	34535853	Ramecek jednosobny	kus	-21,000	18,86	-396,06	0,00	-396,06	0,000	0,000000	0,000	
51	R	34535860	Spinac strojek c.1	kus	-5,000	78,45	-392,25	0,00	-392,25	0,000	0,000000	0,000	
52	R	34535863	Spinac strojek c.6	kus	-2,000	83,40	-166,80	0,00	-166,80	0,000	0,000000	0,000	
53	R	34535862	Spinac pristroj c.5 B	kus	-7,000	106,14	-742,98	0,00	-742,98	0,000	0,000000	0,000	
54	R	34551364	Zasuvka dvojitá 16A,250V	kus	-26,000	141,74	-3 685,24	0,00	-3 685,24	0,000	0,000000	0,000	
55	R	34551365	Zasuvka dvojitá 16A,250V s přepěťovkou	kus	-7,000	790,42	-5 532,94	0,00	-5 532,94	0,000	0,000000	0,000	
57	R	34551441	Zasuvka jednoducha 16A,250V	kus	-7,000	96,91	-678,37	0,00	-678,37	0,000	0,000000	0,000	
59	R	34551442	Zasuvka jednoducha 16A,250V	kus	-1,000	96,91	-96,91	0,00	-96,91	0,000	0,000000	0,000	
										<b>-12 157,37</b>	<b>0,000</b>		
<b>D8 SPECIF.PSV SVITIDLA</b>													
67	R	34880212	Svitidlo A m.č. 1.09.1.13.1.15	kus	-3,000	3 214,46	-9 643,38	0,00	-9 643,38	0,000	0,000000	0,000	
68	R	34880213	Svitidlo A1 m.č. 1.15	kus	-1,000	2 587,19	-2 587,19	0,00	-2 587,19	0,000	0,000000	0,000	
69	R	34880216	Svitidlo C m.č. 2.02.2.03	kus	-10,000	3 839,37	-38 393,70	0,00	-38 393,70	0,000	0,000000	0,000	
70	R	34880217	Svitidlo C1 m.č. 2.02.2.03.2.14	kus	-6,000	4 363,67	-26 182,02	0,00	-26 182,02	0,000	0,000000	0,000	
72	R	34880218	Svitidlo D m.č. 1.15	kus	-1,000	1 277,03	-1 277,03	0,00	-1 277,03	0,000	0,000000	0,000	
										<b>-78 083,32</b>	<b>0,000</b>		
										<b>-78 083,32</b>	<b>0,000</b>		
<b>Celkem</b>										<b>-91 755,73</b>	<b>-4 476,92</b>	<b>-96 232,65</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	24
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998,	
---------	---	--


Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
2b- OPŽP - REK - NN	5 101,94	-202 397,72	-197 295,78

## Popis změny

Při výstavbě byla po demontáži osvětlení provedena kontrola částí svítidel a následně bylo konstatováno, že svítidla jsou plně funkční mohou být použita zpět. Provádí se tedy odpočet dodávky V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	bez změny
------------------------------------	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klisperova (REKUPERACE) UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: OSVĚTLENÍ A ČIDLA ELEKTRO

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
<b>D12 HL.III-HZS</b>													
131	R	50435109	Zednicke prace pro ucely tohoto	hod	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000	0,000	0,000000	0,000
									<b>604,58</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000</b>
<b>D3 PSV KOMPLETACE PŘÍPOČET</b>													
	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	4,560	302,29	0,00	1 378,44	1 378,44	0,000	0,000	0,000000	0,000
									<b>1 378,44</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000</b>
<b>D4 SPECIF.PSV KOMPLETACE PŘÍPOČET</b>													
53	R	35826001	Pohybove cidlo 360° A	kus	4,000	679,67	0,00	2 718,68	2 718,68	0,000	0,000	0,000000	0,000
54	R	35826002	Pohybove cidlo 180° A	kus	1,000	400,24	400,24	0,00	400,24	0,000	0,000	0,000000	0,000
									<b>3 118,92</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000</b>
<b>D8 SPECIF.PSV SVITIDLA</b>													
62	R	34880214	Svitidlo A2 m.č.1.01,1.06,1.07	kus	-13,000	3 326,90	-43 249,70	0,00	-43 249,70	0,000	0,000	0,000000	0,000
63	R	34880215	Svitidlo B m.č.1.08	kus	-2,000	1 742,15	-3 484,30	0,00	-3 484,30	0,000	0,000	0,000000	0,000
65	R	34880216	Svitidlo C m.č.1.04,1.05,2.14,2.02	kus	-35,000	3 839,37	-134 377,95	0,00	-134 377,95	0,000	0,000	0,000000	0,000
66	R	34880217	Svitidlo C1 m.č.1.04,1.05	kus	-4,000	4 363,67	-17 454,68	0,00	-17 454,68	0,000	0,000	0,000000	0,000
67	R	34880218	Svitidlo D m.č.1.13,1.14	kus	-3,000	1 277,03	-3 831,09	0,00	-3 831,09	0,000	0,000	0,000000	0,000
									<b>-202 397,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000</b>

**Celkem**

**-201 997,48**

**4 701,70**

**-197 295,78**

**0,000**

**0,000**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	25
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	18 809,59	0,00	18 809,59

Popis změny	
Změnou výtahu bylo nutné provést drobné stavební úpravy výtahové šachty. Úpravy vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v příloze.	

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Úpravy pro výtahovou šachtu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
							<b>13 208,91</b>	<b>5 600,68</b>	<b>18 809,59</b>	<b>5,856</b>	
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>											
1	011	311113134	Nadzákladové zdi z tvámic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	3,480	1 152,00	2 912,45	1 096,51	4 008,96	0,675	2,349
					3,480						
2	011	311235161.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,450	1 004,03	2 644,46	819,44	3 463,90	0,259	0,895
					3,450						
3	011	317168054.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm	kus	8,000	439,73	2 847,52	670,32	3 517,84	0,064	0,508
4	011	346272216.XLA	Přízdívka z tvámic Ytong Obezdvíčka tl 50 mm ZTI	m2	11,730	384,26	2 172,28	2 335,09	4 507,37	0,044	0,512
					11,730						
							<b>10 576,71</b>	<b>4 921,36</b>	<b>15 498,07</b>	<b>4,264</b>	
							<b>2 632,20</b>	<b>679,32</b>	<b>3 311,52</b>	<b>1,593</b>	
<b>4 Vodovorné konstrukce</b>											
5	011	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých sítích, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů ř. C 20/25	m3	0,600	2 440,00	1 258,55	205,45	1 464,00	2,453	1,472
					0,600						
							<b>0,600</b>				
6	011	411354122	Ztracené bednění stropních podhledů ze štěpkocementových desek bez podpěrné konstrukce rovných podhledů pro monolitické deskové stropy, z desek tloušťky 35 mm	m2	3,000	398,40	839,16	356,04	1 195,20	0,031	0,092
					3,000						
							<b>0,027</b>	<b>117,83</b>	<b>652,32</b>	<b>1,063</b>	
7	011	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, veštknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých sítích a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	0,027	24 160,00	534,49	117,83	652,32	1,063	0,029
							<b>0,027</b>	<b>117,83</b>	<b>652,32</b>	<b>1,063</b>	
<b>Celkem</b>							<b>13 208,91</b>	<b>5 600,68</b>	<b>18 809,59</b>	<b>5,856</b>	

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	26
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem: Stěbořice 237, 745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	OPŽP – „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998,	
---------	---	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
2a- OPŽP - REK - VZT	88 547,58	0,00	88 547,58


## Popis změny

Při výstavbě je nutno provést provrtání otvorů přes nosné stěny v 1. PP pro napojení VZT. Dále nelze provést kotvení jednotky do stropní konstrukce, která je cihelných tvarovek a proto toto kotvení není možné provést. Z těchto důvodů je nutno zhotovit ocelovou konstrukci pro uchycení jednotky. V příloze je provedeno ocenění těchto prací.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova (REKUPERACE) UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Jádrové vrtý

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>											
1	R	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,412	445,74	0,00	1 520,86	1 520,86	0,000	0,000
					3,412						
					Součet						
2	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,412	239,78	0,00	818,13	818,13	0,000	0,000
					3,412						
3	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,828	10,45	0,00	677,45	677,45	0,000	0,000
					64,828						
4	R	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	3,412	205,96	0,00	702,74	702,74	0,000	0,000
					3,412						
5	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,708	23,57	0,00	723,79	723,79	0,000	0,000
					30,708						
6	R	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,412	545,14	0,00	1 860,02	1 860,02	0,000	0,000
					3,412						
7	R	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,412	256,18	0,00	874,09	874,09	0,000	0,000
					3,412						
							<b>0,00</b>	<b>7 177,08</b>	<b>7 177,08</b>	<b>0,000</b>	
							<b>HSV</b>				
							<b>45 129,50</b>	<b>16 604,90</b>	<b>61 734,40</b>	<b>0,046</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
8	005	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,000	5 352,00	16 355,96	5 052,04	21 408,00	0,003	0,013
					4,000						
							<b>45 129,50</b>	<b>16 604,90</b>	<b>61 734,40</b>	<b>0,046</b>	
9	005	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	3,200	6 992,00	15 810,85	6 563,55	22 374,40	0,005	0,017
					3,200						
							<b>15 810,85</b>	<b>6 563,55</b>	<b>22 374,40</b>	<b>0,017</b>	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	005	977151132	Jádrové vrtý diamantovými konankami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	2,200	8 160,00	12 962,69	4 989,31	17 952,00	0,008	0,017
			2*0,8+1*0,6		2,200						
			Součet		2,200						

### 767

### Konstrukce zámečnické

							0,00	19 636,10	19 636,10	0,000	0,000
11	R	767-011.R111	D+M podstavná kce pod VZT, žárové zinkování	kus	1,000	17 851,00	0,00	17 851,00	17 851,00	0,000	0,000
12	R	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kpl	1,000	1 785,10	0,00	1 785,10	1 785,10	0,000	0,000

### Celkem

45 129,50      43 418,08      88 547,58      0,046

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	27
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234.745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	3 529,42	0,00	3 529,42

## Popis změny

Při výstavbě bylo nutno z důvodu bezpečnosti doplnit osvětlení v přístavbě vč. pohybového čidla. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Přístavba světla a čidlo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
<b>D12 HL.III-HZS</b>													
1	R	50435104	Nepojení na stávající vedení	hod	1,000	302,29	0,00	302,29	1 209,16	0,000	0,000		
2	R	50435109	Sekání a průrazy	hod	3,000	302,29	0,00	906,87	302,29	0,000	0,000		
<b>D13 POPLATEK</b>													
3	R	50435105.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	1,000	11,55	0,00	11,55	14,99	0,000	0,000		
4	R	50435106.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	1,000	3,44	0,00	3,44	11,55	0,000	0,000		
<b>D3 PSV KABELY</b>													
5	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	0,570	302,29	0,00	172,31	172,31	0,000	0,000		
<b>D4 SPECIF.PSV KABELY</b>													
6	R	34111032	Kabel CYKY 3x1,5 mm2- B	m	10,000	10,05	100,50	0,00	100,50	0,000	0,000		
<b>D5 PSV KOMPLETACE PŘÍPOČET</b>													
7	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	0,380	302,29	0,00	114,87	114,87	0,000	0,000		
<b>D6 SPECIF.PSV KOMPLETACE PŘÍPOČET</b>													
8	R	35826002	Pohybove cidlo 180° A	kus	1,000	400,24	400,24	0,00	400,24	0,000	0,000		
<b>D7 PSV SVITIDLA</b>													
9	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	0,795	302,29	0,00	240,32	240,32	0,000	0,000		
<b>D8 SPECIF.PSV SVITIDLA</b>													
10	R	34880218	Svitidlo D	kus	1,000	1 277,03	1 277,03	0,00	1 277,03	0,000	0,000		
<b>Celkem</b>										<b>1 777,77</b>	<b>1 751,65</b>	<b>3 529,42</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	28
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	14 568,64	0,00	14 568,64

Popis změny	
Při realizaci díla bylo nutno provést na žádost uživatele dodávku a montáž nových a montáž stávajících reproduktorů pro místní školní rozhlas . V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.	

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum	Iméno	Podpis
Autorský dozor	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Zhotovitel	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Dozor objednatele	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Objednatel	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** IROP – Odborné učebny Klírcperova UZNATELNÉ

**Objekt:** 1

**Část:** Doplnění reproduktorů

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 26. 10. 2021


Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem		
<b>1 Doplnění reproduktorů 3.NP</b>													
1	R		Reprosoustava ARS 321 na zed	ks	1,000	912,28	640,69	271,59	912,28	0,000	0,000		
<b>640,69</b>										<b>271,59</b>		<b>912,28</b>	<b>0,000</b>
<b>2 Kabeláž</b>													
2	R	NZS.D.2001	Reproduktorový kabel 2x1,5	m	100,000	32,59	1 270,00	1 989,00	3 259,00	0,000	0,000		
3	R	NZS.D.2002	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl	1,000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,000	0,000		
<b>2 210,00</b>										<b>1 989,00</b>		<b>4 199,00</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Instalační práce</b>													
301	R	NZS.D.301	Ostatní stavební přípomoc	hod.	8,000	302,29	0,00	2 418,32	2 418,32	0,000	0,000		
302	R	NZS.D.302	Průrazy stěnou a opětme utěsnění	ks	2,000	109,24	0,00	218,48	218,48	0,000	0,000		
<b>0,00</b>										<b>2 636,80</b>		<b>2 636,80</b>	<b>0,000</b>
<b>4 Ostatní</b>													
402	R	NZS.D.402	Napojení na stávající rozvod	hod.	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000	0,000		
4	R	NZS.D.4004	Uvedení do provozu,zkoušky	kpl	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,000	0,000		
405	R	NZS.D.405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000	0,000		
<b>0,00</b>										<b>2 259,16</b>		<b>2 259,16</b>	<b>0,000</b>
<b>D1 Doplnění reproduktorů 2.NP</b>													
5	R		Reprosoustava ARS 321 na zed	ks	5,000	912,28	3 203,45	1 357,95	4 561,40	0,000	0,000		
<b>3 203,45</b>										<b>1 357,95</b>		<b>4 561,40</b>	<b>0,000</b>
<b>6 054,14</b>										<b>8 514,50</b>		<b>14 568,64</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>										<b>8 514,50</b>		<b>14 568,64</b>	<b>0,000</b>



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	29
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3e-IROP-SLP - PZTS	45 351,70	-22 601,16	22 750,54


## Popis změny

Z důvodu kontability se stávajícím zařízením na ZŠ Gen. Janka bylo nutno na žádost uživatele provést záměnu technologie. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNĚ

Objekt: 1

Část: Změna technologie

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>1 NZS – Technologie ODPOČET+PŘÍPOČET</b>												
104	R	NZS.D.104	D+M Čtečka Mifare Accentic s výstupem Wiegand 26 bitů - odpočet	ks	-2,000	6 029,97	-11 098,12	-961,82	10 659,01	0,000	0,000	0,000
107	R	NZS.D.107	D+M Řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček – odpočet	ks	-2,000	5 270,61	-8 754,96	-1 786,26	-10 541,22	0,000	0,000	0,000
1	R	NZS.D.108	HW Řídící jednotka+relé přípočet	ks	1,000	18 935,17	18 064,30	870,87	18 935,17	0,000	0,000	0,000
2	R	NZS.D.109	HW identifikační snímače (příchoď-odchod) přípočet	ks	2,000	6 375,00	10 562,08	2 187,92	12 750,00	0,000	0,000	0,000
3	R	NZS.D.110	Krycí síťka na snímač přípočet	ks	2,000	787,50	1 374,54	200,46	1 575,00	0,000	0,000	0,000
<b>3 Instalační práce</b>							<b>0,00</b>	<b>3 627,44</b>	<b>3 627,44</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
304	R	NZS.D.304	Programování ústředny	hod.	8,000	453,43	0,00	3 627,44	3 627,44	0,000	0,000	0,000
<b>4 Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>8 464,09</b>	<b>8 464,09</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
402	R	NZS.D.402	Komplexní zkoušky	hod.	8,000	302,29	0,00	2 418,32	2 418,32	0,000	0,000	0,000
405	R	NZS.D.405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	7,000	302,29	0,00	2 116,03	2 116,03	0,000	0,000	0,000
406	R	NZS.D.406	SW práce	hod.	4,000	302,29	0,00	1 209,16	1 209,16	0,000	0,000	0,000
407	R	NZS.D.407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	6,000	453,43	0,00	2 720,58	2 720,58	0,000	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>10 147,84</b>	<b>12 602,70</b>	<b>22 750,54</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	30
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940


**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	9 737,92	0,00	9 737,92

Popis změny
Při realizaci díla bylo nutno instalovat v místnosti 2.08 signalizační tlačítko pro imobilní občany V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum	
Autorský dozor	26.10.2021	
Zhotovitel	26.10.2021	
Dozor objednatele	26.10.2021	
Objednatel	26.10.2021	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Tlačítko m.č. 2.08

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D1 PSV SILNOPROUD</b>											
0	R	Po11	Časový fond položek - 60%	hod	1,150	302,29	0,00	347,63	347,63	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>347,63</b>	<b>347,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D11 HL.III-HZS</b>											
96	R	50435109	Zednické práce pro ucelý tohoto	hod	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>604,58</b>	<b>604,58</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D2 SPECIF.PSV SILNOPROUD</b>											
16	R	34571518	Krabice KP 68 B	kus	4,000	4,58	18,32	0,00	18,32	0,000	0,000
17	R	34571521	Krabice univerz 1903- B	kus	2,000	39,88	79,76	0,00	79,76	0,000	0,000
							<b>98,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D3 PSV KABELY</b>											
0	R	Po11	Časový fond položek - 60%	hod	1,190	302,29	0,00	359,73	359,73	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>359,73</b>	<b>359,73</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D4 SPECIF.PSV KABELY</b>											
30	R	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	15,000	10,05	150,75	0,00	150,75	0,000	0,000
32	R	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	6,000	16,95	101,70	0,00	101,70	0,000	0,000
							<b>252,45</b>	<b>0,00</b>	<b>252,45</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D5 PSV KOMPLETACE</b>											
0	R	Po11	Časový fond položek - 60%	hod	1,750	302,29	0,00	529,01	529,01	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>529,01</b>	<b>529,01</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D6 SPECIF.PSV KOMPLETACE</b>											
1	R	3453R01	Sada ABB 3280B-C10001	kus	1,000	7 546,44	7 546,44	0,00	7 546,44	0,000	0,000
							<b>7 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 546,44</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>7 896,97</b>	<b>1 840,95</b>	<b>9 737,92</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	31
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**


Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	13 517,27	0,00	13 517,27

Popis změny
Při realizaci díla bylo nutno na žádost uživatele provést přípravu pro napojení interaktivních tabulí, které jsou součástí dodávky interiéru. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Vedení pro inaktivní tabule

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1 NZS - Technologie</b>										
6	R	NZS.D.106	D+M Datová zásuvka STP CAT6 1xRJ45 WHkey bílá, vč. Rámečku	ks	3,000	299,77	431,82	467,49	899,31	0,000
							<b>431,82</b>	<b>467,49</b>	<b>899,31</b>	<b>0,000</b>
<b>2 Kabeláž</b>										
201	R	NZS.D.201	D+M Datový twistovaný kabel CAT6 UTP 4x2x0,5	m	230,000	23,08	1 672,10	3 636,30	5 308,40	0,000
202	R	NZS.D.202	Drobný instalační a upevňovací materiál	ks	3,000	75,45	101,40	124,95	226,35	0,000
							<b>1 773,50</b>	<b>3 761,25</b>	<b>5 534,75</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Instalační práce</b>										
301	R	NZS.D.301	Ostání stavební přípomoc	hod.	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000
							<b>0,00</b>	<b>604,58</b>	<b>604,58</b>	<b>0,000</b>
<b>D1 PSV SILNOPROUD</b>										
0	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	0,640	302,29	0,00	193,47	193,47	0,000
							<b>0,00</b>	<b>193,47</b>	<b>193,47</b>	<b>0,000</b>
<b>D12 HL.III-HZS</b>										
96	R	50435109	Zednické práce pro ucelý tohoto	hod	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000
							<b>0,00</b>	<b>604,58</b>	<b>604,58</b>	<b>0,000</b>
<b>D2 SPECIF.PSV SILNOPROUD</b>										
16	R	34571518	Krabice KP 68 B	kus	7,000	4,58	32,06	0,00	32,06	0,000
							<b>32,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32,06</b>	<b>0,000</b>
<b>D3 PSV KABELY</b>										
0	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	6,910	302,29	0,00	2 088,82	2 088,82	0,000
							<b>0,00</b>	<b>2 088,82</b>	<b>2 088,82</b>	<b>0,000</b>
<b>D4 SPECIF.PSV KABELY</b>										
31	R	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	25,000	16,44	411,00	0,00	411,00	0,000
1	R	Nová položka	Kabel HDMI 25m	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,000
2	R	Nová položka	Kabel HDMI 10m	ks	2,000	850,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,000
							<b>3 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>0,000</b>

**D5 PSV KOMPLETACE**

0	R	Pol1	hod	0,275	302,29	0,00	83,13	83,13	0,000
						<b>0,00</b>	<b>83,13</b>	<b>83,13</b>	<b>0,000</b>

**D6 SPECIF.PSV KOMPLETACE**

50	R	34535853	kus	1,000	18,66	18,66	0,00	18,66	0,000
57	R	34551441	kus	1,000	96,91	96,91	0,00	96,91	0,000
						<b>115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115,57</b>	<b>0,000</b>

**Celkem**
**5 713,95      7 803,32      13 517,27      0,000**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	32
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova”, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3c-IROP-NN	3 914,35	0,00	3 914,35

Popis změny	
Při realizaci díla je nutno provést napojení klimatizačních jednotek, není součástí PD. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.	

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum	
Autorský dozor	26.10.2021	[REDAKCE]
Zhotovitel	26.10.2021	[REDAKCE]
Dozor objednatele	26.10.2021	[REDAKCE]
Objednatel	26.10.2021	[REDAKCE]



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** IROP – Odborné učebny Klíčerova UZNATELNÉ

**Objekt:** 1

**Část:** Napojení klima jednotek

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**


Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>D1 PSV SILNOPROUD</b>											
0	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	2,520	302,29	0,00	761,77	761,77	0,000	0,000
									<b>761,77</b>		<b>0,000</b>
<b>D12 HL.III-HZS</b>											
129	R	50435104	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	2,000	302,29	0,00	604,58	604,58	0,000	0,000
									<b>604,58</b>		<b>0,000</b>
<b>D2 SPECIF.PSV SILNOPROUD</b>											
13	R	34571518	Krabice na povrch	kus	6,000	39,88	239,28	0,00	239,28	0,000	0,000
17	R	34571521	Svorka Wago	kus	30,000	11,97	359,10	0,00	359,10	0,000	0,000
									<b>598,38</b>		<b>0,000</b>
<b>D3 PSV KABELY</b>											
0	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	3,250	302,29	0,00	982,44	982,44	0,000	0,000
									<b>982,44</b>		<b>0,000</b>
<b>D4 SPECIF.PSV KABELY</b>											
30	R	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	70,000	10,05	703,50	0,00	703,50	0,000	0,000
									<b>703,50</b>		<b>0,000</b>
<b>D5 PSV KOMPLETACE</b>											
0	R	Pol1	Časový fond položek - 60%	hod	0,450	302,29	0,00	136,03	136,03	0,000	0,000
									<b>136,03</b>		<b>0,000</b>
<b>D6 SPECIF.PSV KOMPLETACE</b>											
1	R	345358R01	Jistič 16A/1B	kus	1,000	127,65	127,65	0,00	127,65	0,000	0,000
									<b>127,65</b>		<b>0,000</b>
									<b>1 429,53</b>		<b>0,000</b>
									<b>2 484,82</b>		<b>0,000</b>
									<b>3 914,35</b>		<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>											

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	33
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998,	
---------	---	--


Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
5a- OPŽP - REK - VZT - N	-16 496,64	23 100,00	6 603,36

## Popis změny

Při výstavbě je nulno z důvodu bezpečnosti provést záměnu ovladačů klimatizačních jednotek, ze standartních nástěnných na dálkové ovládání. Změna na žádost uživatele. V příloze je provedeno ocenění těchto prací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	bez změny
------------------------------------	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klíperova (REKUPERACE) NEUZNATELNÉ

Objekt: 2

Část: Změna ovládání klim. jednotek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0	R	Pol2	Standardní kabelový ovladač s češtinou	ks	-6,000	2 749,44	-14 373,12	-2 123,52	-16 496,64	0,000	0,000
1	R	Pol2 nová	Dálkový ovladač	ks	6,000	3 850,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,000	0,000
<b>D1 Zařízení 2 Chlazení učeben 3.NP</b>							<b>-14 373,12</b>	<b>20 976,48</b>	<b>6 603,36</b>		<b>0,000</b>

## Celkem


**-14 373,12**      **20 976,48**      **6 603,36**

**0,000**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	34
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	---	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	89 347,59	0,00	89 347,59

Popis změny	
Při provádění klempířských a tesařských prací je nutno provést drobné úpravy, které jsou zapříčiněny neznalostí stavajících skrytých konstrukcí, které byly odkryty při demontáži podhledů a krytiny. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení těchto prací.	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Bez změny
------------------------------------	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	27.10.2021
Zhotovitel	27.10.2021
Dozor objednatele	27.10.2021
Objednatel	27.10.2021



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova ( ZATEPLENÍ) UZNATELNÉ  
**Objekt:** Tesařské a klempířské úpravy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:


Zpracoval: ÚRS CZ a.s.  
 Datum: 27. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem
<b>762 Konstrukce tesařské</b>												
1	R	762.001 R	Demontáž a zpětná montáž půdní lávky včetně impregnace	m2	40,000	251,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,000	0,000	0,00000
2	R	7623300R	Konstrukce atiky D+M OSB 22 a separace	m	41,500	324,49	0,00	13 466,32	13 466,32	0,000	0,000	0,00000
							<b>0,00</b>	<b>23 506,32</b>	<b>23 506,32</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>												
3	764	764216445	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu řs 400 mm	m	11,480	451,20	3 221,29	1 958,49	5 179,78	0,003	0,033	0,00000
					11,480							0,000
					11,480							0,000
Součet												
4	764	764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu. Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm	kus	11,480	68,88	0,00	790,74	790,74	0,000	0,000	0,00000
5	R	764816R002	Úprava šířební konstrukce a D + M oplechování pro vývody VZT jednotek 3. NP	ks	3,000	8 400,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,000	0,000	0,00000
148	R	764817128R00	Oplechování z lak. Pz plechu, řs 300 mm	m	18,500	327,90	0,00	6 066,15	6 066,15	0,000	0,000	0,00000
149	R	764817133R00	Oplechování z lak. Pz plechu, řs 330 mm	m	21,000	358,65	0,00	7 531,65	7 531,65	0,000	0,000	0,00000
150	R	764817143R00	Oplechování z lak. Pz plechu, řs 450 mm	m	27,500	399,63	0,00	10 989,83	10 989,83	0,000	0,000	0,00000
53	R	764817148R00	Oplechování napojení střecha/stěna z lak. Pz plechu, řs 480 mm	m	24,000	420,13	0,00	10 083,12	10 083,12	0,000	0,000	0,00000
							<b>3 221,29</b>	<b>86 126,30</b>	<b>89 347,59</b>	<b>0,033</b>		<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>												

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	35
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--


Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	0,00	-25 600,05	-25 600,05

## Popis změny

Při provádění zemních prací bylo konstatováno, že hloubka výkopu a povaha zeminy nevyžaduje provedení pažení stěn výkopu. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Bez změny
------------------------------------	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	27.10.2021
Zhotovitel	27.10.2021
Dozor objednatele	27.10.2021
Objednatel	27.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klíčperova ( ZATEPLENÍ) UZNATELNÉ  
**Objekt:** Odpočet pažení

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:** ÚRS CZ a.s.  
**Datum:** 27. 10. 2021


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>1 Zemní práce</b>											
1	R	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-105,000	113,20	-1 020,60	-24 388,35	-25 600,05	0,000	0,000
					-105,000						
					-105,000						
2	R	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-105,000	67,11	0,00	-7 046,55	-7 046,55	0,000	0,000
					-105,000						
3	R	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	-105,000	51,70	-191,10	-5 237,40	-5 428,50	0,000	0,000
					-105,000						
4	R	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	-105,000	11,80	0,00	-1 239,00	-1 239,00	0,000	0,000
					-105,000						
							<b>-1 211,70</b>	<b>-24 388,35</b>	<b>-25 600,05</b>		
							<b>-1 211,70</b>	<b>-24 388,35</b>	<b>-25 600,05</b>	<b>0,000</b>	

**Celkem**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	36
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**


Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	45 476,82	-37 504,02	7 972,80

Popis změny	
Změnou výtahu bylo zjištěno, že není nutné provést změnu zábradlí a je možno ponechat původní, které zároveň ochrání spodní část prosklené stěny výtahu. Úpravy vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v příloze.	

<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla</b>	Bez změny
---	-----------

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Odpočet zábradlí a nátěr zábradlí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
101	R	767-010.RXX	D+M madlo zábradlí	m	-12,200	3 074,10	0,00	-37 504,02	-37 504,02	0,000	0,000	
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>0,00</b>	<b>-37 504,02</b>	<b>-37 504,02</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
1	R	7832R01	Úprava zábradlí včetně povrchové úpravy	kpl	1,000	45 476,82	0,00	45 476,82	45 476,82	0,000	0,000	
<b>783 Nátěry</b>							<b>0,00</b>	<b>45 476,82</b>	<b>45 476,82</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>7 972,80</b>	<b>7 972,80</b>	<b>7 972,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

SOUPIŠ PRACÍ

Náklady soupisu celkem	3,308	FAMOS - Gerhard Hanzl	MALEC - Pavlína Hadravová	JM Services, s.r.o	PATRONUS servis Ostrava, s.r.o. Pruškov	Pavel Pačal	PASČAL EX
0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	39 800,00
0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	39 800,00

VŘ CELKEM

VŘ CELKEM

VŘ CELKEM

VŘ CELKEM

VŘ CELKEM

VŘ CELKEM

BRANNOU DĚL	35
10%-0%	
63 měřicí	
měření	

BRANNOU DĚL	35
10%-0%	
63 měřicí	
měření	

BRANNOU DĚL	35
10%-0%	
63 měřicí	
měření	

BRANNOU DĚL	35
10%-0%	
63 měřicí	
měření	

BRANNOU DĚL	35
10%-0%	
63 měřicí	
měření	

BRANNOU DĚL	35
6%-0%	
63 měřicí	
měření	

25,2% 11 0,4

25,2% 11 6,0

25,2% 11 6,6


25,2% 11 9,5

25,2% 11 9,9

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	37
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěboňice234,745 51 Stěboňice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	30 640,09	-5 924,30	24 715,79

## Popis změny

Z důvodu dlouhodobého zachování čistoty stěn byl vznesen požadavek na záměnu klasických maleb na omyvatelný nátěr. Úpravy vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v příloze.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	26.10.2021		
Zhotovitel	26.10.2021		
Dozor objednatele	26.10.2021		
Objednatel	26.10.2021		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Malby stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>783 Nátěry</b>											
78	R	783824120R00	Nátěr stěn omyvatelný (4,25+1,95+4,1+2,76+2,1+5,95+4,7+5,5+1,85+7,6)*1,18	m2	199,337	153,71	0,00	30 640,09	30 640,09	0,000	0,000
			(16,4+9,4+2+10,1+2,25)*1,18		48,097						
			(14,1+7,2+5,8+6,8+1,4+5,95)*1,18		47,377						
			12*2*1,26		48,675						
			1,65*12*1,26		30,240						
			Součet		24,948						
					199,337						
<b>784 Malby</b>											
135	R	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-199,337	29,72	0,00	-5 924,30	-5 924,30	0,000	0,000
<b>Celkem</b>											
							0,00	24 715,79	24 715,79	0,000	0,000

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	38
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snižení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem: Stebořice 234, 745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	---	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
4a- OPŽP -STAVBA - N	11 271,70	0,00	11 271,70

## Popis změny

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že pro osazení klimatizačních jednotek je nutno vyrobit a osadit ještě jeden rám. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení této změny.

## Nově sjednaná lhůta dokončení díla

bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	27.10.2021
Zhotovitel	27.10.2021
Dozor objednatele	27.10.2021
Objednatel	27.10.2021

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klíperova (ZATEPLENÍ) NEUZNATELNÉ

Objekt: 2

Část: Konstrukce klim. jednotek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>											
67	R	767-016.RXX	D+M podstavná kce pod VZT, žárové zinkování	kus	1,000	10 247,00	0,00	10 247,00	10 247,00	0,000	0,000
68	R	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kpl	1,000	1 024,70	0,00	1 024,70	1 024,70	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>11 271,70</b>	<b>11 271,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>11 271,70</b>	<b>11 271,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	39
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3d-IROP-SLP - SK	22 080,00	0,00	22 080,00


## Popis změny

V průběhu prací byl vznesen požadavek majitele slaboproudého zařízení, který měl v objektu přípojku na zachování tohoto vedení a zařízení. S ohledem na prováděné úpravy musela být provedena úprava a přípojka přemístěna z 1. NP do 1. PP. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNĚ

Objekt: 1

Část: Přípojka CETIN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:  
Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>D3</b>	<b>PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
1	R	125345R02	Přípojka CETIN délky 27 metrů dle nabídky	kpl	22 080,000	1,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,000	0,00000	0,000
			ZEMNÍ PRÁCE 2 700									
			PROVOZNI PRÁCE A MONTÁŽ 13 000									
			MATERIÁL 2 700									
			18400*1,2		22 080,000							
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>



**Věc: Objednávka č. 30-00099\_053\_SUB**

**1. Stavba:** „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“

**Zhotovitel:** CETIN a.s., se sídlem 28.října 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ: 040840634

**Objednatel:** Ridera Stavební a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00, IČ: 45192464

**2. Předmět objednávky (plnění):**

Objednáváme u Vás tímto **vypíchnutí páru telekomunikačního kabelu, montáž nového rozvaděče, natažení nového kabelu vč. chráničky, ostatní přípomocné práce**, na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21.09.2021.

Práce budou prováděny na základě realizační dokumentace stavby („RDS“) „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“, vypracovaná společností PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, z 03/2020, z.č. 14/19 a dále pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla dodržovat BOZP, platné ČSN a ostatní normy, předpisy a vyhlášky platné v době realizace, jakož i pokyny objednatele.

**3. Termíny dodání:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této objednávky (bod 2) v následujících termínech:

**Zahájení prací:** **30.09.2021**

**Dílčí termíny plnění:** neobsazeno

**Ukončení prací a předání předmětu plnění zakázky:** **do 31.10.2021**

**4. Cena díla:**

**Cena celkem 18.400,- Kč bez DPH**

slovy: osmnácttislicčtyřistaKorunčeských bez DPH


Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. Účtování DPH bude probíhat dle §92e Zákona o DPH – režim přenesení daňové povinnosti.

Cena sjednaná dle této objednávky je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této objednávce. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Zhotovitel potvrzuje, že předložené doklady objednatele, na základě kterých byla stanovena smluvní cena, jsou dostačující, že je zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem výkonů zcela jasný, že

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	40
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	155 856,08	0,00	155 856,08

## Popis změny

Z důvodu vedení ZTI a ÚT ve stávajících místech a s ohledem na stáří zdiva bylo nutné po instalacích provést nikoliv jen zaomítnání, ale zazdívkou těchto rýh. Rovněž musely být upraveny otvory po demontáži stávajících zárubní a po osazení nových otvorů stavebně začištěny omítkou. V příloze je vyčísleny náklady na tyto práce.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	26.10.2021		
Zhotovitel	26.10.2021		
Dozor objednatele	26.10.2021		
Objednatel	26.10.2021		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Zazdívkový rýh a ostění dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:  
Datum: 27. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem	
84	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	38,897	153,71	0,00	5 978,86	5 978,86	0,000	0,00000	0,000	
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>										<b>0,00</b>	<b>5 978,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										5 978,86	0,000	0,000	

## HSV

### Práce a dodávky HSV

<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>										<b>43 835,35</b>	<b>61 413,39</b>	<b>105 248,74</b>	<b>0,000</b>		
1	011	346244361	Zazdívkový rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m <sup>2</sup>	42,518	396,80	6 427,45	10 443,69	16 871,14	0,123	0,00000	0,000			
					11,415										
					8 815										
					6 640										
					7,353										
					8,295										
					42,518										
<b>2</b>										<b>30 005,52</b>	<b>31 805,04</b>	<b>61 810,56</b>	<b>0,254</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
										627,20					
										10,735					
										10,200					
										24,000					
										25,680					
										7,735					
										20,200					
										98,550					
<b>3</b>										<b>7 402,38</b>	<b>19 164,66</b>	<b>26 567,04</b>	<b>0,058</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
										242,40					
										84,000					
										25,600					
										109,600					

## 6

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

<b>4</b>										<b>11 149,97</b>	<b>33 478,51</b>	<b>44 628,48</b>	<b>0,033</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
										624,00					
										11 149,97					
										33 478,51					
										44 628,48					
										2,341					
										0,033					
										2,341					
										0,00000					
										0,00000					

((0,4\*1)\*2)\*15  
((0,4\*2,7)\*2)\*2  
Součet

12,000  
4,320  
71,520

**Celkem**

**54 985,32**

**100 870,76**

**155 856,08**

**38,897**

**0,000**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	<b>41</b>
-------	------------	-------------	-----------

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3b-IROP-ZTI	54 465,94	0,00	54 465,94

## Popis změny

V průběhu výstavby byl vznesen dodatečný požadavek uživatele na rozvod vody a kanalizace ve dvou třídách ke stolům v interiéru, vedeno pod stropem . V příloze je vyčísleny náklady na tyto práce.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Zhotovitel	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Dozor objednatele	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Objednatel	26.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova UZNATELNÉ

Objekt: 1

Část: Přívody ve třídách

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:  
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>											
1	R	946112115	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky přes 0,9 do 1,6 m	kus	2,000	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,000	0,000
2	R	946112215	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> Připlatek za první a každý další den použít pojizdného lešení k ceně -2115	kus	6,000	425,60	0,00	2 553,60	2 553,60	0,000	0,000
3	R	946112815	Demontáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky přes 0,9 do 1,6 m.	kus	2,000	1 336,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>9 625,60</b>	<b>9 625,60</b>	<b>0,000</b>	

<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>											
<b>721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>											
34	R	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	50,000	341,84	3 996,00	13 096,00	17 092,00	0,000	0,000
35	R	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	2,000	549,65	438,36	660,94	1 099,30	0,000	0,000
36	R	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	4,000	72,43	0,00	289,72	289,72	0,000	0,000
42	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	50,000	20,53	28,00	998,50	1 026,50	0,000	0,000
							<b>4 462,36</b>	<b>15 045,16</b>	<b>19 507,52</b>	<b>0,000</b>	
							<b>17 458,62</b>	<b>27 381,72</b>	<b>44 840,34</b>	<b>0,000</b>	

<b>722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>											
64	R	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	50,000	150,63	387,50	7 144,00	7 531,50	0,000	0,000
65	R	286151350	Trubka tlaková PP-RCT řada PN 16 25 x 2,8 x 4000 mm	m	50,000	153,71	7 685,50	0,00	7 685,50	0,000	0,000
73	R	283770480	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m	50,000	51,24	2 562,00	0,00	2 562,00	0,000	0,000
82	R	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,000	139,36	235,84	321,60	557,44	0,000	0,000
83	R	551119990	ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	4,000	154,73	618,92	0,00	618,92	0,000	0,000
							<b>12 996,26</b>	<b>12 336,56</b>	<b>25 332,82</b>	<b>0,000</b>	

98 R	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	50,000	96,94	1 381,50	3 465,50	4 847,00	0,000	0,000
99 R	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	29,61	125,00	1 355,50	1 480,50	0,000	0,000
101 R	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,102	489,81	0,00	49,96	49,96	0,000	0,000

0,102

0,102

Součet

0,102

**Celkem**

**17 458,62**

**37 007,32**


**54 465,94**

**0,000**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	26.10.2021	Číslo změny	42
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1b- OPŽP -ÚT	13 290,98	-52 474,90	-39 183,92

## Popis změny

Při provádění prací na rozvodech ÚT a úpravách v kotelně bylo zjištěno, že některé vybavení je zánovní a není nutná jeho výměna. Pro zachování funkčnosti bylo nutno doplnit vybavení o několik komponentů.. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení těchto prací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

Bez změny

Označení	Datum
Autorský dozor	26.10.2021
Zhotovitel	26.10.2021
Dozor objednatele	26.10.2021
Objednatel	26.10.2021



**ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**  
**Stavba: projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova ( ZATEPLENÍ) UZNATELNĚ**  
**Objekt: Úpravy ÚT**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.  
 Datum: 26. 10. 2021


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>732 Strojovny</b>											
26	R	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových DN 25	Soubor	-5,000	135,26	0,00	-676,30	-676,30	0,000	0,000
28	R	VENT1	Směšovací trojcestný ventil DN 25, kvs=10 včetně pohonu	kus	-1,000	7 019,20	0,00	-7 019,20	-7 019,20	0,000	0,000
29	R	Čerp1	Oběhové elektronické čerpadlo DN 25 Q=2,1 m3/hod, H=2 m	kus	-4,000	8 955,88	0,00	-35 823,52	-35 823,52	0,000	0,000
30	R	Čerp2	Oběhové elektronické čerpadlo DN 25 Q=2,7 m3/hod, H=2 m	kus	-1,000	8 955,88	0,00	-8 955,88	-8 955,88	0,000	0,000
1	R	TV	Expanzní nádobka 50L -D+M,vč. servisní armatury pro zdravotnicku	kpl	1,000	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,000	0,000
31	R	898732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	kpl	1,000	154,35	0,00	154,35	154,35	0,000	0,000
<b>735 Otopná tělesa</b>											
112	R	735157686R00	Otopná těl.paneli, Ventil Kompakt 22 900/1000 se spodním středovým připojením 3. NP. 3.03	kus	1,000	7 494,55	0,00	7 494,55	7 494,55	0,000	0,000
116	R	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých	kus	1,000	302,08	0,00	302,08	302,08	0,000	0,000
<b>Méně práce</b>											
<b>Více práce</b>											
<b>Celkem</b>											
							<b>0,00</b>	<b>-46 980,55</b>	<b>-46 980,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>7 796,63</b>	<b>7 796,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>-52 474,90</b>	<b>-52 474,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>13 290,98</b>	<b>13 290,98</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>-39 183,92</b>	<b>-39 183,92</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Doplnit místnost

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	43
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

## Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
4a- OPŽP -STAVBA - N	17 746,29	-14 886,70	2 859,59

## Popis změny

V průběhu realizace vstupu byla zjištěna výšková kolize, která neumožnila položení dlažby dle PD. V rámci řešení tohoto problému bylo dohodnuto, že v místě podesty bude povrchová úprava řešena položením čistící zóny po celé ploše a schodiště a mezipodesta bude provedena v PVC, která bude navazovat na chodbu a hlavní schodiště provedené v PVC.  
V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení záměny dlažby za PVC

## Nově sjednaná lhůta dokončení díla

bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	27.10.2021		
Zhotovitel	27.10.2021		
Dozor objednatele	27.10.2021		
Objednatel	27.10.2021		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klitceperova (ZATEPLENÍ) NEUZNATELNÉ  
Objekt: 2  
Část: Odpočet dlažba vstup

Objednatel: Zpracoval:  
Zhotovitel: Datum: 27. 10. 2021  
Místo:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>													
61	R	632415106R12	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm vyrovnávací vč. penetrace	m <sup>2</sup>	16,400	343,27	5 629,63	5 629,63	5 629,63	0,000	0,00000	0,000	
										<b>0,00</b>	<b>5 629,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>													
69	R	77101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	-16,400	10,25	-168,10	0,000	-168,10	0,000	0,00000	0,000	
70	R	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	-14,000	81,98	-1 147,72	0,000	-1 147,72	0,000	0,00000	0,000	
71	R	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-14,000	5,12	-71,68	0,000	-71,68	0,000	0,00000	0,000	
72	R	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m <sup>2</sup>	-16,400	435,50	-7 142,20	0,000	-7 142,20	0,000	0,00000	0,000	
76	R	597623141R	Dlaždice - protiskuzová R10	m <sup>2</sup>	-19,936	305,36	-6 087,66	0,000	-6 087,66	0,000	0,00000	0,000	
					-18,368								
					-1,568								
					-19,936								
74	R	771-001.RXX	Příplatek za spárovací hmotu - voděodolné spárování	m <sup>2</sup>	-16,400	5,12	-83,97	0,000	-83,97	0,000	0,00000	0,000	
77	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	kpl	-0,300	617,89	-185,37	0,000	-185,37	0,000	0,00000	0,000	
										<b>0,00</b>	<b>12 116,66</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>776 Podlahy povlakové</b>													
122	R	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	14,000	51,24	717,36	0,000	717,36	0,000	0,00000	0,000	
					14,000								
124	R	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců vinyl včetně vinylové podlahoviny	m <sup>2</sup>	11,530	838,20	9 664,45	0,000	9 664,45	0,000	0,00000	0,000	
					11,530								
					11,530								
125	R	28342455R	Lišta soklová PVC pro vinyl	m	14,700	102,47	1 506,31	0,000	1 506,31	0,000	0,00000	0,000	
					14,700								
					14,700								
126	R	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12	%	284,334	0,78	228,54	0,000	228,54	0,000	0,00000	0,000	
										<b>0,00</b>	<b>-14 886,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										<b>0,00</b>	<b>17 746,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										<b>0,00</b>	<b>2 859,59</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										<b>0,00</b>	<b>-14 886,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										<b>0,00</b>	<b>17 746,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
										<b>0,00</b>	<b>2 859,59</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Méně práce**

**Více práce**

**Celkem**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	44
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	<b>[REDAKCE]</b> Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6a-IROP-STAVBA - N	11 727,20	0,00	11 727,20

## Popis změny

V průběhu realizace vstupu byla zjištěna výšková kolize, která neumožnila položení dlažby dle PD. V rámci řešení tohoto problému bylo dohodnuto, že v místě podesty bude povrchová úprava řešena položením čistící zóny po celé ploše a schodiště a mezipodesta bude provedena v PVC, která bude navazovat na chodbu a hlavní schodiště provedené v PVC.  
V příloze jsou vyčísleny náklady na zvětšení plochy čistící zóny

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	27.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Zhotovitel	27.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Dozor objednatele	27.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Objednatel	27.10.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE]

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klicperova NEZPŮSOBILÉ

Objekt: 2

Část: ZL 44 6a čistící zóna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.


Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	<b>11 727,20</b>	<b>11 727,20</b>	<b>0,000</b>
114	R	767-013.RXX	D+M čistící zóna, lepeno 2,45*2,6	m2	4,870	2 408,05	11 727,20	0,00	11 727,20	0,000
			výměra dle původního zadání		6,370					
			Součet - navíc		-1,500					
					4,870					
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>11 727,20</b>	<b>11 727,20</b>	<b>0,000</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	27.10.2021	Číslo změny	45
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6d-IROP-SLP - PZTS - N	14 020,49	-7 527,41	6 493,08

## Popis změny

V průběhu výstavby byl vznesen požadavek nahrazení magnetických kontaktů PIR čidly. Tato náhrada řeší i zabezpečení ventilačních nadsvětlíků u oken v 1. NP. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení této změny.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	27.10.2021		
Zhotovitel	27.10.2021		
Dozor objednatele	27.10.2021		
Objednatel	27.10.2021		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IROP – Odborné učebny Klíperova NEZPŮSOBILÉ

Objekt: 2

Část: magnety x PIR

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:  
Datum: 27. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>1 NZS - Technologie</b>											
103	R	NZS.D.103	D+M Magnetický kontakt povrchový	ks	-22,000	295,55	-3 893,34	-2 608,76	-6 502,10	0,000	0,000
104	R	NZS.D.104	D+M PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m	ks	13,000	852,73	9 011,73	2 073,76	11 085,49	0,000	0,000
105	R	NZS.D.105	D+M MG kontakt čtyřdrátový s hliníkovou fólií a pracovní mezerou 15mm	ks	-3,000	341,77	-669,54	-355,77	-1 025,31	0,000	0,000
1	R	NZS.D.1012	D+M barevná venkovní kamera	ks	1,000	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,000	0,000

**MĚNĚ PRÁCE**      -4 562,88      -2 964,53      -7 527,41      0,000


**VÍCE PRÁCE**      9 011,73      5 008,76      14 020,49      0,000

**Celkem**      4 448,85      2 044,23      6 493,08      0,000

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	02.11.2021	Číslo změny	46
-------	------------	-------------	----

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.</b>
Název objednatele	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	<b>Ridera Stavební a.s.</b> Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	<b>PPS Kania s.r.o.</b> 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	---	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	0,00	-55 494,00	-55 494,00

## Popis změny

Při provádění zemních prací bylo konstatováno, že hloubka výkopu a povaha zeminy nevyžaduje provedení pažení stěn výkopu. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení této změny.

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla**

Bez změny

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	02.11.2021		
Zhotovitel	02.11.2021		
Dozor objednatele	02.11.2021		
Objednatel	02.11.2021		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: projekt OPŽP – 5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova ( ZATEPLENÍ) UZNATELNÉ  
 Objekt: Odpočet zábor + EI. vedení

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.  
 Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	
<b>M21 Elektromontáže</b>											
204	R	M21-006.RXX	Poplatek spojený s provedením opatření na vedení NN (umístěné na objektu školy)-dle tarífů provozovatele síťe	soub	-1,000	20 494,00	0,00	-20 494,00	-20 494,00	0,000	
<b>VN Vedlejší náklady</b>											
215	R	VRN1	Zábor veřejného prostranství	m2	-35,000	1 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,000	
<b>Celkem</b>											
								<b>0,00</b>	<b>-55 494,00</b>	<b>-55 494,00</b>	<b>0,000</b>