

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.6.2021

číslo smlouvy objednatele: 10PU-002441

číslo smlouvy zhotovitele – Správce: 23-SOD-2021-004

číslo smlouvy zhotovitele – Společník č. 2: 221010

na realizaci zakázky

„I/16 Pilníkov, oprava silnice a mostů“

ISPROFIN 500 111 0007.35694 (dále jen „Smlouva“)

Tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### Královéhradecký kraj

se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec

Králové

zastoupený:

[REDACTED]

IČO, DIČ:

708 89 546, CZ70889546

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel 2“)

a

### „Společnost I/16 Pilníkov, M - SILNICE a SaM“

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

bankovní spojení:

[REDACTED]

**Správce:**

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

korespondenční adresa:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO, DIČ:

421 96 868; CZ42196868

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

**Společník č. 2: SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa  
IČO, DIČ: 250 18 094; CZ25018094  
zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**““)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (m), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

V průběhu zakládání mostů ev. č. 16-075 (Stavba 02 – SO 201- Most ev.č. 16-075) a ev. č. 16-076 (Stavba 03 – SO 201- Most ev.č. 16-076) byly zjištěny jiné podmínky pro založení mostů, které nebyly vhodné pro založení dle Zadávací dokumentace – PDPS.

Byla proto navržena sanace základové spáry, která spočívá ve výkopu nevhodné zeminy, separace geotextílií a nahrazení této zeminy lomovým kamenem a prosypání ŠD se zhutněním na požadovanou únosnost 30 MPa.

Tato změna měla vliv na přerušení prací prováděných dle SOD, termín výstavby mostů musel být na 14 dní přerušen, aby bylo možno provést sanaci základových spar.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení dle Smlouvy se nemění. Do 1 měsíce od uvedení stavby do provozu

Doba pro uvedení do provozu dle Smlouvy: 182 kalendářních dnů  
se mění na  
Doba pro uvedení do provozu: 30.11.2021

Tato změna, termínu doby pro uvedení do provozu, pak bude identicky promítnuta do příslušného ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od uvedení stavby do provozu
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30.11.2021

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku všemi Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel a Objednatel 2 berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Královéhradecký kraj**

Datum: 2021.11.05  
13:09:08 +01'00'

**M – SILNICE a.s.**

Datum: 2021.11.05  
13:31:27 +01'00'

**SaM silnice a mosty a.s.**