

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.2.2021, Dodatku č. 1 ze dne 8.6.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 17.8.2021

číslo smlouvy objednatele: 10PT-000950

číslo smlouvy zhotovitele: 1519.10706661FR

na realizaci zakázky

„I/33 Jaroměř - obchvat - ZAV, zemní práce“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 452 74 924, CZ45274924

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), dne 8.6.2021 Dodatek č. 1 a dne 17.8.2021 Dodatek č. 2 na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/33 Jaroměř - obchvat - ZAV, zemní práce**“.
2. Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (n), 7.3. Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této Smlouvy a Smluvní stany uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Archeologický výzkumu v části stavby vymezené staničením 0.0 – 0.55 km mohl být vzhledem probíhajícím majetkoprávním sporům zahájen až po předání plochy výzkumu zhotoviteli ZAV (25.5.2021). Tato část zkoumané plochy nemohla být dokončena, neboť na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2021, č. j. 30 A 42/2021-161, byl zástupcem Objednatele dne 18.8.2021 vydán pokyn do odvolání s okamžitou platností zastavit veškeré práce na stavbě I/33 Jaroměř obchvat ZAV a ZP v úseku staničení 0,000km – 0,700 km na pozemcích [REDAKCE]

Z důvodu nezbytnosti dokončení archeologického výzkumu v celém rozsahu území dotčeného stavbou se Smluvní strany dohodly, identicky se smlouvou na realizaci ZAV, na prodloužení Doby pro dokončení dle této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení stavby a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení
dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a2 Do 15.11.2021

se mění na
Doba pro dokončení: Do 2 měsíců ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na pozemcích manželů Kučerových

Tato změna, termínu pro dokončení stavby je pak identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na pozemcích [REDAKCE] [REDAKCE]
--------------------	-------	---

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.11.12
08:44:22 +01'00'