

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0108/2021

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: eva.kotrbová@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Ing. Bc. Davidem, Lukešem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 132064794/0300

telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. David Lukeš, jednatel, telefon: 602 413 825 e-mail: lukes@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, technický ředitel, telefon: 724 710 901 e-mail: zitek@smmilevsko.cz

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0108/2021 ze dne 11.05.2021 (dále jen „dodatek“).

A) PREAMBULE:

Zhotovitel není schopen z důvodů, které nemohl ovlivnit, dodržet dohodnutý termín dokončení díla, protože stavbu provádí v součinnosti s prováděcí firmou SETERM CB a.s., stř. Písek, IČO: 26031949 z dodavatelského řetězce provozovatele distribuční soustavy. Ta se však dostala do

termínového skluzu a správce komunikace, Správa a údržba silnice Jihočeského kraje, IČO: 70971641 od 01.11.2021 do 31.03.2022, pozastavila možnost prací na jeho pozemcích.

Dále zhotovitel požaduje nový termín dílčí fakturace v roce 2021 na provedené práce a dodaný materiál, vzhledem k situaci na trhu stavebních materiálů, neustále se zvyšujícím cenám dodávek, prodlužování dodacích termínů a nutnosti jejich předfinancování. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě níže uvedených ustanovení smlouvy.

**B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:**

Na základě tohoto dodatku:

čl. III. Doba plnění nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) termín předání a převzetí staveniště

předpoklad 04/2021

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací

do 15.06.2022

c) termín dokončení díla

do 30.06.2022

B) K předání a převzetí díla dojde po ukončení stavebních prací v souladu se smlouvou a související dokumentací.

C) Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se smlouvou a související dokumentací a je-li sepsán písemný protokol o předání a převzetí dokončeného díla zástupci pro věci smluvní. Tento písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dokončené dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kolaudaci celé stavby potřebné doklady vztahující se k části stavby, která je předmětem této smlouvy.

čl. V. Fakturace a plnění, odst.1., 2. nově zní:

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů).** Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
2. Právo zhotovitele na zaplacení dílčí ceny díla, resp. na vystavení faktury vzniká převzetím dílčích provedených prací k 31.7.2021, k 30.9.2021 a k 30.11.2021 a fyzické prohlídce

naskladněného materiálu objednatelem, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem.

Právo zhotovitele na zaplacení konečné ceny díla, resp. právo na vystavení faktury vzniká až po obdržení kolaudačního souhlasu objednatelem (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a převzetí dokončeného díla. O vzniku práva zhotovitele vystavit fakturu informuje objednatel zhotovitele neprodleně. Faktura bude vystavena v souladu s touto smlouvou a jejími případnými dodatky, reflektující změny rozsahu či kvality díla, zejména soupisy provedených prací.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit faktury objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k naplnění podmínek pro její vystavení. Splatnost ceny díla je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší.

C) SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 364/21 ze dne 08.11.2021. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Milevsku dne 19.11.2021

V Milevsku dne 19.11.2021

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta



Za zhotovitele:



Ing. Bc. David Lukeš

