

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-003809/20

číslo smlouvy zhotovitele:

na realizaci veřejné zakázky

„19053 – I/11J Nebory, most ev.č. 11J-174“

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami (dále jen „**Dodatek**“):

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provoz. úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení údržby  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**název:** Makos, a.s.  
se sídlem: Siroteč 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČO, DIČ: 25825071, CZ25825071  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)  
(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 27.11.2020 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 16PU-003809/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele spočívající v rekonstrukci mostu ev. č. 11J-174, který se nachází na silnici I/11J v obci Nebory v km 3,075 provozního staničení (dále jen „Smlouva“),

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Při kontrolním zaměření geodetem stavby bylo zjištěno, že po odbourání nosné konstrukce, závěrných zdí a křídel skutečnost neodpovídá Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) a je nutné provést přepracování RDS. Jelikož v době zjištění této skutečnosti již měl zhotovitel připravenou (naohybanou) výztuž na nosnou konstrukci, závěrnou zeď a křídla, musel tuto výztuž po předání nových výkresů RDS předělat.
- 1.2. Dále došlo v průběhu realizace díla k opožděné dodávce materiálu na zhotovení pečetíci vrstvy dle schválené tabulky materiálů stavby, tj. MasterSeal P 605, přestože byl potřebný materiál zhotovitelem objednán ihned po zaměření plochy mostovky. Důvodem opožděné dodávky plyne z nedostatku materiálu v celé ČR. V současné době tento problém nadále přetrvává, a proto dle sdělení dodavatele tohoto materiálu dojde k pozdnímu dodání materiálu pro zhotovení pečetíci vrstvy i v II. etapě realizace díla.
- 1.3. Jelikož tyto nepředvídatelné okolnosti mají vliv na dokončení díla v požadovaném termínu, smluvní strany se tímto dohodly na následujícím:

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Přílohy s tabulkou odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Smlouvy v rozsahu Doby pro uvedení do provozu, a to následujícím způsobem:

*Původní znění:*

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	124 kalendářních dnů

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

*Nové znění:*

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	185 kalendářních dnů

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinností dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26. 08. 2021 .....

V Ostravě dne 23.8. 2021 .....

.....  
**Ředitelství sítě a danc ČR**

.....  
ředitel Správy Ostrava

.....  
**Makos, a.s.**

.....  
předseda představenstva