



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 17 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO – 10.1 – Vodovodní přípojka

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 25.2.2021

NÁVRH NA VARIACI: Č.17 – ÚPRAVA TRASY A DOPLNĚNÍ ŠACHET

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zasláného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 17:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
-Úprava rozsahu prací na základě upřesnění v souladu s RDS
-Doplnění armatur šachet

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí -56 230,75 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....
[REDACTED],
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
Převzal: [REDACTED],
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

_____ manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

| <i>váš dopis značky / ze dne</i> | <i>naše značka</i> | <i>vyřizuje</i> | <i>místo odeslání / dne</i> |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| - / - | SpS/VU/P17/2021 | _____ _____ _____ | Praha / 25. 2. 2021 |

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 17 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- Popis navrhované práce
Úprava rozsahu prací na základě upřesnění v souladu s RDS. Doplnění armatur šachet.
- Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

vedoucí týmu Správce stavby
za Sdružení „Garnets – Beting“

Cenová kalkulace položky

| č. pol. rozpočtu | kód pol.: | Popis položky | Měrná jednotka položky | množství | | |
|---|---------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 15 | OST-85 | Vystrojení šachet | KPL | 1,000 | | |
| Rekapitulace rozkladu kalkulace | | Cena položky v Kč celkem v soupisu prací | 92 825,50 | Jednotková cena položky v Kč | | |
| Způsob ocenění | | Cena položky byla stanovena individuální kalkulací. | | | | |
| Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek: | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ položky | množství / MJ agreg. položky | cena v Kč/ MJ množství | celkem v Kč |
| | | Měrná jednotka agregované položky | | 1,00 | | |
| | | Materiál celkem | | | | |
| | | Mzdy | | | | |
| | | THP | Nh | 1,5000 | | |
| | | Mzdy celkem | | | | |
| | | Znovu - doprava materiálu | km | 50,0000 | | |
| | | Stroje celkem | | | | |
| | | Ostatní přímé náklady | | | | |
| | | Odvody z mezd | Kč | 675,00 | | |
| | | Vystrojení vodoměrných šachet, (dle návrhu RDS) | | | | |
| | | nabídka: Valášek | kpl | 1,0000 | | |
| | | odečet: původní | | 1,0000 | | |
| | | Ostatní přímé náklady celkem | | | | |
| | | Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem | | | | |
| | | Režie | | | | |
| | | Výrobní režie | % | 5,00 | | |
| | | Správní režie | % | 5,00 | | |
| | | Režie celkem | | | | |
| | | Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem | | | | |
| | | Zisk | % | 5,00 | | |
| | | Cena celkem na jednotku množství: | | | | 92 821,00 |

Změnový list č. 17/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
S/RVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 10.1 - Vodovodní přípojka
Název ZBV: Variace č. 17 - Úprava trasy a doplnění šachet

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO 10.1

Pořadové číslo ZBV:

17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Návrh na Variace č. 17 - Úprava trasy a doplnění šachet

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provedení realizací dokumentace stavby byla upřesněna trasa vodovodní přípojky. Přípojka bude provedena v souvislosti s jinou stavební akcí. Zůstává pouze trasa mezi vodoměrnými šachtami a část vedoucí k plovoucímu molu. V souvislosti s doplněním dokumentace bylo upřesněno i vstrojení šachet armaturami. Položky u kterých se mění rozsah nejsou součástí Variace č. 17, ale budou zohledněny v rámci měřeného kontraktu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--|---------------------------------|---|
| -149 056,25 Kč | 92 825,50 Kč | -56 230,75 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | 0 dnů | 0 dnů |

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhající a provedených prací. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další časové zpoždění.
 - b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
 - c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
- se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.**

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajících s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Vyjádření: Úprava provedena v koordinaci na projekt nové vodovodní přípojky a zjištěného průběhu vedení původního vodovodního potrubí. AD nemá námitek. | | | | |
| Garant smlouvy objednatele | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Supervize | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Správce stavby | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Vyjádření: | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019 | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: | Předpokládaný termín úhrady | 15.11.2021 | |
| týká se bodu : | -68 039,21 Kč | Dle skutečně provedených prací | ANO | |
| Objednatel | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| příkazce operace: | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Statutární orgán – ředitel | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| Zhotovitel | jméno | ██████████ | datum | Podpis |
| | | | | Číslo paré: |