

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-569/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 3/2020 a CHT: 2020/1012/0082, ISPROFOND: 5423530006, uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-569/2020/Svj**

ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost – most přes Karolinino údolí“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bank. spojení: XXXXXXXXXX

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako „Správce“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

zastoupena: **Ing. Pavlem Borkem**, členem představenstva

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (jako „Další společník“)

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: FIRESTA: **3/2020**CHT: **2020/1012/0082****PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny Díla na základě schváleného Změnového listu č. 04 (dále také jako „ZL“), a s tím související i nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla a dále úprava Doby pro dokončení Díla, Prodloužení doby pro dokončení.

a) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 04.

U ZL č. 04 jsou navržené změny u SO 10-01 „Železniční svršek“, SO 11-01 „Železniční spodek“, SO 20-01 „Železniční most v km 21,502“, podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH a méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**.

Celkem vícepráce ze ZL č. 04 činí [REDAKCE] Kč bez DPH a méněpráce ze ZL č. 04 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **0,51 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

b) Úprava Doby pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 04.

Dne 27. 9. 2021 oznámil Zhotovitel Správci stavby dle pod-čl. 20. 1 Smluvních podmínek svůj nárok/claim na prodloužení doby pro dokončení a to do 30.11.2021.

Důvodem pro tento časový nárok/claim je neukončená administrace nevypořádaných nároků Zhotovitele plynoucí z variace dle pod-čl. 8.4, 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek, když z důvodu jejich rozsáhlosti bylo nezbytné před jejich finálním vypořádáním a schválením je řádně prověřit a zkontrolovat.

Dne 29. 9. 2021 vydal Správce stavby určení dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Tímto určením Správce stavby co do plného rozsahu vyhověl Zhotovitelovu nároku/claimu tj. rozhodl o prodloužení doby pro dokončení Díla do 30.11.2021.

Účelem tohoto dodatku je tak mimo jiné deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 29. 9. 2021.

c) Dne 2. 11. 2021 oznámil Zhotovitel Správci stavby, že na základě pod-čl. 13. 8 Smluvních podmínek požaduje valorizaci za rok 2021, jejíž vyčíslení předloží v souladu s uvedeným ustanovením Smluvních podmínek do 31.03.2022 tj. po termínu plánovaného převzetí díla Objednatelům dle čl. 10 Smluvních podmínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 04 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04

██████████ KČ bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04

██████████ KČ bez DPH

Celková změna nákladů dle ZL č. 04

+ 1 107 663,38 KČ bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

216 998 957,74 KČ bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila:

220 067 698,07 KČ bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila:

223 279 514,12 KČ bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:

224 387 177,50 KČ bez DPH

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

2) Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Smluvní strany se dohodly na následující změně Doby pro dokončení a oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce a v dodatku č. 1:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 nejpozději do 30. 11. 2021.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla

V Praze
Za Objednatele:



22.11.2021 08:00
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Brně
Za Zhotovitele:

.

Datum: 2021.11.10
10:35:38 +01'00'

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Pardubicích

Ing. Martin Kvirenc
Digitálně podepsal
Ing. Martin Kvirenc
Datum: 2021.11.10
.....10:11:51.+01'00'.....

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Smluvní cena díla

Stavba: 6423630008 - Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz(DBAG)

Objekt	Popis	Cena díla SoD ve znění Dodatku č.1, 2, 3	Dodatek č. 4	Cena díla SoD ve znění Dodatku č.4
PS 01-01	PS 01-01 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení			
PS 02-01	Úpravy sbíracích sdělovacích kabelů		8,00	
SD 10-01	Zluzní/šíř svršek			
SD 14-01	Výrob a značení tratí			
SD 17-01	Zluzní/šíř spodek			
SD 83-01	Příprava území	358,03		
SD 33-01	Zluzní/šíř most v km 21,502			
SD 84-01	Přístupové komunikace			
SD 98-08	Všeobecný objekt			
Celkem:		223 279 514,13	1 107 663,34	224 387 177,56