

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 596/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-579-9672/20

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 06
[redacted], odpovědný projektant

IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 3. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP a DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu z důvodu rozšíření díla dodatečnými pracemi uvedených v odstavci 4. tohoto článku.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiném než původně předpokládaném množství, než jaké bylo předpokládáno v původní kalkulaci ceny, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, dodávkách a služeb, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.
Dodatečné práce představují studii proveditelnosti zvýšení bariéry, aktualizaci DSP pro zvýšenou bariéru a IČSP v souvislosti s aktualizovanou DSP. Nutnost aktualizace DSP je vyvolána zpřesňováním a vyhodnocováním hydrologických dat, zejména pak stanovením nového výškového průběhu Q_{20} (N-letá voda). Při dodržení požadavku územního rozhodnutí na ochranu lokality rovné $Q_{20} + 20$ cm bezpečnostního převýšení je vzhledem k novým průběhům Q_{20} nutné bariéru PPO Plav zvýšit v průměru o 20 cm.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

V článku I. smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy“ se mění odstavec 9., který nově zní:

9. **IČ pro SP** bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace DSP s dotčenými orgány a organizacemi, bude objednateli předána v listinné formě ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf).

Článek I. smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o nové odstavce 4b., 12., 13., 14., 15., které zní:

- 4b. Nad rámec projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „PPO Plav“, zpracované firmou VH-TRES spol. s r. o., se sídlem Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 157 71 822, v září 2016, bude předmět smlouvy doplněn o
 - Studii proveditelnosti zvýšené bariéry,
 - Aktualizaci DSP zvýšené bariéry,
 - IČSP v souvislosti s aktualizovanou DSP.
12. **Studie proveditelnosti zvýšené bariéry** bude řešit proveditelnost bariéry na novou výšku bariér ($Q_{20} + s 20$ cm bezpečnostního převýšení), jako reakci na změnu v průběhu hladin Q_{20} . Prioritně řeší problematiku možností v zavázání zvýšené bariéry do okolního terénu na začátku a na konci protipovodňového opatření. Zavázání bariéry je možné s přihlédnutím k možnostem objednatele trasově vézt
 - na pozemcích vlastněných Obcí Plav,
 - na pozemcích vlastněných Českou republikou s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik,
 - na pozemcích ostatních vlastníků pouze s písemným souhlasem zástupce objednatele.

Druhým hlavním cílem studie bude přesně definovat dopady zvýšené bariéry po trase opatření. Jako hlavní dopady budou ve studii uvedeny:

- zvýšené investiční náklady realizace opatření zaviněné zvýšením bariéry,
- zvýšené požadavky na trvalý zábor a dočasný zábor pozemků.

13. **Aktualizovaná DSP** slouží k získání stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení. Rozsah dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaná DSP bude provedena dle požadavků uvedených v SoD dle čl. I. „Účel a předmět smlouvy“ odstavce 5. vyjma písmene b) a písm. c).
14. **IČ pro SP v souvislosti s aktualizovanou DSP** bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace aktualizované DSP s dotčenými orgány a organizacemi.
15. **Podání žádosti o stavební povolení** bude vypracování kompletní žádosti o stavební povolení. Na základě pokynu zástupce objednatele bude vypracovaná žádost jednou z uvedených variant:
 - o stavební povolení dle platného územního rozhodnutí nebo
 - ve sloučeném územním a stavebním řízení.

Kompletní vyplněná žádost o stavební povolení vč. všech příloh (vyjma samostatné projektové dokumentace) bude objednateli předána v listinné formě ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf).

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) předání kompletní DSP (včetně dokladové části E v novém menším rozsahu) nejpozději do 1. 12. 2021,
 - b) předání studie proveditelnosti zvýšené bariéry do 45 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti dodatku č. 2 smlouvy a předání doplňujícího geodetického zaměření objednatelem),
 - c) předání studie proveditelnosti - zajištění souhlasů majitelů pozemků do 105 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti dodatku č. 2 smlouvy a předání doplňujícího geodetického zaměření objednatelem),
 - d) zahájení prací na aktualizované DSP bez dokladové části E: bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na aktualizované DSP zhotoviteli,
 - e) předání aktualizované DSP bez dokladové části E: nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d),
 - f) předání kompletní aktualizované DSP nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d),
 - g) podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 190 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d),
 - h) zahájení prací na DPS: bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí kompletní DSP, nedohodnou-li se strany jinak),
 - i) předání kompletní DPS tj. předání celého díla: nejpozději do 130 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. h).

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 2. nově zní:

2. Doby podle odst. 1. písm. a) až i) tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Článek III. „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 1 nově zní:

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle SoD	761 800,- Kč bez DPH
dodatečné práce, dodávky a služby dle dodatku č. 2	180 500,- Kč bez DPH
méněpráce, dodávky a služby dle dodatku č. 2	- 3 050,- Kč bez DPH
Celkem cena díla dle dodatku č. 2	939 250,- Kč bez DPH

(slovy: devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát korun českých).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 22. 1. 2020) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Aktualizovaný soupis prací ze dne 19. 10. 2021).

Článek III. smlouvy o dílo „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 3. nově zní:

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaný soupis prací ze dne 19.10.2021, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Článek III. smlouvy o dílo „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 5. nově zní:

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) ve výši odpovídající ceně příslušné části díla dle přílohy č. 1 této smlouvy. První dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 5., 7. a 8. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Druhá dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 9. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Třetí dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 12. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Čtvrtá dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 13. a 14. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Pátá dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 15. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Šestá dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 6. této smlouvy, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ze dne 19. 10. 2021

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.