

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	19-11-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	TJHK/422/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 17037
Zastoupený: [redacted] jednatelkou společnosti
Sídlo: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.2.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121011 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „oprava chodníku v ulici NA DŘEVĚNCE, HRADEC KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DP Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 (příloha č. 1).
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávniku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybouraná žulová dlažba bude očištěna a použita na stavbě pro provedení přídlažby, zbylé kostky budou odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - bude provedena úprava pláň urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových obrubníků,
 - zhotovení vsakovacího průlehu,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů, odvodňovacích žlabů,
 - provedení odvodňovacího žlabu ve vozovce a napojení do stávající kanalizace,
 - provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár.
4. Z důvodu chystané výstavby rodinného domu na parc.č. 63/2 a dále výstavby nových sítí pod konstrukcí chodníku pro předmětnou novostavbu rodinného domu, byla oprava chodníku na žádost stavebníka rodinného domu před uvedeným parcelním číslem pozastavena (záznamem objednatele ve stavebním deníku). Dodatkem č. 1 byl sjednán termín pro dokončení pozastavených prací, a to nejpozději do 21 dní od předání staveniště.
5. Na základě sdělení stavebníka výše uvedeného rodinného domu na parc. č. 63/2 z října 2021 není zatím pro stavbu vydáno platné stavební povolení. S ohledem na klimatické podmínky nebude již stavebník stavbu v roce 2021 zahajovat.
6. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že na dokončení neprovedených, resp. pozastavených prací bude zhotoviteli poskytnutý termín nejpozději do 30. 4. 2022.
7. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5. a 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohody na změně čl. IV. odst. 5. předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:

5. Termín dokončení a předání pozastavené části díla (vč. vyklizení stavenišť): nejpozději do 30.4.2022.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


V Hradci Králové dne

19. 11. 2021
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o



ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

