

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátcem DPH

Bank. spojení

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lerson s.r.o.

Sídlo: Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové

Zastoupený: Petrem Chládkem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná

ve věcech technických

E-mail / telefon:

IČ: 02145740

DIČ: CZ02145740

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.10.2021

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava střešní krytiny VZ Rumburk“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č. 1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 2 takto:


2. Cena díla je stanovena ve výši 355 768,80 Kč (slovy třístapadesátpěttisícšedemsetšedesátosm korun osmdesát haléřů českých) bez DPH 430 480,25 Kč (slovy čtyřstátřicettisícčtyřistaosmdesát korun dvacetpět haléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná celkové nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Oprava střešní krytiny VZ Rumburk“, ev. pod č. VZ-26657/2021, a ceně ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 22.11.2021

V Ústí nad Labem, dne 15.11.2021

Z


Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel


GENERÁLNÍ
Lerson s.r.o.
Písečná 795/24, 500 02 Ústí nad Labem
IČ: 02145740


Zhotovitel
Lerson s.r.o.,
Petr Chládek, jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Změnový list č.1

Stavba:
Oprava střešní krytiny VZ Rumburk
Místo realizace stavby:

Výjezdová základna Rumburk, na adrese: Zelená 1545/11, 408 01 Rumburk

Popis změn:
Vícepráce

1 **Výměna oplechování** (krycí lišty Ti-ZN) - při demontáži hromosvodu z původního oplechování střechy, bylo zjištěno mechanické poškození oplechování (praskliny v ohybu) a bylo nutné provést jeho výměnu za nové (obnovení funkčnosti). Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedený v zadávací dokumentaci objednatelem, oceněný zhotovitelem v nabídce, tyto práce a materiál neobsahoval, vzhledem k tomu že se skutečný (nutný) rozsah prací se projevil až při prováděných pracích.

2 **Demontáž střešní krytiny** - na základě provedených sond do douvrství střechy v rámci realizace díla a zjištění degradovaného polystyrenu a střešní PVC folie (z důvodu chybějící geotextilie ve styku polystyrenu a PVC folie), byla objednatelem vyžádána demontáž stávající PVC krytiny a její odvoz, zneškodnění - v celém rozsahu plochy střechy. Demontáž krytiny nebyla uvedena, požadována v zadávací dokumentaci objednatelem, tudíž nebyla součástí smluvní cenové nabídky zhotovitele.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Výměna oplechování	17 746,00 Kč	1	17 746,00 Kč
2 Demontáž střešní krytiny vč. odstranění odpadu	19 022,80 Kč	1	19 022,80 Kč
Celkem přípočet bez DPH			36 768,80 Kč

Cena změn celkem (s DPH)

Přípočet celkem (bez DPH)		36 768,80 Kč
DPH	21,00%	7 721,45 Kč
Přípočet celkem (s DPH)		44 490,25 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 22.10.2021:

Cena celkem (bez DPH)		319 000,00 Kč
DPH	21,00%	66 990,00 Kč
Cena celkem (s DPH)		385 990,00 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)		355 768,80 Kč
DPH	21,00%	74 711,45 Kč
Cena celkem (s DPH)		430 480,25 Kč

Zhotovitel:

Lerson s.r.o.

LERS
GENERÁLNÍ DODAVATEL

Lerson s.r.o. | www.lerson.cz
Písečná 795/24, 500 09 Náměstí
IČ: 02145740 | DIČ: CZ02145740

Datum a podpis: 15. 11. 2021

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace s.p.o.

Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13

Datum a podpis: