

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 001/005	Číslo ZBV: 9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Objednatel
foto	2	Zhotovitel
Zápis ze SD	3	Projektant
Geodetické zaměření	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle zadávací dokumentace mělo dojít k odkopu zeminy na úroveň -0,5 m pod úroveň původního terénu. Při průzkumu oblasti místa odkopu zeminy (staničení km 0,010 – 0,180; km 0,350 – 0,405) byly nalezeny úlomky eternitu. Došlo k odběru vzorku pro dokázání či vyvrácení přítomnosti azbestu v úlomcích eternitu. Dle laboratorních výsledků byla prokázána přítomnost azbestu a chryzolitů (viz Závěrečná zpráva). Z výsledků zkoušek vyplývá, že se jedná o kategorii odpadu 17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest. S odpadem je třeba nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020sb. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb a s dalšími souvisejícími předpisy. Množství odtěžené zeminy bylo stanoveno na základě zaměření na stavbě (viz geodetický protokol PZ 075). Množství uložené zeminy na skládce bylo stanoveno na základě doložených vážních listků (viz přehled odvozů).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-289 065,73	5 204 663,49	4 915 597,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
TDS	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
					Číslo paré: 1
					Číslo stránky: 4.