

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/4126/OŽP/7

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2021/4126/OŽP/7

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Statutární město Brno,
městská část Brno-sever**
Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí ORIM
Telefon/fax, e – mail: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

ING-CZECH, s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 59836
sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno
zastoupení: [REDAKCE] jednatel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních [REDAKCE] jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí
tel, fax, e-mail: [REDAKCE]
IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/4126/OŽP/7 uzavřené dne 09.06.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla. Jednalo se zejména o následující:

Bylo dohodnuto skácení jednoho stromu navíc, který nepodléhal povolení k odstranění a jeho zdravotní stav při zahájení prací byl velmi špatný. Současně byl vysazen nový trávník v celé ploše parku.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“:

článek IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“.

Článek IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	877.171,00Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	41.408,60 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	918.579,60 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.111.481,31 Kč

Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/4126/OŽP/7.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 09.06.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
6. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1, jejichž součástí je rozpočet víceprací.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/94. dne 27.10.2021.

V Brně dne 21.11.2021..

Za zhotovitele:



Oprávněná osoba za zhotovitele:

jednatel společnosti ING-CZECH, s.r.o.

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

www.ing-czech.cz

INGICZECH

IČ: 28303474

DIČ: CZ28303474



Příloha: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu VCP

V Brně dne 3.11.2021.

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
členka rady
Přemyslovská 70, 601 47 BRNO



Oprávněná osoba za objednatele:

členka RMČ Brno-sever

ZMĚNOVÝ LIST: ZL1		číslo ZL: 01
Název akce:	21-2017 Revitalizace parku na ulici Bendlova	
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	18.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Popis změny:</u> Bylo dohodnuto skácení jednoho stromu navíc a nový trávník v celé ploše parku.		
Cena méně prací bez DPH: - 6 212,20,- Kč		Cena více prací bez DPH: 47 620,80,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 41 408,60,-Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Termín dokončení se nemění.</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím [redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted] ①		Vyjádření objednatele: Souhlasím [redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]
Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]		Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele: Souhlasím [redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]		Vyjádření objednatele: Souhlasím [redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]

Přílohy:
1. Rozpočet: ZL1 – Změnový list č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-2017 Revitalizace parku na ulici Bendlova

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: 01 ZL 01 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			41 408,60
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 408,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 408,60 CZK
Základní DPH	21 %	8 695,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

50 104,41 CZK

v BRNE dne

STATISTANÍ MĚSTO BRNO
BRATISLAVSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
členka rady
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

Za zhotovitele

Za objednatele

IČ: 28303474

DIČ: CZ28303474

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Odstranění stávajících dřevin	HSV			2 351,25	6
02	Odstranění pařezů	HSV			2 905,25	7
06	Založení trávníku	HSV			-6 212,20	-15
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 597,50	26
VCP	Vícepráce	HSV			31 766,80	77
Cena celkem					41 408,60	100

Položkový rozpočet

S:	21-2017	Revitalizace parku na ulici Bendlova
O:	02	Změnové listy
R:	01	ZL 01 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Odstranění stávajících dřevin				2 351,25
1	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,00000	860,00	860,00
2	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů do 5 km D kmene do 500 mm, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	kus	1,00000	145,00	145,00
3	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km D kmene do 500 mm, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	kus	1,00000	650,00	650,00
4	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,00000	250,00	250,00
5	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,00000	150,00	150,00
6	R02-111251111	Drcení ořezaných větví stromů D do 100 mm	m3	0,40000	500,00	200,00
7	R02-171201211	Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce (stromy)	t	0,27500	350,00	96,25
Díl: 02		Odstranění pařezů				2 905,25
8	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
9	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	kus	1,00000	800,00	800,00
10	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,00000	300,00	300,00
11	R03-171201211	Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce (pařezy)	t	0,01500	350,00	5,25
Díl: 06		Založení trávníku				-6 212,20
12	183451311	Provzdušnění trávníku bez přisěvu travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-698,00000	2,20	-1 535,60
13	183451431	Prořezání trávníku s přisěvem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5; včetně uložení shrabu na skládku	m2	-698,00000	5,00	-3 490,00
14	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-698,00000	0,80	-558,40
15	005R-724200	Travní směs parková okrasná (např. RUSALKA - travinobylinná směs do stinného podrostu)	kg	-4,18800	150,00	-628,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 597,50
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,50000	2 355,00	10 597,50
Díl: VCP		Vícepráce				31 766,80
17	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, včetně rozkypření, vybrání stávajících dřev a kamenů, porovnání	m2	698,00000	36,00	25 128,00
18	180VCP1	Travní směs hřištní	kg	21,00000	144,00	3 024,00
19	180VCP2	Likvidace stávajícího trávníku totálním herbicidem	m2	698,00000	2,60	1 814,80
20	189529T10	Likvidace odpadu - výhrab z trávníků	t	2,00000	900,00	1 800,00