

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021

jejímž předmětem je „**Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3**“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
ekonom oblasti Sever o.z.
Morava na základě plné moci ze dne 1.1.2021

tel.:
e-mail:
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: výrobní manažer oblasti
Sever o.z. Morava,
vedoucí PJ Nový Jičín
oblasti
Sever o.z. Morava

tel.:
E-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací, změna doby plnění a doplnění platebních podmínek.
2. Dodatečné stavební práce se týkají polních cest Pv1, Pv2, Pv3, P4, Pv11 a výsadby LBK3.

Předmět změny č. 1 se týká stavebního objektu SO 01 Hlavní polní cesta P4 – změna nivelety v km 1,260 – 1,420 a km 2,240 – 2,319:

V místech dle uvedeného staničení bylo v průběhu výstavby zjištěno větší množství povrchové vody.

Po důkladnějším ohledání okolí při hledání příčiny zdržování vody zejména v místě úseku cesty km 1,260 – 1,420 byl zjištěn hlavní důvod pro navržené řešení. Příčinou trvalejšího výskytu povrchové vody v daném úseku je místní vodoteč situovaná poblíž polní cesty, a na ní vybudovaná bobří hráz.

Jelikož zdržující se vodu není možno z těchto míst jednoduchým technickým opatřením odvést a z důvodu geologie je téměř nemožné, aby došlo k jejímu

vsáknutí do podloží, byla problematika vyřešena navýšením nivelety komunikace makadamem, v úseku staničení 2.240 až 2.319 rovněž změnou nivelety komunikace navýšením makadamové vrstvy.

Předmět změny č. 2 se týká stavebního objektu SO 02 Vedlejší polní cesta Pv1 – záměna dřevěných srážek za štěrbinové žlaby:

V době provádění stavby bylo zjištěno, že na trhu není dostupný materiál na provedení příčného odvodnění srážkami z 2 ks dubových hranolů III. třídy opatřených vakuotlakou impregnací.

Původní záměr navrženého příčného odvodnění dřevěnými srážkami bude nahrazen dostupným alternativním řešením a sice žlabem štěrbinovým betonovým s roštem 220x250x1000mm.

Předmět změny č. 3 se týká stavebního objektu SO 02 Vedlejší polní cesta Pv2 – doplnění propustku v km 0,580, podélné drenáže a záměny dřevěných srážek za štěrbinové žlaby:

Po provedení sklizně plodin v trase polní cesty se ukázaly místa trvalého vyvěrání vody ze země i v čase sucha.

Obdobně jako u Pv1 bylo zjištěno, že na trhu není dostupný materiál na provedení příčného odvodnění srážkami z 2 ks dubových hranolů III. třídy opatřených vakuotlakou impregnací.

Vyvěrání vody ze země nad polní cestou Pv2 v km 0,630 a 0,730 je navrženo řešit doplněním pravostranných drenáží.

Na základě intenzity vývěru vody nad polní cestou v km 0,580 bylo navrženo doplnit propustek DN400 s opevněním čel včetně zvýšení nivelety k převedení vody mimo konstrukci cesty.

Vzhledem k podélnému profilu cesty, je doplňková drenáž z km 0,630 napojena na nový propustek a drenáž z km 0,730 je svedena a napojena na levostrannou drenáž situovanou dle PD.

Původní záměr navrženého příčného odvodnění dřevěnými srážkami bude rovněž nahrazen dostupným alternativním řešením a sice žlabem štěrbinovým betonovým s roštem 220x250x1000mm.

Předmět změny č. 4 se týká stavebního objektu SO 03 Výsadba krajinné zeleně – odpočet výsadby lokálního biokoridoru LBK3 a části výsadby interakčního prvku IP6.:

Ve fázi přípravy zadání veřejné zakázky stavby vybraných společných zařízení v k. ú. Velké Albrechtice nebyl znám úmysl ČSOP Studénka o provedení výsadeb na parcelách č. 2380 a 2378 ve vlastnictví obce Velké Albrechtice, které přímo sousedí s polní cestou P4. IP6 je situován právě podél polní cesty P4.

Obdobný problém vznikl s provedením výsadby LBK3 dle zadání PD. ČSOP Studénka provedl výsadbu v těsné blízkosti IP6 na jaře 2021 a výsadbu LBK3 na parcele č. 2502 má rovněž zajištěnou prostřednictvím dotačních programů.

Výsadba LBK3 bude vypuštěna z realizace a výsadba IP6 bude zkrácena v souvislosti s výše uvedeným. V IP6 nebude výsadba řešena v místech sousedících parcel č. 2380 a 2378.

Vzhledem k výsadbě provedené společností ČSOP Studénka nebude část výsadby realizována a provede se odpočet prací.

Předmět změny č. 5 se týká stavebního objektu SO 01 Hlavní polní cesta P4 – odvozu a uložení skrývky ornice cesty:

Ve fázi přípravy zadání veřejné zakázky stavby vybraných společných zařízení v k. ú. Velké Albrechtice nebyl znám úmysl ČSOP Studénka o provedení výsadeb na přilehlých parcelách ve vlastnictví obce Velké Albrechtice, které přímo sousedí s předmětnou polní cestou. Na parcelách č. 2380 a 2378, které mohly být pro uskladnění skrývky ornice dle PD využity, však byla na jaře 2021 provedena výsadba. Tato skutečnost nebyla dána na vědomí KPÚ pro Moravskoslezský kraj ani Pobočce Nový Jičín.

Vzhledem k nepředvídatelné činnosti ČSOP Studénka bylo potřebné najít náhradní prostory pro uložení skrývky ornice z polní cesty. Po uložení na dočasnou deponii bude zemina převezena a umístěna na pozemek obce p. č. 2614.

Předmět změny č. 6 se týká stavebního objektu SO 02 Vedlejší polní cesta Pv11 - odvozu skrývky ornice na dočasnou skládku na parcele č. 2688:

Pozemek p. č. 2688 včetně okolních parcel je asi dva roky součástí Evropsky významné lokality CHKO Poodří a je zde plánovaná výsadba, kterou má provádět ČSOP Studénka. Uložená skrývka ornice na pozemku p. č. 2688 proto musí být přemístěna na určený pozemek p. č. 2614.

Položky rozpočtu týkající se skrývky ornice a jejího uložení budou upraveny na skutečnost.

Předmět změny č. 7 se týká stavebního objektu SO 02 Vedlejší polní cesta Pv3 – zkrácení polní cesty Pv3 a nerealizace kácení dřevin:

Po provedení rekognoskace terénu vznikl požadavek obce na zachování vzrostlého jasanu situovaného na začátku polní cesty.

V rámci zachování stromu byla trasa částečně posunuta, aby napojení na stávající cestu bylo plynulé a tudíž došlo k posunutí začátku úseku Pv3.

Položky rozpočtu týkající se zkrácení cesty budou upraveny na skutečnost.

Předmět změny č. 8 se týká stavebních objektů SO 01 a SO 02 všech polních cest – změna frakce štěrkodrti:

U všech polních cest proběhla změna štěrkodrti z původně navržené frakce 16/32 na frakci 0/32.

Položky rozpočtu týkající se změny štěrkodrti budou upraveny na skutečnost.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

ČI. II.

Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 14. 10. 2021 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí

577 073,82 Kč bez DPH.

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí **30 797 073,82 Kč**
DPH 21% činí **6 467 385,50 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **37 264 459,32 Kč**
3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Čl. III.

Změna doby plnění

Změna termínu dokončení stavebních prací jednotlivých polních cest z důvodu pozdní sklizně plodin u vedlejší polní cesty Pv11, u hlavní cesty P4 probíhající jednání s Povodím Odry o možnosti napojení drenážního odvodnění cesty do vodoteče a ostatní místní vlivy. Podle SOD Čl. V Doba plnění se změní odst. 1, 4c a 4d.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.4.2022.**
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací u polních cest Pv1, Pv2, Pv3 a LBK3:
30. 11. 2021
Termín dokončení stavebních prací u polních cest P4 a Pv11:
31. 3. 2022
 - d. Termín předání a převzetí díla polních cest Pv1, Pv2, Pv3 a LBK3:
30. 11. 2021
Termín předání a převzetí díla polních cest P4 a Pv11:
15. 4. 2022
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. IV.

Změna platebních podmínek

Podle SOD Čl. IV Platební podmínky bude doplněn odst. 3.
Nové znění je doplněno následovně:

Čl. IV Platební podmínky

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez vad a nedodělků (případně po odsouhlasení skutečně provedených prací v kalendářním roce 2021). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Splatnost faktury pro objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli č. 2. Faktura pro objednatele č. 2 bude však nejprve doručena objednateli č.1 nejdéle do 15.11. příslušného roku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě
Za objednatele:

V Brně

el. podepsáno

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.16
08:11:42 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.15
14:35:39 +01'00'

ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

EVIDENCE ZMĚN

Stavba Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice 1. Etapa - Polní cesty Pv1, Pv2, Pv3, P4, Pv11 a LBK3

AKTUALIZACE k : 18. 10. 2021

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Absolutní hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SO 01 Hlavní polní cesta P4	<ul style="list-style-type: none"> v úseku staničení 1.260 až 1.420 změna nivelety a povrchu komunikace v úseku staničení 2.240 až 2.319 změna nivelety komunikace 									
2	SO 02/1 Vedlejší polní cesta Pv1	<ul style="list-style-type: none"> změna dřevěných srážek za štěrbínové žlaby 									
3	SO 02/2 Vedlejší polní cesta Pv2	<ul style="list-style-type: none"> doplnění propustku DN 400 ve staničení 0.580 s opevněním čel a změna nivelety komunikace doplnění pravostranného podélného odvodnění v délce 50 m od staničení 0.580 a 70 m od staničení 0.730 s napojením do levostranné drenáže změna dřevěných srážek za štěrbínové žlaby 									
4	SO 03 Výsadba krajinné zeleně (k P4, Pv2, Pv3, Pv4 a LBK3)	<ul style="list-style-type: none"> změna rozsahu výsadby a následné tříleté péče 									
5	SO 01 Hlavní polní cesta P4	<ul style="list-style-type: none"> změna skládky ornice (odvoz na dočasnou skládku v prostoru areálu Renofarmy) 									
6	SO 02/4 Vedlejší polní cesta Pv11	<ul style="list-style-type: none"> převoz ornice na parcelu č. 2614 									
7	SO 02/3 Vedlejší polní cesta PV3	<ul style="list-style-type: none"> změna začátku úseku 									
8	SO 01, SO 02/1-4	<ul style="list-style-type: none"> změna frakce štěrkodrti 									
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn			1 074 129,71	1 651 203,53	577 073,82	2 725 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITY podle § 222 ZVZ			Kč	původní hodnota závazku	30 220 000,00	4 533 000,00	15 110 000,00	15 110 000,00		9 066 000,00	
REZERVA (zbyvajících do vyčerpání LIMITŮ dle ZVZ)			Kč			4 533 000,00	15 110 000,00	15 110 000,00		9 066 000,00	
					% čerpání	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
NOVÁ CENA vč. změn (zbyvajících do vyčerpání LIMITŮ dle ZVZ)			Kč			30 797 073,82					