

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. P-2106003**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky IČO: 00284611 DIČ: CZ00284611

zastoupené: Mgr. Eliška Olšáková – starostka města

email : www.valasskeklobouky.cz

tel: +420 577 311 112

Bankovní spojení: KB Valašské Klobouky, č.ú.: 9005-1825661/0100

2. Zhotovitel:

UPOSS, spol. s r.o.

Uherskobrodská 962

763 26 Luhačovice IČO:42340918 DIČ: CZ42340918

zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799

zastoupená : Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

email: www.uposs.cz

tel: +420 577 131 130

Bankovní spojení: Moneta Bank, č.ú.: 14809724/0600

**II.
Předmět dodatku**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 19. 7. 2021, č. smlouvy objednatele 8/2021, č. smlouvy zhotovitele P-2106003, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) s názvem:

**„Mateřská škola ve Valašských Kloboukách
– stavební úpravy varny a zázemí – navýšení kapacity“**
zak. č.: 3384-001-03

Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., 8.3. smlouvy o dílo dohodly změnit čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021, který nově zní takto:

„IV. Termíny plnění

4.1. Termín plnění:

Po zahájení prací na projektové dokumentaci byly po projednání s orgány NIPI a KHS zjištěny technické, provozní a dispoziční kolize ve stávající zadávací studii.

Po provedení průzkumu dotčené budovy bylo rozhodnuto provést sondy pro ověření statiky stavebních konstrukcí s ohledem na plánovanou nástavbu MŠ.

Na základě výše uvedeného byla vypracována prověřovací studie, která má zásadní vliv na řešení projektu nástavby, přístavby a stavebních úprav (SoD č. P-2106004) a projektu stavebních úprav varny a zázemí pro navýšení kapacity (SoD č. P-2106003).

Dle těchto zjištění se smluvní strany dohodly na době plnění následovně:

- PD bude zpracována v rozsahu pro podání na dotčené orgány státní správy a správců sítí do 40-ti pracovních dnů od předání a odsouhlasení prověřovací studie
- dopracování PD do 15-ti pracovních dnů od získání posledního vyjádření – stanoviska.

4.2. Okamžikem řádného předání se rozumí osobní předání dokumentace v sídle objednatele nebo zhotovitele, nebo doručení dokumentace poštou na adresu objednatele.

4.3. Předčasné zhotovení díla strany nevylučují.“

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Platnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého dodatku i potřebných metadat.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Valašské Klobouky dne 16. 11. 2021, č. 88/743/2021

Ve Valašských Kloboukách dne 18.11.2021

V Luhačovicích dne 22.11.2021

.....
razítko a podpis objednatele

.....
razítko a podpis zhotovitele