

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] – VTSÚ střediska Frýdek-Místek
[redacted] – autorizovaný TDS
[redacted] – asistent TDI střediska Frýdek-Místek

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Makos, a.s.**
Se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Korespondenční adresa: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel: [redacted]
Zastoupen: [redacted] předseda představenstva
IČO: 25825071
DIČ: CZ25825071
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Bankovní spojení: [redacted]
Pověřen k jednání ve smlouvy: [redacted] předseda představenstva
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „**Silnice II/473 – oprava mostu ev.č. 473-006 přes řeku Ostravici a trať ČD ve Frýdku-Místku**“ II. etapa definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: FM/160/2021/TSÚ-Pe ze dne 24.6.2021 došlo při realizaci stavebních prací ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

V průběhu provádění demontáže mostních závěrů stavebního objektu SO 201 na OP 1 byly zástupcem zhotovitele díla zjištěny závady i na dil. závěru na OP 4. Ze strany zhotovitele bylo konstatováno, že min.15% šroubů a matic je utržených a dále, že ocelové plechy dilatačních nůžek jsou při poklepu uvolněné.

Ve zpracované PD z r.2017 nebylo počítáno s opravou DZ na OP 4. Dilatační závěr na OP 4 je rovněž poškozen a vzhledem k uzavírce sil. provozu na ½ mostu bylo po dohodě mezi zástupcem objednatele, zhotovitele a TDS odsouhlasena i oprava DZ na OP 4.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované a odsouhlasené technickým dozorem stavby a zástupcem objednatele v TDK ze dne 9.11.2021.

Výše popsányi změnami došlo ke zvýšení původní ceny o 93 868,22 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Oprava mostu ev.č. 473-006

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	[REDAKCE]
DPH	[REDAKCE]
Cena vč. DPH	[REDAKCE]

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	419 158,94
DPH	88 023,38
Cena vč. DPH	507 182,32

II.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo FM/160/2021/TSÚ-Pe ze dne 24.6.2021 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 16.11.2021

V Ostravě dne

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace -24-
středisko
Horymřov



za objednatele

Vedoucí střediska

MAKOS a.s.

Síroťčí 1170/7
702 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 05220100 DIČ: CZ25825071



za zhotovitele

Předseda představenstva