

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D55 5501 Olomouc – Kokory, doplňující GTP; ISPROFIN/ISPROFOND 327 284 1070.1071</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 1 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D55 5501 Olomouc – Kokory, doplňující GTP</b>			
Strany smlouvy o dílo č. 14PT-000843 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno; IČO 46344942			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:			
<p>Z důvodu aktuálně zastižených geologických a hydrogeologických podmínek došlo v rámci provádění doplňujícího geotechnického průzkumu k dílčím změnám rozsahu a způsobu prováděných prací:</p> <p>V návaznosti na změny došlo k návrhu změny v metráži vrtných prací konkrétními technologiemi (jádrové vrty vrтанé TK, jádrové vrty vrтанé výplachem), v položkách na vrtné práce navazující (přípravy sondážních pracovišť pro vrty vrтанé TK a vrтанé s výplachem, zaměření a vytyčení sond, Likvidace vrtů hutným záhozem, Skartace vrtného jádra) odběrech vzorků zemín, hornin a vody - a laboratorních zkoušek v závislosti na místních geologických podmínkách. Došlo ke změně metráže fyzikálních profilů za účelem získání dostatečných dat. Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly na základě nepředvídaných geologických podmínek zjištěných v terénu v průběhu realizace. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Neprovedené práce jsou podle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-720 190,00</b>		<b>224 912,00</b>	<b>-495 278,00</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		18 -11- 2021	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		22 -11- 2021	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		22 -11- 2021	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		17 -11- 2021	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		