



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### "Most ev.č. 2001-1 Klíčov – rekonstrukce (2. vypsání)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000796

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005889

číslo smlouvy zhotovitele: S22-023-0007

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

### 1.2. **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dopravní stavby tel.: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice

Cihlářská 511

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17.06.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 2001-1 Klíčov – rekonstrukce“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. Po demolici mostu a dokončení zemních prací k založení nového mostu byl geologem zjištěn stav podloží, které vyhodnotil jako nevyhovující oproti předpokladu. V důsledku zjištěného a nepředpokládaného stavu podloží byl proveden přepočít založení mostu, které bylo upraveno zesílením a prodloužením mikropilot včetně s tím souvisejících změn tak, aby založení dosáhlo potřebné únosnosti pro mostní objekt a bylo reálně možno realizovat. Popis všech změn je popsán ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) a rozpočtem ke změnovému listu, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 233 692,39 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: -910 867,37 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 7 363 109,62 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 322 825,02 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 8 685 934,64 Kč**
- 3.5. Zhotovitel ani objednatel nejsou zodpovědní za vznik víceprací a méněprací.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozpočet ke změnovému listu**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Ing. Pavel Brůžek  
vedoucí odštěpného závodu  
*podepsáno elektronicky*

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 2001-1 Klíčov – rekonstrukce
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 201 Most
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	Swietalsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice
TDS:	Avels s.r.o.
Projektant:	PONTEX spol. s r.o., Bazová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Popis změn:  
 Položky 02520 a 02620 byly ze soupisu vypuštěny, jelikož nebyla během stavby potřeba provádět kontrolní měření nezávislým orgánem (zkušebnou).  
 Položka 227831 byla nahrazena položkami cenové soustavy ÚRS č. : 1361124800, 1401108000, 281602111, 281811112, 282602113, 283111113, 283111123, 283131113, 5339502000, 5852215000, 898004011 z následujícího důvodu:  
 Dle zadávací dokumentace měl být most založen hlubinně na mikropilotách, a to pod každou opěrou ve 2 řadách po 9 pilotách, celkem tedy 18 mikropilot na opěru. Pro mikropiloty byly navrženy běžné ocelové trubky z profilu 108/16 předpokládané délky 8 m.  
 Při zahájení vrtných prací bylo z prvních vrtů geologem vyhodnoceno geologické prostředí jako méně kvalitní oproti předpokladu zadávací dokumentace. Na základě zjištěné geologie byl proveden přepočít založení a založení bylo upraveno na 17 mikropilot pod každou opěrou s použitím ocelové trubky z profilu 108/20 délkou 10 m. Toto založení dosáhne potřebné únosnosti založení pro mostní objekt.  
 Změna položek 26174 a 26184 souvisí se změnou mikropilot (viz předcházející bod).  
 U položek 317385, 421385 a 333385 (položky výstuže) a položky 22694R (pažení) jde o běžné upřesnění množství v rámci realizační dokumentace.  
 Změna položek 26174 a 23184 souvisí se zjištěnou odchýlnou geologií, kdy stejně jako u mikropilot bylo třeba upravit délku štětových stěn.

úřadně o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016
	Způsob projektčního řešení změny:	zápis do SD, RDS, posudek geologa, fotodokumentace

úřadně o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 322 825,02 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	277 793,25 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 600 618,27 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 363 109,62 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 363 109,62 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 685 934,64 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 509 980,91 Kč			

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-910 887,37 Kč	1 322 825,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 233 692,39 Kč		

Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
--------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	15.11.2021	[redacted]
	TDS: [redacted]		Inč
	Projektant: [redacted]		Inč
	Objednatel: [redacted]	9.11.2021	[redacted]

Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1
---------	---

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Most ev.č. 2001-1 Klíčov - rekonstrukce

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO000 Vedlejší a ostatní náklady</b>										
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000	17 554,05	17 554,05	0,00	-17 554,05
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000	5 851,35	5 851,35	0,00	-5 851,35
<b>objekt SO201 Most</b>										
3	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU trubka do 108/16	M	288,000	0,000	-288,000	3 042,70	876 297,60	0,00	-876 297,60
4	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,387	2,024	-0,363	29 771,66	71 064,95	60 257,84	-10 807,11
5	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,006	5,994	-0,012	29 771,66	178 808,59	178 451,33	-357,26
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-910 867,37</b>

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO201 Most</b>										
1	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	M2	4,000	4,600	0,600	901,11	3 604,44	4 145,11	540,67
2	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	120,000	150,000	30,000	1 778,81	213 457,20	266 821,50	53 364,30
3	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	120,000	150,000	30,000	1 170,27	140 432,40	175 540,50	35 108,10
4	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	M	252,000	289,000	37,000	2 119,60	534 139,20	612 564,40	78 425,20
5	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM	M	63,000	76,500	13,500	2 236,63	140 907,69	171 102,20	30 194,51
6	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	11,124	11,370	0,246	29 771,66	331 179,95	338 503,77	7 323,83
7	1361124800	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	T	0,000	0,334	0,334	26 000,00	0,00	8 684,00	8 684,00
8	1401108000	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	M	0,000	340,000	340,000	2 030,00	0,00	690 200,00	690 200,00
9	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	HOD	0,000	60,000	60,000	2 130,00	0,00	127 800,00	127 800,00
10	281811112	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek přes 38,1 do 50,8	M	0,000	340,000	340,000	529,00	0,00	179 860,00	179 860,00
11	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa	HOD	0,000	55,000	55,000	4 800,00	0,00	264 000,00	264 000,00
12	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	M	0,000	153,000	153,000	1 360,00	0,00	208 080,00	208 080,00
13	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	M	0,000	187,000	187,000	1 520,00	0,00	284 240,00	284 240,00
14	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	KS	0,000	34,000	34,000	1 230,00	0,00	41 820,00	41 820,00
15	5339502000	obturator dvojitý	KS	0,000	4,000	4,000	12 900,00	0,00	51 600,00	51 600,00
16	5852215000	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	0,000	54,000	54,300	2 610,00	0,00	140 940,00	141 723,00
17	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	T	0,000	63,000	63,885	481,00	0,00	30 303,00	30 728,78
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>2 233 692,39</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>1 322 825,02</b>