

DODATEK č. 5
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1887/2019/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 242 61 327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 38041

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽDC/01/2019**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je **změna termínu dokončení Díla**.

Změna termínu dokončení Díla je vyvolána z důvodu administrace změnových listů (dále jen „ZL“). Veškeré stavební práce jsou hotové, zbývá dovypořádat ZL ke stavbě. Administrace ZL není stavební činností.

Z výše uvedených důvodů se termín dokončení celého díla posouvá o 5 měsíců, tak že termín celkového provedení díla se mění z 31.10.2021 na termín 31.03.2022.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram postupu prací, která obsahuje termíny plnění díla ke dni podpisu Dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 5., odst. 5.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, na úpravě Smlouvy č. Objednatel: E618-S-1887/2019/PAL, č. Zhotovitele: SŽDC/01/2019, takto:

1. **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *zrušuje se stávající text Článku 3. odst. 3.6. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31.03.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do **30.06.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31.03.2022**.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *zrušuje se stávající text Článku 5. odst. 5.14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/16/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla- <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1887/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: SŽDC/01/2019, nedotčená Dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v **šesti (6) vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 5 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 29.10.2021

V Mostě, dne 25.10.2021

Ing. ~~Karel Švejd~~ **Švejd**, MBA
ředitel odboru investičního

Ing. **Mojmír Nejezchleb**
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Tomáš Antonov
jednatel společnosti

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM STAVBY K 31.3.2022																																				
Přestupní terminál Strakonice	IX.19	X.19	30.19	XII.19	1.20	7.20	13.20	19.20	26.20	1.21	7.21	13.21	19.21	26.21	1.22	7.22	13.22	19.22	26.22	1.23	7.23	13.23	19.23	26.23	1.24	7.24	13.24	19.24	26.24	1.25	7.25	13.25	19.25	26.25		
optočení stavby, zařízení staveniště a osazení dočasných																																				
zaklazení, wc a čekárny	12.09.2019																																			
bourací práce s odvozem stavebního odpadu	12.09.2019																																			
podlahová deska v 1. PP																																				
Stavba - střední trakt																																				
Podlahová deska v 1. NP, 1. etapa - střední trakt - jih																																				
Podcepení krovu + demolice železniční středové stěny a stropů																																				
Podlahová deska 1. NP, 2. etapa - střední trakt - sever																																				
Podlahová deska + železná tráma s sloupky 1. NP, 3. etapa - střední trakt - chodba jih																																				
Nové železniční středové stěny a stropy																																				
Podlahová deska + železná tráma s sloupky 1. NP, 4. etapa - střední trakt - chodba sever																																				
Nové severní středové stěny a stropy																																				
Stavba - krajní trasy																																				
Podlahová deska 1. NP																																				
Demontáž stropů + nové stropy																																				
výšňová železná + nové schodiště																																				
SDK konstrukce - nosné prvky																																				
Hrubé rozvody vody s kanalizací ústředního topení																																				
Hrubé rozvody elektro, MaR slaboproud a silnoproud, osazení elektrorozvaděčů s jejich výhledem																																				
SDK konstrukce opláštění stěn a dokončení stropů																																				
zemní práce, inženýrské obvodových stěn, hydroizolace																																				
Úpravy povrchů vnitřní omítky a stěrky																																				
oprava středního pláště a krovů																																				
výměna oken a vzdušných dveří																																				
podání a montáž topení a vytápění																																				
podání a montáž okna a dveří																																				
montáž zářivkových předmětů																																				
podání a montáž informačního systému																																				
stavba parkoviště a příjezdových cest																																				
osazení výtahu a zapojení výtahu																																				
dokončovací práce, osazení keramických prvků a zářivkových předmětů, kompletace																																				
malby a číty úklid stavby																																				
dokončení stavebních prací																																				
zkoušky, revize a dokumenty																																				
administrativní vypořádání ZL po dokončení stavebních prací																																				
předání hotového díla																																				