

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210037**

**na akci: "Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř. km 5,280 – 5,420"**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové**  
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**  
  
závod Pardubice  
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**  
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**  
  
Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **70890005**  
DIČ: **CZ70890005**  
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Milan Brokl**  
Adresa sídla: **XXX**  
  
Statutární orgán: **-**  
Osoba oprávněná k podpisu: **Milan Brokl**  
Zástupce pro věci technické: **Milan Brokl**  
IČ: **66804418**  
DIČ: **XXX**  
Obchodní rejstřík: **-**  
Bankovní spojení: **XXX**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210037 ze dne 7. 7. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2021**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení:**

Projektová dokumentace předpokládala s ohledem na výsledek rozboru sedimentu jeho následné uložení na ZPF. Po zahájení těžení nánosů bylo zjištěno, že nánosy obsahují značný podíl komunálního odpadu, jako jsou střepy, zbytky stavebního materiálu, staré hrnce apod., množství je takové, že vytrít tento odpad by bylo značně pracné a časově náročné. Zhotovitel a objednatel se tedy rozhodli pro uložení těžných nánosů na skládce, což si vyžádá prodloužení termínu.

### **bod 5.1 článku 5.**

#### **stávající text:**

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **418 616,30 Kč**

slovy: **čtyři sta osmnáct tisíc šest set šestnáct korun českých třicet haléřů** bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2021 a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

příloha č. 1 - soupis víceprací (+ 68 998,99,-Kč)

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **487 615,29 Kč**

slovy: **čtyři sta osmdesát sedm tisíc šest set patnáct korun českých dvacet devět haléřů** bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny celkové ceny díla:**

Projektová dokumentace předpokládala s ohledem na výsledek rozboru sedimentu jeho následné uložení na ZPF. Po zahájení těžení nánosů bylo zjištěno, že nánosy obsahují značný podíl komunálního odpadu, jako jsou střepy, zbytky stavebního materiálu, staré hrnce apod., množství je takové, že vytrít tento odpad by bylo značně pracné a časově náročné. Zhotovitel a objednatel se tedy rozhodli pro uložení těžných nánosů na skládce, což si vyžádá vícenáklady za odvoz a uložení na skládce.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

## IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

*podepsán elektronicky*

*podepsán elektronicky*