

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4433/2021

a

Zhotovitelem:

účastníky společnosti

Společnost s názvem: „UNIOL RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:xxx

č. účtu: xxxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Společník 3:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty,
na základě plné moci ze dne 14.3.2019

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 1. 7. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele E617-S-2433/2019, č. smlouvy Zhotovitele 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD (dále také jen „**Smlouva**“),

ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede, a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen od 5. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 2. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 2. 2021 vyhlášen od 15. 2. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 2. 2021 byl dne 27. 2. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 3. 2021 prodloužen do dne 11. 4. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 29. 10. 2020 Zhotovitel oznámil vznik nároku na prodloužení Doby pro dokončení a na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a nároku na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**claim**“).
5. Svým dopisem ze dne 1. 9. 2021 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“).
6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek Smlouvy. Správce stavby claim Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.
7. Svým dopisem ze dne 5. 10. 2021 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě tohoto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany tuto dohodu o finančním vypořádání.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 5. 10. 2021, a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy a z předloženého claimu.
9. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že u prací, jež jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.
10. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů).

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 5. 10. 2021 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši **16.089.431,54 Kč**.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé její výši, tj. **16.089.431,54 Kč**.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 16.089.431,54 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne předložení podrobného závěrečného claimu 1. 9. 2021. Jakýchkoliv dalších claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření dohody či nebyly správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur sjednány ve Smlouvě s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 22.11.2021

V Praze dne 31.10.2021

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

27.10.2021

.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

2.11.2021

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

3.11.2021

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

1.11.,2021

.....
Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019
EUROVIA CS, a.s.

2.11.2021

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

2.11.2021

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.