

# DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO č.63/2020/I/Vas

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
[REDAKCE], místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE] referent odboru investic a údržby  
majetku města  
tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Ing. Petr Bělák**  
**Tyršova 129, 747 62, Mokré Lazce**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE],  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE],

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 646 07 640  
DIČ: CZ6111250420  
Telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Zapsán u Magistrátu města Opavy, obecní živnostenský úřad, č.j.  
MMOP31 911/2007/ZIVN/RoL, ze dne 14.03.2007

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3, ke smlouvě o dílo č. 63/2020/I/Vas k vyhotovení projektové dokumentace s názvem akce „Zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovicích, včetně vyřešení napojení dešťových vod - projekt“ (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to z důvodu nesrovnalosti zákresu stavby v katastrální mapě, který neodpovídal skutečnému stavu a nesouhlasným stanoviskem od SmVak a.s., tak, že

**Článek III. Doba plnění, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace DUS + DPS (žumpy včetně napojení a vyřešení napojení dešťových vod, včetně napojení), včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace), podrobný položkový rozpočet stavby, předání vydaného pravomocného územního souhlasu: **(část B)**

**do 6 týdnů od obdržení souhlasného stanoviska SmVak a.s.**

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne ..... **22.11.2021** .....

V Mokřích Lazcích dne ..... **22.11.2021** .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

starostka města

