



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0846A20

na zhotovení stavby

„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Mikroregion Kuřimka**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, předsedou
IČO: 712 48 749
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: č.ú.: 35-4689020287/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **PORR a. s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zastoupena:
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení: č.ú.: 1091107720/5500, bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, tomas.nentvich@porr.cz, tel.: 737 271 674 a
Josef Křenek, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
josef.krenek@porr.cz, tel.: 739 247 074

(dále jen „Zhotovitel“)



2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 4.5., 4.6. a 13.2 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 9 – 0846A20 ze dne 26. 11. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 07. 2021 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.17. následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 10 - 22, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se především:

- změna cyklostezky na komunikaci obytné zóny včetně vybudování kanalizace ve staničení 1,355-1,405 II. Etapa;
- hydroizolace mostů;
- dopočítání výměr povrchů, obrubníků a konstrukčních vrstev dle geodetického zaměření skutečného provedení;
- hospodářské sjezdy s povrchem z asfaltu.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Původní cena dle SoD bez DPH	21.947.555,24 Kč
• Cena Dodatku č. 1 bez DPH	368.246,45 Kč
• <u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>622.764,14 Kč</u>
• Cena celkem bez DPH	22.938.565,83 Kč
• <u>DPH 21 % celkem</u>	<u>4.817.098,83 Kč</u>
• Cena celkem včetně DPH	27.755.664,66 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 10 - 22, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou Objednatele konanou dne 21. 09. 2021 usnesením č. 6/4/21.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:

– změnový list 10 – 22

V Kuřimi dne 22. 09. 2021

V Brně dne 22. 09. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
předseda

.....
Ing. Václav Šafář
prokurista pro pobočku

.....
Jan Munzar
prokurista

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Rozdíl výměr mezi PD a geodetickým zaměřením úsek km 0,619 - 0,761		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL - po geodetickém zaměření dokončené stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr ve výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti. Byl proveden přípočet a odpočet rozdílových položek.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 275,99
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-33 990,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-10 714,01
	Výše DPH sazba:	21%	-2 249,94
	náklady na změnu vč. DPH		-12 963,95
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Rozdíl výměr mezi PD a geodetickým zaměřením úsek km 0,771 - 0,800		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL - po geodetickém zaměření dokončené stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr ve výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti. Byl proveden přípočet a odpočet rozdílových položek.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 767,30
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-8 447,15
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-6 679,85
	Výše DPH sazba: 21%		-1 402,77
	náklady na změnu vč. DPH		-8 082,62
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Změna povrchu nad jímkami, doplnění značek		
Popis změny:	<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL - po konzultaci s PČR rozhodl investor o doplnění dopravních značek k hospodářským vjezdům. Dále investor rozhodl o změně povrchu cyklostezky nad dešťovými jímkami firmy MCAE z asfaltu na zámkovou dlažbu z důvodu snížení nákladů na práce při případné údržbě jímek.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		123 395,87
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-168 582,04
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-45 186,17
	Výše DPH sazba: 21%		-9 489,10
	náklady na změnu vč. DPH		-54 675,27
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Sjezdy a Hospodářské propustky na státní silnici		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - v projektové dokumentaci nebyla zapracována podmínka správce krajské silnice SÚS JmK na zpevnění povrchů hospodářských sjezdů asfaltem.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		41 500,80
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 500,80
	Výše DPH	sazba: 21%	8 715,17
	náklady na změnu vč. DPH		50 215,97
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel:		podpis
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	pamětní cedule, geolog		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - investor rozšířil dílo o dodávku pamětní cedule, práce byly zúženy o činnost geologa, jejíž zajištění nebylo nutné. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		3 750,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-11 905,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-8 155,00
	Výše DPH sazba: 21%		-1 712,55
	náklady na změnu vč. DPH		-9 867,55
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Rozdíl výměr mezi PD a geodetickým zaměřením úsek km 0,000 - 0,477		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - po geodetickém zaměření dokončené stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr ve výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti. Byl proveden přípočet a odpočet rozdílových položek. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		150 554,03
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-441,16
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		150 112,87
	Výše DPH sazba:	21%	31 523,70
	náklady na změnu vč. DPH		181 636,57
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Změna konstrukce a povrchu cyklotrasy - rozšíření obytné zóny		
Popis změny:	<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu stávající a budoucí výstavby RD rozhodl investor o prodloužení úseku stávající obytné zóny a tím pádem zkrácení navazující části cyklotrasy ve staničení km 1,41. Změnový list zahrnuje neprovedené položky původního rozpočtu. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-293 960,26
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-293 960,26
	Výše DPH sazba: 21%		-61 731,66
	náklady na změnu vč. DPH		-355 691,92
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“			
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749			
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078			
Název ZL:	Hydroizolace mostů			
Popis změny:				
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - po odstranění původních konstrukčních vrstev na mostcích byl zjištěn nevyhovující stav jejich hydroizolace. Bylo nutné provést její obnovu.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		100 225,55	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		100 225,55	
	Výše DPH sazba:	21%	21 047,37	
	náklady na změnu vč. DPH		121 272,92	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Neprovedené práce - činnost geologa		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - práce byly zúženy o činnost geologa, jejíž zajištění nebylo nutné.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	-17 857,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-17 857,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-3 749,97
	náklady na změnu vč. DPH	-21 606,97	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Prodloužení obytné zóny - cesta		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu stávající a budoucí výstavby RD rozhodl investor o prodloužení úseku stávající obytné zóny a tím pádem zkrácení navazující části cyklotrasy ve staničení km 1,41. Změnový list zahrnuje položky pro novou část vozovky obytné zóny. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	406 788,43	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	406 788,43	
	Výše DPH sazba:	21%	85 425,57
	náklady na změnu vč. DPH	492 214,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Prodloužení obytné zóny - příčný žlab		
Popis změny:	<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu stávající a budoucí výstavby RD rozhodl investor o prodloužení úseku stávající obytné zóny a tím pádem zkrácení navazující části cyklotrasy ve staničení km 1,41. Změnový list zahrnuje položky pro příčný žlab nové části vozovky obytné zóny.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	37 118,09	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	37 118,09	
	Výše DPH sazba:	21%	7 794,80
	náklady na změnu vč. DPH	44 912,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Prodloužení obytné zóny - kanalizace		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu stávající a budoucí výstavby RD rozhodl investor o prodloužení úseku stávající obytné zóny a tím pádem zkrácení navazující části cyklotrasy ve staničení km 1,41. Změnový list zahrnuje položky pro odvodnění nové části vozovky obytné zóny.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	250 641,69	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	250 641,69	
	Výše DPH sazba:	21%	52 634,76
	náklady na změnu vč. DPH	303 276,45	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“		
Objednatel:	Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 712 48 749		
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078		
Název ZL:	Prodloužení obytné zóny - VRN		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 26. 11. 2021 čl. 2, bod 2.9, 2.10, 2.11 a čl. 4 bod 4.6 předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu stávající a budoucí výstavby RD rozhodl investor o prodloužení úseku stávající obytné zóny a tím pádem zkrácení navazující části cyklotrasy ve staničení km 1,41. Změnový list zahrnuje položky pro VRN rozpočtu prodloužení obytné zóny.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	18 929,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	18 929,00	
	Výše DPH sazba: 21%	3 975,09	
	náklady na změnu vč. DPH	22 904,09	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		