

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-291/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 094 20, uzavřené dne 10. 02. 2021. Smluvní strany se v souladu se schváleným **Změnovým listem stavby č. 1** (dále též „ZL“), a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
- Úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 5, odst. 5.2 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky o změnu na pozici Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, kterým byl nově jmenován pan Ing. Martin Podlaha, k němuž Zhotovitel předložil všechny požadované doklady. Objednatel proto s úpravou oprávněné osoby na straně Zhotovitele souhlasil. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.
- Úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 7, odst. 7.5.2 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky o změnu svého poddodavatelského systému tak, že navrhuje zaměnit jednoho ze svých poddodavatelů za společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. Procentuální podíl prací vykonávaných poddodavateli v rámci této stavby zůstává na 38%. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému na straně Zhotovitele souhlasil. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.
- Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adres pro zasílání faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-291/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 094 20, uzavřené dne 10. 02. 2021, takto:

- 1)** Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) ██████████ KČ

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) ██████████ KČ

Celková změna nákladů Zhotovitele dle dodatku č. 1 - 46 729,18 KČ

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 1.

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 19 316 722,00 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH (ZL č. 1) - 46 729,18 Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 19 269 992,82 Kč

slovy: **devatenáct milionů dvě stě šedesát devět tisíc devět set devadesát dva korun českých a osmdesát dva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

3) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_20-20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP_R_14-20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - NEOBSAZENO

Příloha č. 10: Osvědčení

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-291/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 094 20, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 3 (příloha č. 8 Smlouvy):	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



23.11.2021 10:36
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Plzni

Datum: 2021.11.22
08:24:25 +01'00'

.....
Jan Rychtera

prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba:			Cena dle SOD [Kč bez DPH]	ZL 1 Vícepráce	ZL 1 méněpráce	Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]
Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček			19 316 722,00	1 060 562,60	-1 107 291,78	19 269 992,82
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	ZL 1 Vícepráce	ZL 1 méněpráce	Cena typu objektů [Kč]
Stavební část						
SO	101	Přejezdová konstrukce přejezdu P2236 v km 20,712				
	102	Elektrická přípojka nn pro PZS v km 10,261 (P5909)				
Technologická část						10 656 685,00
PS	101	Výstavba PZS v km 20,712 (P2236)				
Všeobecné konstrukce a práce						
VŠEOB	SO 98-98	Všeobecný objekt				

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	Mgr. Petr Hocký
E-mail	HockyP@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 606 796 337

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Ondřej Göpfert
E-mail	Gopfert@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 724 343 005

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Josef Křemen
E-mail	KremenJ@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 725 963 524

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	Ivana Kratochvílová
E-mail	KratochvilovaI@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 725 845 475

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	Ing. Martin Šesták
E-mail	SestakM@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 602 708 920

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	Ing. Jana Moravcová
Adresa	SŽG, RP Praha, Václavkova 169/1, Dejvice, PSČ 160 00
E-mail	MoravcovaJa@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 702 228 979

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	Ing. Martin Šesták
E-mail	SestakM@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 602 708 920
Číslo osvědčení	ROVS/1337/KOO/2018, datum vydání osv. 06/12/2018

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Jan Rychtera
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	jrychtera@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 862

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Marek Tyr
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	tyr@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 834

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	Michal Mafka
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	mafka@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 831

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	Ing. Marek Tyr
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	tyr@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 834

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	Ing. Maroš Súkeník
Adresa	Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha
E-mail	Maros.sukenik@gjw-praha.cz
Telefon	734 167 753

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	Miroslav Kodýdek
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	kodydek@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 843

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Růžička
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	ruzicka@prvni-saz.cz
Telefon	387 413 105

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	Ing. Ondřej Šafránek
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	safranek@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 871

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení	Ing. Michal Volek
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	volek@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 823

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Růžička
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	jruzicka@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 811

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	Petra Zifčáková
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	zifcakova@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 822

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	Ing. Zdeněk Pelech
Adresa	Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
E-mail	pelech@prvni-saz.cz
Telefon	378 229 830

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	Ing. Martin Podlaha
Adresa	č.p. 388, 267 23 Lochovice
E-mail	Martin.Podlaha@hrdlicka.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, IČO: 41192869	Poskytnutí člena personálu, spolupráce na SO 101	37%
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45 26601 Tetín IČO: 18601227	Poskytnutí člena personálu, geodetické práce	1%
	CELKEM	38 %