



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 18/993/5070

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 331

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Společnost je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1 602 00 Brno

Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Zhotovitel je plátcem DPH.
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě následujícího znění:

1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 02. 2019, mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo pod číslem objednatele 18/993/5070 a číslem zhotovitele 2018 331 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro společné územní a stavební rozhodnutí, včetně zajištění inženýrské činnosti k vydání společného územního a stavebního povolení pro mostní objekt na akci s názvem „**Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná**“.
- 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že během projednávání konceptu projektových dokumentací, dne 02. 09. 2020, vznikl požadavek Odboru dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“) na prověření návrhu dokumentace ve vazbě na kapacitní posouzení celkové oblasti. Na základě závěrů z následujících jednání, dne 08. 10. 2020, objednal OD MMB u společnosti Brněnské komunikace a.s. (dále jen „BKOM“) zpracování požadovaného dopravně inženýrského posouzení, včetně kapacitního výpočtu navrhovaného uspořádání křižovatek v celkové oblasti. S ohledem na výše uvedené Zhotovitel požádal o přerušení prací, a to do doby získání závěrů kapacitního posouzení oblasti a vyhodnocení případných dopadů do zpracované projektové dokumentace.
- 1.3 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě závěrů kapacitního posouzení vyslovili OD MMB a BKOM nesouhlas s dříve zpracovanou dokumentací a požádali o doplnění závěrů kapacitního posudku do projektové dokumentace, a to současně s žádostí OD MMB o koordinaci projektové dokumentace s jimi zajišťovanou dokumentací úpravy křižovatky ulic tř. Generála Píky x Okružní.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě výše uvedeného se v souladu s ustanovením článku V., odstavce 3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým dochází k úpravě smluvních termínů plnění.
- 1.5 Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny termínů plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku II. Doba provedení díla, jenž nově zní:

II.

Doba provedení díla

1. *Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli na základě dílčích plnění v následujících lhůtách:*
 - 1.1. *Dokumentace dle bodu I.3.1.1* **do 4 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 1.2. *Dokumentace dle bodu I.3.1.2.* **do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 1.3. *Dokumentace dle bodu I.3.1.3.* **do 30.11.2021 (podání žádosti o ÚR)**
 - 1.4. *Dokumentace dle bodu I.3.1.4.* **do 30.11.2021 (podání žádosti o SP)**
- 2.2 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3. článku V. Podmínky realizace díla, jenž nově zní:

V.


Podmínky realizace díla

1. Dojde-li ke zpoždění zhotovitele z důvodů překážek vzniklých výlučně pro okolnosti ležící na straně objednatele nebo z důvodů překážek, které obě strany uznávají jako okolnosti nezávislé na vůli stran, které nemohly odvrátit nebo překonat a jež nepředvíдалy a nemohly předem učinit odpovídající opatření k jejich odvrácení nebo zmírnění, znemožňující řádný postup prací dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně písemně informovat a o dobu trvání důvodů těchto překážek se prodlužuje doba provedení díla dle čl. II. odst. 1 Smlouvy, ve které je zhotovitel zavázán odevzdat dílo objednateli.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek ke Smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání obsažená v tomto dodatku ke Smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

V Brně dne.....16.11.2021.....



V Brně dne.....16.11.2021.....

