

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3064/2020

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

SO-01, Oprava koleje v úseku Hanušovice - Jindřichov na Moravě

Finanční úspora, méně práce:

Při zřizování BK byly vhodnější klimatické podmínky, tudíž nebylo nutné používat ve velkém rozsahu napínací zařízení pro dosažení upínací teploty při zřizování BK. Vhodnější skladbou kolejnic došlo k úspoře počtu svarů.

Likvidaci dřevěných kolejnicových podpor částečně provedena správou trati.

SO-02, Oprava koleje v úseku Lipová lázně - Jeseník

Finanční navýšení, více práce:

Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám nebylo možné provést strojní čištění kolejového lože včetně části navazujících prací v původním termínu výluky v září roku 2020. Strojní mechanizace pracovala v novém termínu výluky na jaře roku 2021, kdy byla část mechanizace znovu dopravena na místo práce. Bylo provedeno strojní čištění kolejového lože a následně strojní podbití koleje se zřízením bezстыkové koleje. S těmito pracemi souviselo opětovné vyřízení dopravních uzavírek silničního provozu na žel. přejezdech včetně demontáže a montáže přejezdových konstrukcí v novém termínu výluky.

SO 04-19-07 - Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 3,833

Finanční úspora, méněpráce:

Při realizaci částečných bouracích prací na objektu bylo zjištěno, že stávající římsy nejsou v tak nevyhovujícím stavu, jak předpokládal projekt a bylo rozhodnuto, že nedojde k jejich úplné demolici, ale budou ponechány.

SO 04-19-09 - Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 4,609

Finanční úspora, méněpráce:

Při realizaci částečných bouracích prací na objektu bylo zjištěno, že stávající římsy nejsou v tak nevyhovujícím stavu, jak předpokládal projekt a bylo rozhodnuto, že nedojde k jejich úplné demolici, ale budou ponechány.

SO 05-19-02 - Lipová Lázně - Jeseník, žel. propustek v ev. km 33,498

Finanční úspora, méněpráce:

Z důvodu vnitřních prostorových poměrů nové šachty nebylo možné stupadla osadit.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ~~ANO~~ **NE** **X**

- * uvedené v registru VZ
- ** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 – Více práce a méně práce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
SO 02 – Více práce a méně práce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
SO 04-19-07 – Více práce a méně práce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
SO 04-19-09 – Více práce a méně práce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
SO 05-19-02 – Více práce a méně práce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
Celkem		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více prací a méně prací		
Cena dle SOD	70 829 306,11 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	70 767 488,83 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4 § 222 ZZVZ)	0 %
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5 § 222 ZZVZ)	0 %

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	
---	--

1. Návrh změny vypracoval*:

Ing. Miloš Kolouch, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Olomouci Datum: 01-11-2021 Podpis:

Tomáš Kutý, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Olomouc

V Olomouci Datum: 01-11-2021 Podpis:

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (92)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

2. Stanovisko TDS, přednosty ST:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Basler Miroslav Datum: 01-11-2021 Podpis:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Volek Miroslav Datum: 01-11-2021 Podpis:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Novobilský Josef Datum: 01-11-2021 Podpis:

1. Stanovisko NPI:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Weiss Datum: 01-11-2021 Podpis:

2. Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar Datum: 01-11-2021 Podpis:

Ředitel OŘ Olomouc

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[083]