

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 6/2020/Háj (Hlásnice) ze dne 4.3.2021, ve znění dodatku č. 1
uzavřeného dne 21. 10. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED], externí TDS pro LČR na základě SOD

tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

[REDACTED] a, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VEKTRA, spol. s r.o.

se sídlem Libenice 52, 280 02 Libenice

IČO: 470 52 686

DIČ: CZ47052686

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14786

zastoupená: Ing. Jiří Mašín, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Kolín

číslo účtu: 0011900-151/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6/2020/Háj ze dne 4.3.2021, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 Smlouvu o dílo č. 6/2020/Háj, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hlásnice“, evidenční číslo zakázky: S952/2020/079 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla „Hlásnice“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších změn oproti původní dokumentaci, a to u stavebních objektů SO 01-7, SO 01-9 a SO 01-13, konkrétně se jedná o tyto změny:
 - SO 01-7 – Změna se týká směrového vedení a zkrácení délky odvodňovacího žlabu podél nově provedeného opevnění v km 1,980 – 1,991. PD navrhovala nad rámec celé délky objektu v LB souběhu s vozovkou účelové komunikace provést betonový žlab z prefabrikátů se silničním obrubníkem sloužící k odvodu vody z komunikace v celkové délce 12 m. Na žádost obce Trpín pro zachování max. šířky vozovky a z ohledem na příčný sklon účelové komunikace směrem od VT, bude žlab z betonových prefabrikátů proveden pouze v tělese stupně, kde zajistí převod vod přes stěnu stupně. Žlabovky budou osazeny do betonu v délce 1,5 m až na hranu vozovky účelové komunikace, kde budou plynule navazovat na mělký odvodňovací žlab (svodnici). Silniční obrubník v délce 12 m nebude realizován v celém rozsahu.
 - SO 01-9 - Změna řeší snížení objemu opravy zdiva stupně v km 2,040-2,051. Po očištění bylo zjištěno, že stav konstrukce stupně je významně lepší, nežli byl předpoklad PD, kde se uvažovalo s objemem bourání 4,026 m³. Budou proto opraveny jen ty části zděné konstrukce, které jsou reálně narušené nebo již za hranou své životnosti v objemu zdiva 0,805 m³. Zdivo bude opraveno s využitím původního kamene. V PD je dále uvažováno s přespárováním části dna spadiště, kdy se však po odtěžení nánosů ukázalo, že se ve dně spadiště nachází zachovalá dlažba na sucho bez známek poškození. Plocha 6,6 m² určená k vysekání a přespárování, tak nebude prováděna a bude odečtena v méněpracích.
 - SO 01-13 - Změna se týká snížení objemu zdiva předpokládaného na opravu zdiva a trubního prostupu u stupně v km 2,165. Po očištění tlakovou vodou a vybourání prvních kamenů z přelivné hrany bylo zjištěno, že stav konstrukce zdiva přelivné hrany a křídel stupně je výrazně lepší, nežli byl předpoklad PD, kdy se mělo ubourat a přezdít 4,5 m³ zdiva. Bylo proto ubouráno jen zdivo vykazující sníženou pevnost a zdivo potřebné k odhalení prasklého průchozího potrubí. Objem zděné konstrukce, který bude přezděn s využitím původního kamene je v objemu 0,9 m³. Rozdíl je předmětem méněprací.

Veškeré tyto odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného smlouvou (včetně projektové dokumentace) byly projednány na kontrolním dnu a objednatelem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku dne 5.10.2021. Tedy postupem daným ust. čl. I. odst. 6 smlouvy. Jedná se o dílčí změny oproti původnímu rozpočtu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které byly zjištěny až v průběhu prací, proto je objednatel, ač jednal

s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení díla s těmito dílčími změnami je nutné k řádnému dokončení stavby.

Ocenění dílčích změn původního rozpočtu bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 108.693,71 Kč bez DPH,
tj. rozdíl a snížení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **108.693,71 Kč bez DPH**
3. Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4.945.201,40 Kč bez DPH, slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet pět tisíc dvě stě jedna korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.***

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2 ze dne 4.11.2021
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - Příloha č. 3 – Technická zpráva ke změnovému listu č. 2

V Hradci Králové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Mašín
jednatel
VEKTRA spol. s r.o.