



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 17643/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14192/SOPK/20 ze dne 2.3.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

PRAGOTRADE spol. r. o.

Sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Zastoupený: Josefem Mládkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 402799329/0800
IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
*zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C
vložka 18505*
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k faktu, že při demoličních pracích a souvisejících výkopech byly objeveny pod vrstvou násypů pneumatiky z nákladních automobilů, tyto pneumatiky bylo nutno vykopat, přemístit, očistit, naložit na dopravní prostředek a odvézt k jejich ekologické likvidaci, přičemž tyto náklady a skutečnosti nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 V souvislosti s výše uvedenou změnou došlo k navýšení původní ceny díla ve výši 748 807,36 Kč vč. DPH o vícepráce ve výši 69 261,61 Kč vč. DPH (viz příloha tohoto dodatku „soupis prací – změnový list“, dle níže uvedené tabulky na celkovou částku **818 068,97 Kč**.

3.2 Hodnota navýšení ceny smlouvy:

vícepráce	méněpráce	hodnota změny	hodnota změny v %	celkový nárůst	celkový nárůst v %
69 261,61 Kč	0 Kč	69 261,61 Kč	9,25 %	69 261,61 Kč	9,25 %

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s ust. §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací

Příloha č. 3 – Nabídka vícepráce

V _____ dne _____

Objednatel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

V _____ dne _____

Zhotovite

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR – část 3: „Odstranění zbytků staveb „lokalita Cvičák“ k.ú. Vyšný
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	---

Dotčená část stavby:	Odstranění zbytků staveb „lokalita Cvičák“ k.ú. Vyšný
----------------------	---

Název / označení změny:	
-------------------------	--

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne
-----------------------------------	----------	--------

Návrh pro změnu podal:		Dne:
------------------------	--	------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Při demoličních pracích a souvisejících výkopech byly objeveny pod vrstvou násypů pneumatiky - pravděpodobně nákladních automobilů. Tyto pneumatiky je potřeba vykopat, přemístit, očistit, naložit na dopravní prostředek a odvézt k jejich ekologické likvidaci. Cena je sjednána na 850 Kč/ kus bez DPH při eikovém počtu 54ks pneumatik a doprava 55 Kč/Km bez DPH při celkové vzdálenosti 206,2Km. Celková cena tedy je 57.241 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE
--------------------------------------	-----	----

Vliv změny na cenu díla:		
--------------------------	--	--

Náklady na změnu celkem:		57 241,00 Kč bezDPH
--------------------------	--	---------------------

přípočty celkem:		69 261,61 Kč bezDPH
------------------	--	---------------------

odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH
-----------------	--	---------------

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
-----------------------------	-------	-------

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	
------------------------------------	--------------	--

projektant /AD/ -		
-------------------	--	--

objednatel - AOPK		18.10.21
-------------------	--	----------

- TDS		18.10.21
-------	--	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ACPK_cvičák

Objekt:

1 - pneumatiky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2021

IČ:

62933591

DIČ:

IČ:

16189612

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			268,06
Montáž			56 972,94
Cena bez DPH			57 241,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 241,00	21,00%	12 020,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		69 261,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Výň 59
18. 10. 21
381 01 Český Krumlov
V.1.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_1
Stavba: AOPK_cvičák

KSO:
Místo:

Zadavatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Káplanova 1931/1, 148 06 Praha 11 - Chodov

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
Máňšala Rybáčka 379, 273 02 Píseň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ČO-CZ:
Datum: 15. 10. 2021

IČ: 62933591
DIČ:

IČ: 16189612
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 241,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	výše daně
	21,00%	57 241,00	12 020,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			69 261,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: 10. 10. 21 Razítko Datum a podpis: Razítko

TDS -

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ADPK_010000

Objekt:

1 - pneumatiky

Místo:

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								57 241,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					11 341,00
D		997	Přesun sutě					11 341,00
2	K	997006512R	Vodorovné doprava	km	206,200	1,30	53,70	11 341,00
	PP		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
D		N00	Nepojmenované práce					45 900,00
D		N01	Nepojmenovaný díl					45 900,00
1	K	101010R	Pneumatiky - likvidace	ks	54,000	0,00	850,00	45 900,00
	PP		Pneumatiky - likvidace					

zakázka:

NABÍDKA

Číslo skladu: 1

Dodavatel: PRAGOTRADE, spol. s r.o. Maršála Rybalka 379 273 08 Pchery Humny IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612 C 1274 vedená u Městského soudu v Praze					Vnitřní číslo: 20210001 Příjem poptávky dne: 13.10.2021 Požadovaný termín: 13.10.2021 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: . . Popis:				
Odběratel: Agentura ochrany přírody a krajiny České Kaplanova 1931/1 Praha 11, 14800, Chodov					IČO: 62933591 DIČ: Česká republika				

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
Dobrý den, na základě Vaší dohody na stavbě zasílám nabídku na likvidaci pneumatik ze stavby 1.) odkopání, přemístění, očištění, nakládání a likvidace - 850 Kč/kus bez DPH 2.) doprava - 55Kč/km bez DPH S pozdravem									
		54,000 ks		850,00	0,00	45 900,00	21	9 639,00	55 539,00
		206,200 km		55,00	0,00	11 341,00	21	2 381,61	13 722,61
						57 241,00		12 020,61	69 261,61

Zaevidoval: