



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev.č. 193 - 022b Horšovský Týn"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000801
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005647
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000741
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: P21V00000075
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5,

na základě plné moci

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bnpcf46

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.04. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 193 - 022b Horšovský Týn (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 182 – Přechodné dopravní značení, SO 201 – Most ev.č. 193-022b, SO 201 Provizorní lávka pro přeložku STL plynovodu, SO 501 – Přeložka STL plynovodu. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 765.874,12 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 837.684,55 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 28.237.277,72 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 71.810,43 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 28.165.467,29 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

Metrostav a.s.

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Most ev.č. 193- 022b Horšovský Týn			
Objekt:	SO 182, SO 201, SO 210, SO 501			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDS:	Ing. Alexandr Veličkin			
Projektant:	Pontex s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4			
Popis změny:				
1) Vrty a vlastní mikropiloty delší o 0,5m				
2) Navýšení výztuže spodní stavby				
3) Doplnění kamenných bloku betonovými deskami				
4) Výroba nového zábradlí na předmostních, původní zábradlí bylo zkorovaná a netze ho použít				
5) Rozšíření plochy oprav asfaltový vrstev na prostor před a za mostem, rošíření na opravy v obci Meclov				
6) Zkrácení dočasné přeložky plynovodu				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		-71 810,43 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-15 080,19 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-86 890,63 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		26 989 012,70 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		28 237 277,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		28 165 467,29 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		34 080 215,42 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-837 684,55 Kč	-71 810,43 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	765 874,12 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	22.11.2021	[redacted]	
	TDS: [redacted]		Ing. Alexandr Veličkin 8:28:17 +01'00'	
	Projektant: [redacted]	22. 11. 2021	[redacted]	
	Objednatel: [redacted]	18.11.2021	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 182 - Přechodné dopravní značení										
3	57792A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	M2	6 696,000	4 780,000	-1 916,000	294,000	1 968 624,00	1 405 320,00	-563 304,00
SO 201 - Most ev. č. 193-022b										
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	1,000	-1,000	2 352,000	4 704,00	2 352,00	-2 352,00
80	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	18,000	0,000	-18,000	762,050	13 716,90	0,00	-13 716,90
SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL plynovodu										
11	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	7,578	7,146	0,432	5 080,320	38 498,665	36 303,97	-2 194,70
SO 501 - Přeložka STL plynovodu										
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	311,592	224,158	87,434	235,200	73 286,44	52 721,96	-20 564,48
3	113766	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	93,800	56,400	37,400	211,680	19 855,58	11 938,75	-7 916,83
5	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	165,500	71,500	94,000	141,120	23 355,36	10 090,08	-13 265,28
8	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	111,996	68,280	43,716	622,100	69 672,71	42 476,99	-27 195,72
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	182,040	138,324	43,716	21,170	3 853,79	2 928,32	-925,47
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	96,236	52,520	43,716	803,210	77 297,72	42 184,59	-35 113,13
14	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	59,620	27,360	32,260	15,290	911,59	418,33	-493,26
15	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	8,800	1,600	7,200	201,100	1 769,68	321,76	-1 447,92
16	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	50,820	25,760	25,060	256,370	13 028,72	6 604,09	-6 424,63
17	574C67	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM	M2	50,820	25,760	25,060	384,550	19 542,83	9 906,01	-9 636,82
18	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	60,000	45,200	14,800	330,460	19 827,60	14 936,79	-4 890,81
19	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	8,800	1,600	7,200	443,350	3 901,48	709,36	-3 192,12
24	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	68,500	26,000	42,500	1 458,240	99 889,44	37 914,24	-61 975,20
26	891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM	KUS	3,000	2,000	1,000	3 704,400	11 113,20	7 408,80	-3 704,40
27	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	87,000	36,000	51,000	23,280	2 025,36	838,08	-1 187,28
28	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	87,000	36,000	51,000	17,050	1 483,35	613,80	-869,55
31	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	165,500	71,500	94,000	80,560	13 332,68	5 760,04	-7 572,64
32	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	93,800	68,400	25,400	182,280	17 097,86	12 467,95	-4 629,91
33	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	93,800	68,400	25,400	136,420	12 796,20	9 331,13	-3 465,07
34	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	93,500	59,500	34,000	730,300	68 283,05	43 452,85	-24 830,20
35	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	71,000	59,500	11,500	885,530	62 872,63	52 689,04	-10 183,60
36	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	163,500	93,000	70,500	94,080	15 382,08	8 749,44	-6 632,64

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-837 684,55
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 182 - Přechodné dopravní značení										
4	57792A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	M2	300,000	1 491,750	1 191,750	470,400	141 120,00	701 719,20	560 599,20
SO 201 - Most ev. č. 193-022b										
19	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	21,000	127,000	106,000	94,080	1 975,68	11 948,16	9 972,48
31	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,815	0,857	0,042	105 840,040	86 259,63	90 747,25	4 487,62
33	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	483,000	506,000	23,000	2 469,600	1 192 816,80	1 249 617,60	56 800,80
36	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM	M	165,000	188,000	23,000	2 316,720	382 258,80	435 543,36	53 284,56
48	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	43,762	46,402	2,640	7 190,070	314 651,84	333 633,63	18 981,78
49	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	8,752	9,928	1,176	31 164,010	272 747,42	309 396,29	36 648,88
79	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	396,300	441,000	44,700	81,140	32 155,78	35 782,74	3 626,96
93	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	78,200	104,200	26,000	105,840	8 276,69	11 028,53	2 751,84
122	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	18,000	1 058,000	1 040,00	0,00	18 720,00	18 720,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										765 874,12
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-71 810,43