

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla		
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021		
Reg.č. stavby:	134V151000033		
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763		
Název změnového listu: Větší rozsah poškození štukových vrstev omítek u prvků PF7.1 a PF7.2 fasády			
Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu provádění restaurátorských prací byl zjištěn větší rozsah poškození štukových vrstev omítek u prvků PF7.1 a PF7.2 fasády, než který předpokládala zadávací dokumentace. Nesoudržné štukové vstvy je nutné zcela odstranit a provést nově.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Vyšší rozsah poškození štukových vrstev omítek bylo možné odhalit až po odstranění krycího fasádního nátěru. Zadávací dokumentace počítala s určitým rozsahem poškození štukových vrstev omítek, nikoli ale s takovým rozsahem, který byl zjištěn po odstranění krycích nátěrů. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť : a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o navýšení jedné činnosti z prováděných restaurátorských prací na opravě fasády historické budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Způsob projekčního zpracování: Nemí			
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	508 549 Kč	-237 893 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 48 000 000 Kč		
	Zvýšení: 508 549 Kč		
	Snížení: -237 893 Kč		
	Nová cena: 48 270 656 Kč		
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		

SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----	
	SOD: -----	
	Dodatku č.: 1	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření: Podpis:	
	Datum:	

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla		
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021		
Reg.č. stavby:	134V151000033		
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763		
Název změnového listu: Výměna stávajících skel za nová			
Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu demontáže okenních křídel bylo zjištěno opakující se poškození okenních skel poškrábáním. Stávající skla budou vyměněna za nová. Tento ZL popisuje výměnu u všech oken s výjimkou oken v restaurátorském režimu, u kterých již zadávací dokumentace s výměnou skla uvažovala.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Reálný rozsah poškození stávajícího zasklení bylo možné až po přistavění lešení, demontáži okenních křídel a jejich důkladné kontrole. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť : a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se rozšíření rozsahu činností spojených s uměleckořemeslnou repasí výplní okenních otvorů. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	386 356 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 48 270 656 Kč		
	Zvýšení: 386 356 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 48 657 012 Kč		
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
	Změna je smluvně zakotvena v: ----		

SOD	SOD: -----
	Dodatku č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka
	Podpis: _____ Datum: _____
	Další vyjádření:
	Podpis: _____ Datum: _____

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021
Reg.č. stavby:	134V151000033
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763

Název změnového listu: Záměna materiálu na zlacení písmen na fasádě

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu provádění restaurátorských prací bylo zjištěno, že zlacení písmen na fasádě je provedeno ze zlata ryziho (24 karátu) a nikoli dukátového (23,75 karátu), které předpokládala zadávací dokumentace.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Materiál zlacení písmen na fasádě bylo možné odhalit až po postavení fasádního lešení a zahájení restaurátorských prací. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o navýšení jedné činnosti z prováděných restaurátorských prací na opravě fasády historické budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	244 375 Kč	-229 081 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		48 657 012 Kč
	Zvýšení:		244 375 Kč
	Snížení:		-229 081 Kč
	Nová cena:		48 672 306 Kč
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		

Termíny	Termín předání PD změny: -----
	Termín realizace změn: 2022
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----
	SOD: -----
	Dodatku č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č. 2 : Kalkulace rozpočet Příloha č. 3 : Kalkulace skutečnost
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava
	Podpis: Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch
	Podpis: Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.
	Podpis: Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka
	Podpis: Datum:
	Další vyjádření:
	Podpis: Datum:

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla		
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021		
Reg.č. stavby:	134V151000033		
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763		
Název změnového listu: Reprofilace nýt bosáží			
Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu provádění restaurátorských průzkumů bylo zjištěno, že původní profilace nýt bosáží byla při opravách v minulosti zakryta vrstvou omítky (viz foto Příloha č.1) a to tak, že tvar původní profilace po provedených opravách nebyl patrný. Tvar původní profilace nýt bosáží se podařilo určit (viz foto Příloha č.1) a záměrem je realizovat profilace dle nalezeného vzorku.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Skutečnost, že původní profice nýt bosáží byla zakryta vrstvou omítek při předchozích opravách v minulosti, bylo možné odhalit až v průběhu odstraňování nesoudržných krycích vrstev omítek.		
	V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o navýšení rozsahu prováděných restaurátorských prací na opravě fasády historické budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Způsob projekčního zpracování: Nemí			
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu
	výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 031 947 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		48 672 306 Kč
	Zvýšení:		2 031 947 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		50 704 253 Kč
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		

SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----
	SOD: -----
	Dodatku č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č. 2 : Kalkulace Příloha č. 3 : Zákres rozsahu provádění prací
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka
	Podpis: _____ Datum: _____
	Další vyjádření: Podpis: _____ Datum: _____

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla		
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021		
Reg.č. stavby:	134V151000033		
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763		
Název změnového listu: Záměna kamer			
Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V průběhu provádění prací vznesl objednatel požadavek na doplnění počtu a na změně specifikace kamer.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Cílem změny je zlepšení uživatelského komfortu při provozu divadelní budovy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4). §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu rozsahu a specifikace koncových prvků systému CCTV. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Nemí		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce	
	Stavební náklady	97 744 Kč -11 876 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč 0 Kč	
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 50 704 253 Kč		
	Zvýšení: 97 744 Kč		
	Snížení: -11 876 Kč		
	Nová cena: 50 790 121 Kč		
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
TDS: Ing. Tomáš Moučka			

	AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava		
	Podpis:		Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:		Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:		Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		
	Podpis:		Datum:
	Další vyjádření:		Datum:
	Podpis:		Datum:

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021
Reg.č. stavby:	134V151000033
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763

Název změnového listu: Doplnění komunikačního systému

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V průběhu provádění prací vznesl objednatel požadavek na doplnění komunikačního systému mezi vrátnicí a provozními vraty a invalidním vstupem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Cílem změny je zlepšení uživatelského komfortu při provozu divadelní budovy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o doplnění rozsahu slaboproudé instalace, která je součástí rozsahu díla zhotovitele. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	48 939 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		50 790 121 Kč
	Zvýšení:		48 939 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		50 839 060 Kč
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		

SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----
	SOD: -----
	Dodatku č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava
	Podpis: Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch
	Podpis: Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.
	Podpis: Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka
	Podpis: Datum:
	Další vyjádření:
	Podpis: Datum:

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021
Reg.č. stavby:	134V151000033
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763

Název změnového listu: Vyjmutí a výměna zazděného dešťového svodu

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu provádění restaurátorských prací bylo zjištěno, že jeden zazděný dešťový svod netěsní a je zdrojem zatékání dešťové vody do fasády. Proto je nutné dešťový svod bude odhalit, odstranit a nahradit novým dešťovým svodem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Bez nápravy zatékání skrze poškozený dešťový svod by docházelo k průběžnému znehodnocování části právě restaurované fasády. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o činnost úzce spjatou s restaurátorskými pracemi na opravě fasády historické budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Způsob projekčního zpracování: Neení		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	11 237 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		50 839 060 Kč
	Zvýšení:		11 237 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		50 850 297 Kč
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka			

Termíny	Termín předání PD změny: ----	
	Termín realizace změn: 2022	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ----	
	SOD: ----	
	Dodatku č.: 1	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021
Reg.č. stavby:	134V151000033
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763

Název změnového listu: Výměna patek některých pilastrů

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu provádění restaurátorských prací bylo zjištěno, že některé patky pilastrů, které byly v minulosti vyměněny, byly vyrobeny ve špatném rozměru nebo byly osazeny mimo osu pilastrů. Proto bylo rozhodnuto o jejich výměně.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Cílem změny je přispět provedením nutných restaurátorských prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Skutečnost, že některé patky pilastrů jsou vyrobeny ve špatném rozměru nebo osazeny mimo osu pilastrů bylo možné odhalit až po postavení fasádního lešení a zahájení restaurátorských prací. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o navýšení rozsahu prováděných restaurátorských prací na opravě fasády historické budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Způsob projekčního zpracování: Nemí		
	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
Cena (bez DPH)	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	19 767 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		50 850 297 Kč
	Zvýšení:		19 767 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		50 870 064 Kč

		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: září 2021 - říjen 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: -----		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava		
	Podpis:		Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:		Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:		Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka		
	Podpis:		Datum:
	Další vyjádření:		
Podpis:		Datum:	

Dílo:	ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla		
Smlouva:	THS STD 01/2021 ze dne 14.01.2021		
Reg.č. stavby:	134V151000033		
Objekt:	Historická budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763		
Název změnového listu: Nátěr akroterii východní fasády			
Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: Akroterie východní fasády byly opraveny v průběhu předešlých prací na opravě střechy budovy Stavovského divadla. V průběhu provádění prací na opravě fasády vznesl objednatel požadavek na nátěr akroterii východní fasády, které jsou pohledově viditelné při pohledu na fasádu, do stejného odstínu jako je odstín nově restaurované fasády.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatелеm.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Cílem změny je vizuální zcelení pohledových částí fasády. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4) §222 zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dodatečné stavební práce při provádění restaurátorských prací opravy historické fasády budovy. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu
			výměr v souladu s Čl. VIII, odst. 8 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 595 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		50 870 064 Kč
	Zvýšení:		2 595 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		50 872 659 Kč
		Podpis:	Datum:
	Zhotovitel: Miroslav Hlava		
Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2022		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ----		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 1		

Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Miroslav Hlava	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. arch. Zdeněk Žilka	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření: Podpis:	
		Datum: