

Cena díla dle SOD	2 531 268,59 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. I	36 373,49 Kč bez DPH

Cena díla vč. dodatku č. 1 celkem 2 567 642,08 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3 106 846,92 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL č. I

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Martin Krupička
předseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 4.11.2021	
Název akce: UL 038 537 Ústí n.L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Příloha č. 4,5			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat vystrojení AŠ pro č.p. 741, viz. Př. 1 – záznam z KD č.1, str. 2, čl. V, bod3 – vícepráce, Př.č.2 – kladečské schema změna se bude týkat změny nového vystrojení LT řadu v kolektoru - méněpráce změna se bude týkat změny trasy a místa vstupu do kolektoru oproti PD, viz. Př.č.1 - záznam z KD č. 1, str. 2, čl. V, bod 3, Př.č.3 – kladečské schema nové trasy vstupu změna se bude týkat změny konstrukce podpěrných konzol litinového potrubí v kolektoru – Př.č.1 – záznam z KD č.1, str. 2, čl. V, bod 3, Př.č.4 – statický výpočet výrobce konzol, Př.č. 5 – výkres konzole změna se bude týkat počtu dodaných mechovek a smršťovacích manžet pro hrdlové spoje LT Blutop 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 36 373,49 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
2 567 642,08 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 36 373,49 Kč bez DPH .					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 135 189,49 Kč bez DPH , tj. 5,34 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -98 816 Kč bez DPH , tj. 3,90% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 135 189,49 Kč bez DPH , tj. 5,34 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -98 816 Kč bez DPH , tj. 3,90% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou					
					Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna se minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 22-11-2021

Datum 22-11-2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.