

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 207325 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice

Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
Osoby oprávněné  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE]  
IČ: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) upravuje následovně:

#### V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se vypouští text:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do ukončení všech činností, nejpozději do **30. 11. 2023**.
2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
  - a) plnění bodu A a) ..... do 30. 9. 2021
  - b) plnění bodu A b) ..... do 30. 11. 2023

- c) plnění bodu B a) ..... do 31. 7. 2021  
d) plnění bodu B b) ..... do 30. 9. 2023

A je v tomto článku nahrazen novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do ukončení všech činností, nejpozději do **29. 2. 2024**.
2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
  - a) plnění bodu A a) ..... do 31.12. 2021
  - b) plnění bodu A b) ..... do 29. 2. 2024
  - c) plnění bodu B a) ..... do 31. 7. 2021
  - d) plnění bodu B b) ..... do 30. 9. 2023

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 3.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
člen představenstva  
GEOtest, a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022					
<b>Projekt/stavba:</b>	Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	07.09.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR ██████████					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčího termínu plnění.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					20.08.2021
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Stupeň Přelouč II Aa): V Dodatku č. 2 SOD je požadavek na ukončení technických prací k 30. 9. 2021. Vzhledem k neočekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k posunu sklizně zemědělských plodin a k zahájení vrtných prací až v průběhu srpna 2021, neboť nájemci (uživatelé) polí neumožnili zahájit terénní práce před sklizní. V důsledku toho dochází k posunu navazujících technických prací - karotážních měření ve vrtech, hydrodynamických zkoušek a laboratorních prací (rozbory zemin a vod) na období září až říjen 2021. V návaznosti na skutečné klimatické podmínky nebylo možné provést hydrometrování v řece Labi do konce srpna 2021, tato měření budou provedena v září 2021. V důsledku posunu technických prací v části Aa) je nezbytné posunout i část Ab) - monitoring vrtů, která se od technických prací odvíjí a tím i konečné plnění smlouvy.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  <b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.</b> Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění a finálního termínu plnění.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> Nepoužije se.						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	5 229 400,0 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění A a), A b), B b), má vliv na finální termín dokončení díla.</i>
Cena SoD po změně	5 229 400,0 Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,00%	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS</b>		
<i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITEL</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/170/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : A a), A b), B a), B b)	5.229.400,- Kč	2021 - 2024
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	