



DODATEK č. 21

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitratňová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

a

S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 21, jsou:

1. **Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla** podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 38, č. 45 a č. 52. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 21. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 20.

U prací obsažených v ZL č. 38, č. 45 a č. 52 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ. U úpravy Ceny Díla za neprovedené SO a PS a odpočtu zůstatků neprovedených prací Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na cca 16,51 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 20 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 21, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 19 Smlouvy.
3. **Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.** Důvodem prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a s tím související úpravy přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací je dokončení vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem předloženy, ale dosud neproběhlo jejich finální vypořádání a schválení.

Z tohoto důvodu se po dohodě smluvních stran prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla a lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů nejpozději do 31. 12. 2021. Veškeré stavební práce jsou dokončeny a předány. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3.6, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 20, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schválenými ZL č. 38, č. 45 a č. 52, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 21:

Navýšení dle ZL č. 38 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 38 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 45 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 52 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 5 ZZVZ, bez DPH	8 612 439,22 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnové listy stavby č. 38, č. 45 a č. 52 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 38, č. 45 a č. 52.

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě Ceny Díla (nákladů) o následující neprovedené stavební objekty a provozní soubory a zůstatky ostatních neprovedených prací:

PS 13-22-31 Žst. Beroun, úprava TRS,MRS	██████████ Kč
SO 13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě	██████████ Kč
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr. sítě	██████████ Kč
Odpočet zůstatků ostatních neprovedených prací	██████████ Kč
Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 6 ZZVZ, bez DPH	- 3 531 448,28 Kč

Rekapitulace dodatku č. 21:

Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 5 ZZVZ	██████████ Kč
Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 6 ZZVZ	- ██████████ Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 21, bez DPH	5 080 990,94 Kč

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 20 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 20 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 20 bez DPH	2 126 883 953,60 Kč
Změna ceny dle dod. č. 21 bez DPH	+ 5 080 990,94 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 21 bez DPH	2 131 964 944,54 Kč

slovy: dvě miliardy sto třicet jeden milion devět set šedesát čtyři tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 21 Smlouvy.

b) zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 20 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 21 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy**

Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do **31. 12. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **52 měsíce** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je stanovena shodně jako Celková lhůta pro provedení Díla, **tj. nejpozději do 31. 12. 2021.**

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu probíhajících změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena shodně jako Celková lhůta pro provedení Díla, **tj. nejpozději do 31. 12. 2021.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 20 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 21 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z prací obsažených ve schválených 38, č. 45 a č. 52 a vyplývající z úpravy Ceny Díla za neprovedené SO a PS a odpočtu zůstatků neprovedených prací) k datu podpisu dodatku č. 21 v členění po jednotlivých SO a PS, dále též došlo k upřesnění hodnot jednotlivých způsobilých výdajů. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram postupu prací, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 21 a jeho nedílnou součástí. Tento harmonogram postupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 21 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 20, nedotčená tímto dodatkem č. 21, se nemění.
4. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 21.
5. Přílohou dodatku č. 21 jsou jako přílohy a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21
příloha č. 2 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 21 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29 -09- 2021

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne 23.09.2021

Zhotovitel:

za *EUROVIA CS a.s.*

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za *OHL ŽS, a.s.:*

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

za *S u b t e r r a* a.s.:

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 21 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-11975/2016;
č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 21 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-11975/2016;

č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.