



## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021 ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 12a/21-RM ze dne 18. 11. 2021 na akci:

### „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 553/ORM/2021/2

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**  
Se sídlem: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě  
Oddíl C, vložka 63282  
IČO: 04381823  
DIČ: CZ04381823

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 30. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2021, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla, a s tím souvisejícího nároku na prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla.

#### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 4 – 6.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

#### **Změnový list č. 4 – Přeložka kanalizace:**

Po odhalení a lokalizaci stávající kanalizace se zjistilo, že stávající vedení je v kolizi s novou lávkou. Bylo tedy nutné trasu kanalizace přemístit. Z tohoto důvodu se zvětšil rozsah prací, nová šachta, nové trubní vedení. Zpětné klapky se demontují, jedna se osadí na nové vedení kanalizace a druhou si ponechá investor.

odpočet - 17.790,00 Kč

přípočet + 255.423,48 Kč

**celkem + 237.633,48 Kč**

#### **Změnový list č. 5 – Provizorní podpěry:**

Projekt uvažoval se založením a podepřením skruže na stávajících podpěrách. Na základě zkušenosti s vybouráním krajních podpěr není vhodné využití stávajících pilířů pro podepření skruže a je nutné provést úpravu založení a jejího podepření. Nutné práce souvisí s výměnou podloží a jeho sanací v místě původních pilířů a stavbou nových dočasných pilířů ze systému PIZMO pro podepření skruže.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 569.841,73 Kč

**celkem + 569.841,73 Kč**

#### **Změnový list č. 6 – Vedení veřejného osvětlení:**

Projekt uvažoval s přerušením stávajícího vedení VO a jeho následným zatažením do chráničky po dokončení lávky a s jeho naspojkováním po protažení. Správce VO nesouhlasí s naspojkováním stávajícího kabelu a následným záhozem spojky v předpolí lávky do země, a to z důvodu obavy následných poruch způsobených uložením spojky kabelu do země. Z tohoto důvodu bude stávající vedení mezi nejbližšími nápojnými body nahrazeno novým.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 21.109,17 Kč

**celkem + 21.109,17 Kč**

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

*Cena díla dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 1*

*10.765.250,93 Kč*

*Dodatek č. 2*

• *Odpočty*

*- 17 790,00 Kč*

• *Přípočty*

*+ 846 374,38 Kč*

*Celková cena dodatku č. 2 bez DPH*

*+ 828 584,38 Kč*

***Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH***

***11.593.835,31 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“*

- 3.3. S ohledem na důvody dle čl. 4.9. písm. c) smlouvy, kdy dle shora uvedeného došlo k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla, smluvní strany mění čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách plnění:*

*Dokončení stavební části díla jako celku, jeho zprovoznění, uvedení do předčasného užívání a umožnění objednateli stavební část díla předčasně užívat na základě dohody o předčasném užívání uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem:*

***vše nejpozději do 190 kalendářních dnů ode dne předání staveniště***

*(dále též jako „termín dokončení stavby“ či „termín dokončení“)*

*Dokončením stavební části díla jako celku se má na mysli dokončení všech stavebních objektů dle projektové dokumentace tak, aby tyto byly způsobilé být užity ke sjednanému účelu, zhotovitelem byla předvedena jejich způsobilost užívat je ke sjednanému účelu a současně je objednatel mohl užívat v režimu předčasného užívání a v souladu s dohodou o předčasném užívání.*

*Předání dokončeného díla, a to včetně předání kompletní dokladové části díla objednateli:*

***nejpozději do 30 kalendářních dnů od okamžiku dokončení stavební části díla jako celku, jeho zprovoznění, uvedení do předčasného užívání a umožnění objednateli stavbu předčasně užívat na základě dohody o předčasném užívání uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem***  
*(dále též jako „termín provedení díla“ či „termín provedení“)*

*Termín dokončení stavby, termín dokončení, termín provedení díla a termín provedení se společně označují pro účely této smlouvy jako „lhůty plnění“, jednotlivě pak jako „lhůta plnění“.*

*Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel termín dokončení, dostává se do prodlení.“*

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



Ing. Aleš Semotam  
jednatel společnosti

Jihlava dne: 18.11.2021



Za  
statutární  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky

