



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Evidenční číslo smlouvy objednatele: 5619054122  
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200389

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019, uzavřené mezi

### Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

IČO: 449 92 785

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
podpisem tohoto dodatku pověřen:

[REDACTED]  
na základě usnesení Rady města Brna na schůzi číslo R8/039 konané dne  
28. srpna 2019

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### Společnost „Kanalizace Brno II“

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

### OHLA ŽS, a.s. vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

Zastoupené: [REDACTED]

### HOCHTIEF CZ a.s. společník I

se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 Praha

IČO: 466 78 468

Zastoupené: [REDACTED]

### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společník II

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

Zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé;

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“).

## I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335 dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 16. 10. 2019 pod ID smlouvy: 9719074 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na Variace Díla provedené dříve uzavřenými změnovými listy a nezbytnosti prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, resp. z ní vyplývající překážky při realizaci Díla, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li tento Dodatek jinak.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se:
  - a) mění předpoklad Smluvní ceny v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku, a to z důvodů Variací (změn Díla), jež jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1, a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku,
  - b) mění Doba pro dokončení Díla ve smyslu pod-článku 1.1.3.3. Podmínek uvedené v Příloze k nabídce k Dopisu nabídky, a to v rozsahu uvedeném v čl. IV. tohoto Dodatku,
  - c) mění Formulář „Postupné závazné milníky“ ve smyslu pod-článku 4.26. Podmínek, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) pod-článkem 4.24 Podmínek a ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely dne 15. 11. 2020 dohodu o podmínkách záchranného archeologického výzkumu, která byla uveřejněna v registru smluv dne 16. 11. 2020, pod ID smlouvy: 13510620. Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu ze dne 15. 11. 2020 tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
3. Dále se tímto Dodatkem doplňuje bod. 2 Smlouvy o dílo tak, že se za slova „*k) Vzor Dohody o předčasném užívání části Díla (pozemní komunikace)*“ doplňuje následující text:

„l) *Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo;*

m) *Změnový list č. 0-002 1-5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo;*

n) *Dohoda o podmínkách záchranného archeologického výzkumu ze dne 15. 11. 2020, která tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.*

(Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až n) společně také jen jako, Smlouva).“

### III. Změna předpokladu Smluvní ceny (přehled odsouhlasených změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k Variacím a v souladu s pod-čl. 13.1 Podmínek k zadání a podpisu změnových listů, kterými se změnilo Dílo a tím i předpoklad Smluvní ceny a Doba pro dokončení Díla, jakož i doby pro splnění Postupných závazných milníků.
2. Změnové listy obsažené v příloze č. 1 tohoto Dodatku mění Dílo způsobem v nich uvedeným, přičemž jejich prostřednictvím si Smluvní strany rovněž dohodly předpoklad Smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly, že změnové listy uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny, přičemž dochází ke změně předpokladu Smluvní ceny v rozsahu všech relevantních dokumentů Smlouvy o dílo, a to i v Dodatku výslovně neuvedených takto:

Přijatá smluvní částka dle Dopisu o přijetí nabídky.....1 097 032 448,43 Kč bez DPH

Cena vypuštěných prací celkem dle dodatku č. 1 .....-15 007 319,96 Kč bez DPH

Cena dodatečných prací celkem dle dodatku č. 1 .....38 577 769,88 Kč bez DPH

**Nově dohodnutý předpoklad Smluvní ceny .....1 120 602 898,35 Kč bez DPH**

Slovy: jedna miliarda sto dvacet milionů šest set dva tisíc osm set devadesát osm korun českých a třicet pět haléřů.

### IV. Změna Doby pro dokončení Díla

1. V návaznosti na Claim zhotovitele, který vychází z objektivních a nepředvídatelných skutečností v souvislosti s výskytem jarní vlny pandemie onemocnění COVID-19 a následným vyhlášením nouzového stavu, jakož i s ohledem na vyjádření Správce stavby zn. 88/10/7/2020 a změnový list č. 0-002 1-5 z 15. 6. 2020, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, a byl Smluvními stranami odsouhlasen v rámci kontrolního dne č. 13 ze dne 8. 10. 2020, došlo v souladu s pod-článkem 8.4 Podmínek k prodloužení Doby pro dokončení Díla.
2. Z uvedeného důvodu se v Příloze k nabídce v položce Doba pro dokončení Díla v pod-článku 1.1.3.3 ve sloupci Údaje nahrazuje stávající text tímto textem:

**„Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 33 měsíců.“**

3. Smluvní strany činí nesporným, že poslední den „Doby pro dokončení Díla“ v délce 33 měsíců dle předchozího odstavce připadá na den 15. 7. 2022.

## V. Změna doby pro splnění Postupných závazných milníků

1. Vzhledem k tomu, že nastaly skutečnosti, s nimiž Smlouva o dílo spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s pod-článkem 8.13 Podmínek na prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků.
2. Z uvedeného důvodu se doby pro splnění jednotlivých Postupných závazných milníků uvedených ve Formuláři „Postupné závazné milníky“ mění následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T1. Troubská (Sekce Bosonohy) bude prodloužena o 77 dní.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu nezbytnosti zajištění náhradní autobusové dopravy v období 7. 5. 2021 – 23. 7. 2021, které bylo schválené Správcem stavby.

**Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 267 dní.**

- b) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T2. Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany) bude prodloužena o 84 dní.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno omezení Zhotovitele při provádění specializovaných prací v celkové délce 23 dní, ke kterému došlo z důvodu zásahu vyšší moci (pandemie onemocnění COVID-19) v období od listopadu 2020 až do ledna 2021.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu nezbytnosti změny technologie pokládky kanalizace oproti původní projektové dokumentaci v období 13. 5. 2021 - 13. 7. 2021 (tj. 61 dní), které bylo schválené Správcem stavby.

**Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 569 dní.**

- c) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T4. Ořechovská (Sekce Brno-jih) bude prodloužena o 251 dní.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu požadavků Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, na zajištění volného průjezdu silnice v šířce alespoň 3,50 m, v období 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021 (tj. 150 dní), které bylo schválené Správcem stavby.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu vedení objízdné trasy jiné uzavírky dle požadavku Městské části Brno-jih v období 24. 9. 2020 - 31. 10. 2020 (tj. 37 dní), které bylo schválené Správcem stavby.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu požadavků Policie ČR a Odboru dopravy Magistrátu města Brna činěných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 v období 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020 a 12. 6. 2020 - 21. 6. 2020 (tj. 32 dní), které bylo schválené Správcem stavby.

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací v délce 32 dní z důvodu provádění sanací podloží v aktivní zóně komunikace, které mělo dopad na harmonogram stavby a bylo schválené Správcem stavby.

**Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 551 dní.**

3. Formulář Postupné závazné milníky, který je dle bodu 2. písm. g) Smlouvy o dílo její součástí, změněný dle předchozího odstavce, tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku.

## **VI. Závěrečná ujednání**

1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
4. Tento Dodatek je vyhotoven a sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.

### **Doložka dle ust. § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/172 konané dne 22. 9. 2021.

Příloha č. 1: Změnové listy uzavřené ke Smlouvě o dílo na CD.

Příloha č. 2: Změnový list č. 0-002 1-5 na CD.

Příloha č. 3: Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu ze dne 15. 11. 2020 na CD.

Příloha č. 4: Aktualizovaný Formulář Postupné závazné milníky na CD.

V Brně dne: .....

V Brně dne: .....

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]