

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 14

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: VZT

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované VZT PRÁCE (zařízení č. 4 – větrání schodiště, dále nátěr komponentů VZT) a zámečnické prvky jejichž potřeba vznikla v rámci realizace stavby (doplnění ventilátoru a dalších komponentů pro odvětrání sklepního prostoru a dále doplnění výústek kruhového potrubí)		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	31 771,20	56 878,50
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	58 970 524,94 bez DPH	71 354 335,18 s DPH
	dosud platná cena dle SOD:		
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	25 107,30	30 379,83
nová cena:	58 945 417,64	71 323 955,34	
odsouhlasení nákladů na změnu:			
	Datum	Podpis	
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: VZT – MĚNĚPRÁCE VZT - VÍCEPRÁCE		
Datum			

X



jednatel