

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 22

Stavba: <b>Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání</b> Objekt: <b>SO 10 – Objekt Loucká 3059/25</b> Objednatel: <b>Město Znojmo</b> Sídlo: <b>Obroková 1/12, 669 02 Znojmo</b> Zhotovitel: <b>POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo</b> Generální projektant: <b>Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno</b>																																									
<b>Změna: RESTAURÁTOR – Kamenné prvky - OBJEKT SO10</b>																																									
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Stávající zjištěný stav po vybourání novodobých konstrukcí a odstranění násypu v místě předpokládaného původního schodiště</b> Popis změny: 1) po vybourání novodobých konstrukcí byly zjištěny chybějící prvky části křížové klenby (sloupky) 2) po odstranění násypu v místě původního schodiště bylo nutné vyrobit zcela nové kamenné schodiště a navíc (doplnit jeden schod navíc) dle požadavku NPÚ Brno – pískovec 3) z důvodu dovýroby dalšího schodiště bylo nutné vyrobit další madlo (část zábradlí balustrády) 4) NPÚ požaduje statické zajištění stávajícího torza žeber vybíhajících do prostoru ambitu																																								
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b> vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b> ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>																																								
<b>CENA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">náklady na změnu</td> <td style="width: 33%;">vícepráce</td> <td style="width: 33%;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td>stavební náklady</td> <td>204 568,-</td> <td>115 975,37</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>řešeno v rámci AD</td> <td>řešeno v rámci AD</td> </tr> <tr> <td>úprava smluvní ceny:</td> <td>bez DPH</td> <td>s DPH</td> </tr> <tr> <td>dosud platná cena dle SOD:</td> <td>58 876 493,65</td> <td>71 240 557,32</td> </tr> <tr> <td>zvýšení:</td> <td>88 592,63</td> <td>107 197,08</td> </tr> <tr> <td>snížení:</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td><b>nová cena:</b></td> <td><b>58 965 086,28</b></td> <td><b>71 347 754,40</b></td> </tr> <tr> <td><b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b></td> <td><b>Datum</b></td> <td><b>Podpis</b></td> </tr> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel (investor, uživatel)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GP+AD:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady	204 568,-	115 975,37	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH	dosud platná cena dle SOD:	58 876 493,65	71 240 557,32	zvýšení:	88 592,63	107 197,08	snížení:	-----	-----	<b>nová cena:</b>	<b>58 965 086,28</b>	<b>71 347 754,40</b>	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	zhotovitel:			objednatel (investor, uživatel)			TDI:			GP+AD:		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce																																						
	stavební náklady	204 568,-	115 975,37																																						
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD																																						
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH																																						
	dosud platná cena dle SOD:	58 876 493,65	71 240 557,32																																						
	zvýšení:	88 592,63	107 197,08																																						
	snížení:	-----	-----																																						
	<b>nová cena:</b>	<b>58 965 086,28</b>	<b>71 347 754,40</b>																																						
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>																																						
zhotovitel:																																									
objednatel (investor, uživatel)																																									
TDI:																																									
GP+AD:																																									
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:																																								
	Termín realizace změny:																																								
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>																																								
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3																																								
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: M - RESTAURÁTOR - kámen SO10 V - RESTAURÁTOR - kámen SO10																																								
<b>Datum</b>																																									

X



jednatel