

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 31

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 08 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**
Změna: SO 08 Areálová kanalizace bez retence

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Jedná se o změnu poklopů na revizních šachtách areálové kanalizace před vstupem do objektu v 1.np uliční části. Úprava vznikla v rámci realizace stavby.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	13 194,-	29 162,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 774 287,53	71 116 887,91
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	15 968	-----
nová cena:	58 758 319,53	71 097 566,63	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet, 1M Areálová kanalizace bez retence 1V Areálová kanalizace bez retence		
Datum			

X



jednatel