

## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

### č. SoD zhotovitele:165/KCEQ/19, č. S/957/2019/085

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený JUDr. Pavlem Křpatou, správním ředitelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství, č. tel.:

[REDACTED] e-mail . [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý), č. tel.:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením  
autorizovaného TDS , č. tel.: [REDACTED] , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti Východ a [REDACTED],  
ekonomem oblasti Východ, oba na základě plné moci

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí

[REDACTED], č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

[REDACTED], č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19, č. S/957/2019/085 (dále jen „smlouva“):

## **I. Předmět dodatku**

### **A. Změna termínu dokončení díla a časového a finančního harmonogramu**

Vzhledem k prokázanému vlivu nepříznivého počasí v měsících duben - červen 2021 a k vlivu pandemie Covid-19 na provádění stavebních prací a plnění časového a finančního harmonogramu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly, že se ruší **čl. II. Doba plnění, odst. 3** smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním takto:

3. *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

V návaznosti na změnu termínu dokončení díla byl upraven časový a finanční harmonogram stavby. Tento harmonogram je jako **Přílohou č. 4** nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **B. Změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce**

#### **Vícepráce - Oprava**

##### **Úsek č. 1**

SO 01.1.2 - Obnova dlažeb - L.B. - km 26,571 - 26,582 a 26,600 - 26,655 - nahrazení stávající konstrukce dlažeb novou dlažbou vč. patky.

SO 01.2.2. - Obnova dlažeb - odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

#### **Vícepráce - Investice**

##### **Úsek č. 1**

SO 02.1.1 - Opevnění dna rovnaninou z l.k. nad 300 kg - odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

SO 02.1.2 - Betonové pasy - odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

SO 02.1.5. - Kamenný stupeň v km 26,445 - odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

#### Úsek č. 2

SO 02.2.1 - Opevnění dna rovnaninou z l.k. nad 300kg - výměna druhu původně plánované konstrukce.

SO 02.2.2 - Betonové pasy - odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

SO 02.2.3. - Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,675 - 26,765 - přeložka vodovodního řadu, bourání původní dvojité opěrné zdi, odvoz zeminy určené ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět.

#### Úsek č. 4

SO 02.4.1. - Betonové pasy - doplnění betonových pasů do dna .

SO 02.4.4. - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 - 27,696 - doplnění dna rovnaninou z l.k.

#### Měněpráce - oprava

##### Úsek č. 3

SO 01.3.1. - Dlažby oprava - neprovedené práce na opravách dlažeb .

SO 01.3.3. - Oprava zdiva - neprovedené práce na opravě opěrné zdi.

#### Měněpráce - Investice

##### Úsek č. 1

SO 02.1.5 - Kamenný stupeň v km 26,445 - změna konstrukce stupně na skluz

##### Úsek č. 2

SO 02.2.3 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,675-26,765 - zkrácení délky nové opěrné zdi .

SO 02.2.1. - Opevnění dna rovnaninou z l.k. nad 300 kg - výměna druhu původně plánované konstrukce.

#### **V čl. III. se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a měněpráce (viz Příloha č. 1 – č. 3 tohoto dodatku) mění takto:**

Cena za dílo dle smlouvy, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – č. 6	bez DPH	<b>57 909 632,23 Kč</b>
--	---------	-------------------------

#### **Vícepráce – Oprava**

SO 01.1.2 - Obnova dlažeb	bez DPH	527 551,19 Kč
SO 01.2.2. - Obnova dlažeb	bez DPH	20 979,17 Kč

#### **Vícepráce – Investice**

SO 02.1.1 - Opevnění dna rovnaninou z l.k. nad 300 kg	bez DPH	26 551,06 Kč
SO 02.1.2 - Betonové pasy	bez DPH	19 527,01 Kč
SO 02.1.5. - Kamenný stupeň v km 26,445	bez DPH	24 240,99 Kč
SO 02.2.1 - Opevnění dna rovnaninou z l.k. nad 300kg	bez DPH	715 412,87 Kč
SO 02.2.2 - Betonové pasy	bez DPH	15 163,42 Kč

SO 02.2.3. - Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,675 - 26,765	bez DPH	464 432,11 Kč
SO 02.4.1. - Betonové pasy	bez DPH	136 153,42 Kč
SO 02.4.4. - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 - 27,696	bez DPH	55 236,46 Kč
SO 02.2.3.2 - Přeložka vodovodního řadu	bez DPH	394 350,69 Kč
Vícepráce celkem	bez DPH	<b>2 399 598,39 Kč</b>
<b>Méněpráce – oprava</b>		
SO 01.3.1. - Dlažby oprava	bez DPH	- 241 945,36 Kč
SO 01.3.3. - Oprava zdiva	bez DPH	- 80 087,51 Kč
<b>Méněpráce – Investice</b>		
SO 02.1.5 - Kamenný stupeň v km 26,445	bez DPH	- 1 078 308,32 Kč
SO 02.2.3 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,675-26,765	bez DPH	- 616 832,81 Kč
SO 02.2.1. - Opevnění dna rovinaninou z l.k. nad 300 kg	bez DPH	- 252 052,28 Kč
Méněpráce celkem	bez DPH	<b>- 2 269 226,28 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. víceprací a méněprací</b>	<b>bez DPH</b>	<b>58 040 004,34 Kč</b>

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se ruší **čl. III. Cena za dílo, odst. 1** smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

- 1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **58 040 004,34 Kč bez DPH**, (slovy: padesát osm milionů čtyřicet tisíc čtyři koruny české třicet čtyři haléře bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – přeložka vodovodního řadu  
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce  
Příloha č. 4 – Časový a finanční harmonogram

V Hradci Králové, dne .....

Ve Zlíně, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**JUDr. Pavel Krpata**

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.


.....

**Ing. Adam Beneš**

ředitel oblasti Východ

STRABAG a.s.

.....

  
ekonom oblasti Východ

STRABAG a.s.