

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

včetně uzavřených Dodatků č. 1,2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.3 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 19.10.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Odůvodněním je nutnost provést opakované úvodní jednání. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí s novým termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.1.2022	30.6.2022

2. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	navýšení na		SoD	navýšení na
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	60	176	1 200	72 000	211 200

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě navýšení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI.** Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 020 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	694 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 827 600,- Kč
DPH 21%	383 796,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 211 396,00 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Palačov.

ČI. II**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 09.11.2021

Za objednatele:

Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne 27.10.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palačov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (14,96 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (85,04 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 700	10 200	1 526	8 674	31.01.2021
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0	0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	600	216 000	32 314	183 686	31.01.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 000	20 000	2 992	17 008	
3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	176	1 200	211 200	31 596	179 604	31.10.2021
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 200	319 000	47 722	271 278	31.11.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	0	0	31.11.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	376	350	131 600	19 687	111 913	31.07.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	300	112 800	16 875	95 925	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 020 800	152 712	868 088	
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	800	300 800	45 000	255 800	31.08.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	800	27 200	4 069	23 131	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	800	52 800	7 899	44 901	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	359	2 041	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	800	300 800	45 000	255 800	31.8.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	1 496	8 504	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				694 000	103 822	590 178	
3.6. Mapové dílo	ha	376	300	112 800	16 875	95 925	28.2.2025
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				112 800	16 875	95 925	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 020 800 Kč	152 712 Kč	868 088 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	694 000 Kč	103 822 Kč	590 178 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 800 Kč	16 875 Kč	95 925 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 827 600 Kč	273 409 Kč	1 554 191 Kč	
DPH 21% v Kč	383 796,00 Kč	57 415,88 Kč	326 380,12 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 211 396,00 Kč	330 824,84 Kč	1 880 571,16 Kč	

V Ostravě dne 09.11.2021

V Olomouci dne 27.10.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za stavebníka:

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín