



Č.j.: 282598/2021 -ČRA

Dodatek č.2 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo BA-2020-059-FO-14020 s názvem
„Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslic“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
zastoupený: Ing. Tomášem Keberlem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva
se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vl. 296
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno
číslo účtu: 52201621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo **BA-2020-059-FO-14020** s názvem „**Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslic**“ ze dne 31.8.2020 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění a související finanční plnění na etapy realizace předmětu plnění v roce 2021 a 2022. Důvodem úpravy harmonogramu je především zpoždění na straně bosenského partnera, který včas nezajistil stavební připravenost, která je nutná pro montáž dodávaného vybavení. Bude tedy provedena dodávka materiálu bez montáže a montáž vybavení provedena zhotovitelem až v roce 2022. Dále došlo k navýšení rozpočtu o 497.950,- Kč, neboť je nezbytné provést některé vícepráce a méněpráce (blíže viz příloha č. 3 tohoto dodatku).

Vzhledem ke zpoždění při zajištění stavební připravenosti je třeba prodloužit termín etapy č. 2 a č. 3 do 15. 12. 2021. Dále je nutné prodloužit realizaci etapy č. 4 až do 31. 8. 2022.



Zhotovitel bere na vědomí, že odpovědnost za dodaný, ale nenainstalovaný materiál, leží na jeho straně. Okamžikem úhrady dodaného materiálu dle tohoto dodatku ze strany objednatele dodavateli se příjemce plnění stává vlastníkem dodaného materiálu.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany se také dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán nahrazuje v plném znění přílohu č.3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Odst. 2.1. Smlouvy nově zní takto:

2.1. *Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši **73.478.962,-Kč** (slovy: sedmdesát tři miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set šedesát dva korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne po částech za jednotlivé etapy na základě faktur vystavených a doručených zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.*

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. etapu realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- *v roce 2020 (etapa č. 1) částku **1.847.800,- Kč** (slovy: jeden milion osm set čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých) včetně DPH;*
- *v roce 2021 (etapa č. 2 a 3) částku **25.740.489,7 Kč** (slovy: dvacet pět milionů sedm set čtyřicet tisíc čtyři sta osmdesát devět korun a sedmdesát haléřů) včetně DPH;*
- *v roce 2022 (etapa č. 4 a 5) částku **45.195.552,3 Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů sto devadesát pět tisíc pět set padesát dva korun a třicet haléřů) včetně DPH.*
- *V roce 2023 (etapa č. 6 a 7) částku: **695.120,- Kč** (slovy: šest set devadesát pět tisíc sto dvacet korun českých) včetně DPH.*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2020, 2021, 2022 a 2023, a to vždy na základě vystavené faktury a v souladu s Položkovým rozpočtem v příloze č. 2 této smlouvy a Časovým harmonogramem a etapovým plánem činnosti v příloze č. 3 této smlouvy.

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2020 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2021, 2022 a 2023 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

J



I.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Časový harmonogram a etapový plán činnosti

Příloha č.3: Změnový list

V Praze dne:

V Brně dne:

.....
za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel České rozvojové agentury

.....
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda
předseda představenstva člen představenstva