

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S176/2021
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/4695/2021

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Ing. Marcelou Znamenáčkovou**, vedoucím správcem budov

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **Vegacom a.s.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Jednající: **Ladislavem Beranem**, předsedou představenstva
Liborem Povejšilem, členem představenstva

IC: 25788680
DIČ: CZ25788680

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6070

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S176/2021 ze dne 10.9.2021**.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací, vedoucí k rozšíření díla, mající vliv na cenu plnění a termín plnění, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2), změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1) a změně čl. IV. Termín plnění, odst. 1).

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

Dílem se rozumí **provedení úpravy a přepojení ústředen EPS na nové optické rozvody v areálu Národního technického muzea (NTM), Centrální depozitář (CD) Čelákovice, spočívající zejména v provedení vnitřních rozvodů v návaznosti na nové venkovní areálové optické trasy, doplnění stávajících ústředen o optické převodníky, zálohované zdroje a všech dalších souvisejících prací a dodávek zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem na práce, na dodávky dle záruční doby výrobců tak, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.8.2021, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. Dílo bude provedeno (v rozsahu daném uvedenou cenovou nabídkou) v souladu s projektovou dokumentací**

„Úprava a přepojení stávajících ústředen EPS na nové optické rozvody“ zpracované 06/2021, která je volnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Na nové závazné znění:

Dílem se rozumí provedení úpravy a přepojení ústředen EPS na nové optické rozvody v areálu Národního technického muzea (NTM), Centrální depozitář (CD) Čelákovice, spočívající zejména v provedení vnitřních rozvodů v návaznosti na nové venkovní areálové optické trasy, doplnění stávajících ústředen o optické převodníky, zálohované zdroje a všech dalších souvisejících prací a dodávek zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem na práce, na dodávky dle záruční doby výrobců tak, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.8.2021, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. Dílo bude provedeno (v rozsahu daném uvedenou cenovou nabídkou) v souladu s projektovou dokumentací „Úprava a přepojení stávajících ústředen EPS na nové optické rozvody“ zpracované 06/2021, která je volnou přílohou č. 2 této smlouvy a provedení dodávky a stavebně montážních prací souvisejících s montáží nové ústředny EPS do haly CD 2 vč. komponentů tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Změnovým listem č. 1 ze dne 8.11.2021, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem.

Vícepráce (dodatečné stavební práce) dané uvedeným změnovým listem budou provedeny v jakosti a provedení dle ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

2.2.

V čl. III. Cena díla se odst. 1) mění z původního znění:

Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 638 807,56 Kč včetně DPH (slovy: šestsetřicetosmtisicosmsetsedm korun českých padesátšest haléřů).

Cena bez DPH činí 527 940,13 Kč, DPH ve výši 21% činí 110 867,43 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Na nové závazné znění:

Celková cena díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 825 557,19 Kč včetně DPH (slovy: osmsetdvacetpěttisícipětsetpadesátšest korun českých devatenáct haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 682 278,67 Kč**, DPH ve výši 21% činí 143 278,52 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	527 940,13 Kč
Navýšení ceny dle změnového listu Dodatku č. 1 bez DPH	154 338,54 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	682 278,67 Kč

2.3.

Čl. IV. Termín plnění se mění z původního znění:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 29.11.2021**.

Na nové závazné znění:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 17.12.2021**.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SPR-S176/2021 ze dne 10.9.2021 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek č. 1 účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana elektronický stejnopis.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 8.11.2021 vč. nabídky zhotovitele

V Praze dne ... (datum v podpisu)



 
Národní technické
muzeum
22.11.2021 18:33

objednatel
Národní technické muzeum
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí správce budov

V Praze dne ... (datum v podpisu)

 
Datum: 2021.11.23
10:07:25 +01'00'

zhotovitel
VEGACOM a.s.
Ladislav Beran
předseda představenstva

 
Datum: 2021.11.23
12:53:25 +01'00'

zhotovitel
VEGACOM a.s.
Libor Povejšil
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Úprava a přepojení ústředny EPS na nové optické rozvody v CD NTM Čelákovice			
Smlouva:	SPR-S176/2021	1	
Objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299		
Zhotovitel:	Vegacom a.s., IČO: 25788680, DIČ: CZ25788680		
Název ZL:	Přepojení nové ústředny EPS v hale CD 2 na nové optické rozvody		
Dotčené st. objekty:	Hala CD 2 v areálu Centrálního depozitáře Čelákovice		
Předmět změny:			
<p>Předmětem změny je dodávka optopřevodníku pro sběrnici essernet vč. modulu a montáže, úpravy a zkoušky spojené s umístěním nové ústředny EPS do haly CD 2. Tato část byla součástí PD akce od počátku jako 2. etapa (v Hale CD 2 nebyla samostatná ústředna, propojení systému EPS bylo do ústředny v Hale CD 1 v kabelové trase, která nekoresponduje s novým páteřním rozvodem v optice). S ohledem na omezené investiční prostředky na akci pro rok 2021 nebyla v plánu realizovat etapa č. 2 v tomto roce. Dodatečné finanční zdroje však umožnily novou ústřednu pořídit, stávající plnění je tedy rozšířeno o přepojení a zprovoznění nově umístěvané ústředny.</p>			
Zdůvodnění nezbytnosti a popis okolností změny:			
<p>Změnu je nezbytné provést tak, aby práce na úpravách EPS při přepojování na nové optické rozvody byly provedeny jako celek s výstupem provedení funkční zkoušky celého zřízení EPS přepojeného na nové areálové rozvody. Akce je prováděna na základě výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu, navýšení ceny díla činí 29,23 % z ceny výše uvedené smlouvy.</p>			
Záporná hodnota změny			
	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny			
	bez DPH	154 338,54	Kč
	21%DPH	32 411,09	Kč
	celkem	186 749,63	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	154 338,54	Kč
	21%DPH	32 411,09	Kč
	celkem	186 749,63	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Prodloužení termínu díla o 18 dní.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována i do dokumentace skutečného provedení stavby, vychází z 2. etapy PD akce.			
Vyjádření objednatele:			
Změna řádně projednána na místě plnění, položkový rozpočet zkontrolován a vzájemně odsouhlasen. Souhlasím.			
Přílohy:	Název přílohy		
Příloha č. 1	Položkový rozpočet - Nabídka zhotovitele ze dne 8.1.2021		
Za zhotovitele:	Libor Mojžíš	[Redacted Signature]	
Vegacom a.s.			
Za objednatele:	Ing. Marcela Znamená	[Redacted Signature]	
Národní technické muzeum			
			Datum <u>8. 11. 2021</u>

**Úprava a přepojení stávajících ústředěn EPS na nové optické rozvody
v areálu Centrálního depozitáře Národního technického muzea v Čelákovcích
- rozšíření předmětu díla o úpravy a přepojení ústředny haly CD2**

Poř. číslo	Popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena			Cena
D.2.1 - EPS							
ETAPA 2							
01.: Demontáže							39 162,40 Kč
1.	Odpojení kombinované linky (hlásičová+ovládací) v objektu CD2 od ústředny v objektu CD1, včetně demontáže trasy	kpl	1,0	1 300,00	18 931,20	20 231,20	20 231
2.	Úpravy a přeprogramování ústředny EPS v objektu CD1	kpl	1,0	0,00	18 931,20	18 931,20	18 931
02.: Technologie							97 224,14 Kč
3.	Pasportizace kombinované linky a prvků EPS v objektu CD2	kpl	1,0	0,00	18 931,20	18 931,20	18 931
4.	Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044, Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ - pouze montáž	kpl	1,0	0,00	2 366,40	2 366,40	2 366
5.	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly - pouze montáž	ks	1,0	0,00	261,00	261,00	261
6.	Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit) - pouze montáž	ks	2,0	0,00	261,00	261,00	522
7.	Mikromodul essernet 62,5 kB - pouze montáž	ks	1,0	0,00	261,00	261,00	261
8.	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah - pouze montáž	ks	2,0	0,00	261,00	261,00	522
9.	Optopřevodník pro sběrnici essernet® OZD 485 G12-1300 PRO, včetně SFP modulu a zapojení	ks	2,0	22 039,37	942,50	22 981,87	45 964
10.	Programování ústředny EPS a nadstavbového systému	kpl	1,0	0,00	28 396,80	28 396,80	28 397
11.	Kompletační činnost	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
02.: Kabely, kabelové trasy a instalační materiál							- Kč
12.	Nespecifikované pomocné montážní práce a materiál	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
04.: Ostatní							17 952,00 Kč
13.	Technická příprava	hod	4,0	0,00	0,00	-	-
14.	Autorský dozor projektanta	hod	4,0	0,00	0,00	-	-
15.	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
16.	Projekt skutečného provedení	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
17.	Funkční zkouška ústředny, nadstavbového systému a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,0	0,00	17 952,00	17 952,00	17 952
18.	Ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
19.	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
20.	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
25.	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,0	0,00	0,00	-	-
Rekapitulace							Cena
Cena celkem bez DPH							154 338,54 Kč
V Praze dne 8.11.2021							
Vegacom a.s.							
Novodvorská 1010/14							
142 01 Praha 4							